

## Comune di Salerno

– Provincia di : Salerno –

✓ **OGGETTO** : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FABBRICATO CONDOMINIALE "Palazzo Campione"

✓ **UBICAZIONE IMMOBILE** : Piazzetta Campione n° 13 – 84126 SALERNO

✓ **COMMITTENTE** : CONDOMINIO "Palazzo Campione"

## CONTABILITA' FINALE



SALERNO, 30 SETTEMBRE 2021

IL TECNICO  
GEOM. ANTONIO SALVIUOLO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Gruppo A - Lavori Condominiali (SpCat 1)</b>							
	<b>Lavori Condominiali (Cat 1)</b>							
1 / 1 A. 001	PONTEGGIO COSTITUITO DA ELEMENTI METALLICI A TELAIO PREFABBRICATO O TUBOLARI GIUNTATI, COMPLETO DI TAVOLATO PER SOTTOPONTI, TAVOLE FERMAPIEDE, MANTOVANE, RETE DI PROTEZIONE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE SECONDO LE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, COMPRESO IL TRASPORTO SUL POSTO, IL MONTAGGIO, LA SORVEGLIANZA, LA PROGETTAZIONE ED IL RELATIVO CALCOLO DI STABILITA' (nei casi in cui è previsto dalla vigente normativa) LO SMONTAGGIO AD OPERA ULTIMATA ED IL TRASPORTO DI RITORNO AL DEPOSITO, PER QUALSIASI ALTEZZA; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO VIA DE CINTIIS Piano 1S / 7° - primo tratto *7,550* 29,250		7,550		29,250	220,838		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE Piano T / 7° *16,800*25,500		16,800		25,500	428,400		
	* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * Piano T / 7° *25,500*25,500		25,500		25,500	650,250		
	* PROSPETTO VIA GARIOPONTO * * Piano 1S - garage *4,000*4,250 * Piani 1S / 7 *7,000*29,250		4,000		4,250	17,000		
	* Piani 1S / 7 *7,000*29,250		7,000		29,250	204,750		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS * * Piani 1S/7 *3,800*29,250		3,800		29,250	111,150		
	SOMMANO Mq					1'632,388	14,50	23'669,63
2 / 2 A. 046	PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE, IN OPERA, CON OPERATORE ADDETTO ALLE FUNZIONI ED AI VARI SPOSTAMENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A FARSI, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI E PER TUTTA LA SUPERFICIE SERVITA, A							
	A R I P O R T A R E							23'669,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'669,63
	QUALSIASI ALTEZZA, COMPRESO LA RETE DI PROTEZIONE, MANTOVANE E QUANTO ALTRO OCCORRENTE SECONDO LE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, COMPRESO IL TRASPORTO SUL POSTO, IL MONTAGGIO LA SORVEGLIANZA, LO SMONTAGGIO AD OPERA ULTIMATA ED IL TRASPORTO DI RITONO AL DEPOSITO; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO VIA GARIOPONTO * * Piani 1S / 7 * 10,000*29,250  * PROSPETTO VIA DE CINTIIS * * Piani 1S/7 * 16,800*29,250		10,000		29,250	292,500		
			16,800		29,250	491,400		
	SOMMANO Mq					783,900	12,00	9'406,80
3 / 3 A. 002	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI FRONTALINI DEI CORNICIONI, DEI BALCONI E DEGLI INTRADOSSI DEI CORNICIONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Frontalini cornicioni 4,600*0,300 3,500*0,300 11,100*0,300  -- Frontalini struttura - Verticale Sx * 2,000*3,200*0,200 1,600*0,200 0,650*0,200 6,400*0,200 3,500*0,200 0,250*0,200  - Verticale Dx * 6,400*0,200 0,650*0,200 1,600*0,200 3,200*0,200  -- Frontalini balconi		4,600		0,300	1,380		
			3,500		0,300	1,050		
			11,100		0,300	3,330		
		2,000	3,200		0,200	1,280		
			1,600		0,200	0,320		
			0,650		0,200	0,130		
			6,400		0,200	1,280		
			3,500		0,200	0,700		
			0,250		0,200	0,050		
			6,400		0,200	1,280		
			0,650		0,200	0,130		
			1,600		0,200	0,320		
			3,200		0,200	0,640		
	A R I P O R T A R E					11,890		33'076,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,890		33'076,43
	- Piano 1°							
	- Verticale Sx *5,600*0,200		5,600		0,200	1,120		
	6,250*0,200		6,250		0,200	1,250		
	0,550*0,200		0,550		0,200	0,110		
	5,700*0,200		5,700		0,200	1,140		
	- Verticale Dx *5,700*0,200		5,700		0,200	1,140		
	0,550*0,200		0,550		0,200	0,110		
	6,250*0,200		6,250		0,200	1,250		
	5,600*0,200		5,600		0,200	1,120		
	- Piani 2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *4,000*5,600*0,200	4,000	5,600		0,200	4,480		
	4,000*6,250*0,200	4,000	6,250		0,200	5,000		
	4,000*0,650*0,200	4,000	0,650		0,200	0,520		
	- Verticale Dx *4,000*0,650*0,200	4,000	0,650		0,200	0,520		
	4,000*6,250*0,200	4,000	6,250		0,200	5,000		
	4,000*5,600*0,200	4,000	5,600		0,200	4,480		
	- Piano 6°							
	- Lato Sx *11,750*0,300		11,750		0,300	3,525		
	(comprende lato traversa ing.							
	Campione) *6,050*0,300		6,050		0,300	1,815		
	0,800*0,300		0,800		0,300	0,240		
	8,400*0,300		8,400		0,300	2,520		
	(comprende lato sx via De Cintii) *							
	7,800*0,300		7,800		0,300	2,340		
	- Lato Dx *11,750*0,300		11,750		0,300	3,525		
	(comprende lato via Garioponto) *							
	6,050*0,300		6,050		0,300	1,815		
	0,800*0,300		0,800		0,300	0,240		
	8,400*0,300		8,400		0,300	2,520		
	(comprende lato dx via De Cintii) *							
	7,800*0,300		7,800		0,300	2,340		
	-- Intradossi cornicioni							
	terrazza *5,150*0,500		5,150	0,500		2,575		
	3,250*0,500		3,250	0,500		1,625		
	5,100*0,300		5,100	0,300		1,530		
	4,700*0,300		4,700	0,300		1,410		
	-- Intradossi Struttura							
	- Verticale Sx *(((0,80+0,45)*3,20)/2]		2,000			2,000		
	(((0,80+0,65)*1,60)/2]		1,160			1,160		
	0,200*0,800		0,200	0,800		0,160		
	0,250*0,450		0,250	0,450		0,113		
	0,350*0,800		0,350	0,800		0,280		
	(((0,80+0,50)*3,50)/2]		2,275			2,275		
	0,550*0,750		0,550	0,750		0,413		
	- Verticale Dx *4,600*0,350		4,600	0,350		1,610		
	0,550*0,700		0,550	0,700		0,385		
	(((0,70+0,65)*1,30)/2]		0,878			0,878		
	A R I P O R T A R E					76,424		33'076,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,424		33'076,43
	0,800*3,300		0,800	3,300		2,640		
	-- Sporti fabbricato							
	- Piano 1° *(((0,30+0,10)*5,35)/2)		1,070			1,070		
	(((0,30+0,10)*5,35)/2)		1,070			1,070		
	* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *							
	-- Frontalini cornicioni *9,050*0,300		9,050		0,300	2,715		
	-- Frontalini balconi							
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150*							
	0,200	5,000	1,150		0,200	1,150		
	5,000*2,500*0,200	5,000	2,500		0,200	2,500		
	5,000*4,050*0,200	5,000	4,050		0,200	4,050		
	5,000*1,050*0,200	5,000	1,050		0,200	1,050		
	-- Intradossi cornicioni							
	terrazza *8,500*0,500		8,500	0,500		4,250		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	-- Frontalini cornicioni							
	verticale sx *9,350*0,300		9,350		0,300	2,805		
	0,550*0,300		0,550		0,300	0,165		
	verticale dx *9,350*0,300		9,350		0,300	2,805		
	0,550*0,300		0,550		0,300	0,165		
	-- Frontalini terrazze							
	- Piano 6°							
	- Verticale Sx *0,500*0,200		0,500		0,200	0,100		
	3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	1,200*0,200		1,200		0,200	0,240		
	- Verticale Dx *0,500*0,200		0,500		0,200	0,100		
	3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	1,200*0,200		1,200		0,200	0,240		
	-- Frontalini Balconi							
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	5,000*3,800*0,200	5,000	3,800		0,200	3,800		
	5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	- Verticale Dx *5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	5,000*3,800*0,200	5,000	3,800		0,200	3,800		
	5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	-- Intradossi cornicioni							
	terrazza *9,350*0,500		9,350	0,500		4,675		
	9,350*0,500		9,350	0,500		4,675		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE *							
	-- Frontalini cornicioni							
	*9,150*0,300		9,150		0,300	2,745		
	A R I P O R T A R E					129,554		33'076,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,554		33'076,43
	-- Frontalini balconi * Piani 1°-2°-3°-4°-5° - Verticale Sx *5,000*1,150*0,200 5,000*2,500*0,200 5,000*4,050*0,200 5,000*1,050*0,200	5,000 5,000 5,000 5,000	1,150 2,500 4,050 1,050		0,200 0,200 0,200 0,200	1,150 2,500 4,050 1,050		
	-- Intradossi cornicioni terrazza *8,500*0,500		8,500	0,500		4,250		
	* TORRINO VANO SCALA * -- Frontalini torrino vano scala *6,650* 0,200 2,400*0,200 3,000*0,200 2,400*0,200 3,650*0,200 5,600*0,200		6,650 2,400 3,000 2,400 3,650 5,600		0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,330 0,480 0,600 0,480 0,730 1,120		
	-- Intradossi torrino vano scala *6,650* 0,500 2,400*0,500 3,400*0,500 2,000*0,500 3,650*0,500 4,800*0,500		6,650 2,400 3,400 2,000 3,650 4,800	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500		3,325 1,200 1,700 1,000 1,825 2,400		
	SOMMANO Mq					158,744	5,00	793,72
4 / 4 A. 003	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali 158,744*0,050		158,744		0,050	7,937		
	SOMMANO Mc					7,937	30,00	238,11
5 / 5 A. 004	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLI-ZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * Quantità voce n° 2 "spicconatura intonaco esterno" *158,744*0,050		158,744		0,050	7,937		
	A R I P O R T A R E					7,937		34'108,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,605		34'465,43
	-- Frontalini cornicioni verticale sx *9,350*0,300 0,550*0,300		9,350 0,550		0,300 0,300	2,805 0,165		
	verticale dx *9,500*0,300 0,550*0,300		9,500 0,550		0,300 0,300	2,850 0,165		
	-- Frontalini terrazze - Piano 6° - Verticale Sx *0,500*0,200 3,800*0,200 1,200*0,200		0,500 3,800 1,200		0,200 0,200 0,200	0,100 0,760 0,240		
	- Verticale Dx *0,500*0,200 3,800*0,200 1,200*0,200		0,500 3,800 1,200		0,200 0,200 0,200	0,100 0,760 0,240		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE * -- Frontalini cornicioni *9,150*0,300		9,150		0,300	2,745		
	SOMMANO Mq					25,535	65,00	1'659,78
7 / 7 A. 006	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI FRONTALINI DEI CORNICIONI DEL FABBRICATO, DI ALTEZZA FINO A cm. 30, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': a) trattamento delle superfici in c.a. mediante spruzzo o arriccio con additivo; b) una mano d'intonaco di fondo fibrinforzato per esterni del tipo "KD2 - FASSA", a base di calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate, fibre polimeriche ed additivi specifici; c) intonaco di finitura per esterni del tipo "IG 21 - FASSA" a base di calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate ed additivi specifici di granulometria inferiore a 0,6 mm applicato in due strati con spatola metallica fino ad uno spessore non superiore a 3 mm, compreso la configurazione dei gocciolatoi; d) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Frontalini cornicioni 4,600 3,500		4,600 3,500		4,600 3,500			
	A R I P O R T A R E					8,100		36'125,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,100		36'125,21
	11,100		11,100			11,100		
	-- Frontalini struttura							
	- Verticale Sx *2,000*3,200	2,000	3,200			6,400		
	1,600		1,600			1,600		
	0,650		0,650			0,650		
	6,400		6,400			6,400		
	3,500		3,500			3,500		
	0,250		0,250			0,250		
	- Verticale Dx *6,400		6,400			6,400		
	0,650		0,650			0,650		
	1,600		1,600			1,600		
	3,200		3,200			3,200		
	* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *							
	-- Frontalini cornicioni *9,050		9,050			9,050		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	-- Frontalini cornicioni							
	verticale sx *9,350		9,350			9,350		
	0,550		0,550			0,550		
	verticale dx *9,500		9,500			9,500		
	0,550		0,550			0,550		
	-- Frontalini terrazze							
	- Piano 6°							
	- Verticale Sx *0,500		0,500			0,500		
	3,800		3,800			3,800		
	1,200		1,200			1,200		
	- Verticale Dx *0,500		0,500			0,500		
	3,800		3,800			3,800		
	1,200		1,200			1,200		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE *							
	-- Frontalini cornicioni							
	*9,150		9,150			9,150		
	SOMMANO MI					99,000	23,00	2'277,00
8 / 8 A. 033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;							
	A R I P O R T A R E							38'402,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'402,21
	SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Frontalini cornicioni 4,600*0,300 3,500*0,300 11,100*0,300  -- Frontalini struttura - Verticale Sx *2,000*3,200*0,200 1,600*0,200 0,650*0,200 6,400*0,200 3,500*0,200 0,250*0,200  - Verticale Dx *6,400*0,200 0,650*0,200 1,600*0,200 3,200*0,200  * PROSPETTO VIA GARIOPONTO * -- Frontalini cornicioni *9,050*0,300  * PROSPETTO VIA DE CINTIIS * -- Frontalini cornicioni verticale sx *9,350*0,300 0,550*0,300  verticale dx *9,500*0,300 0,550*0,300  -- Frontalini terrazze - Piano 6° - Verticale Sx *0,500*0,200 3,800*0,200 1,200*0,200  - Verticale Dx *0,500*0,200 3,800*0,200 1,200*0,200  * PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE * -- Frontalini cornicioni *9,150*0,300							
	SOMMANO Mq.					25,535	4,00	102,14
9 / 9 A. 007	TINTEGGIATURA DEI FRONTALINI DEI CORNICIONI DEL FABBRICATO CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI							
	A R I P O R T A R E							38'504,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'504,35
	IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO, DELLA SETTEF, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Frontalini cornicioni 4,600*0,300 3,500*0,300 11,100*0,300  -- Frontalini struttura - Verticale Sx *2,000*3,200*0,200 1,600*0,200 0,650*0,200 6,400*0,200 3,500*0,200 0,250*0,200  - Verticale Dx *6,400*0,200 0,650*0,200 1,600*0,200 3,200*0,200  * PROSPETTO VIA GARIOPONTO * -- Frontalini cornicioni *9,050*0,300  * PROSPETTO VIA DE CINTIIS * -- Frontalini cornicioni verticale sx *9,350*0,300 0,550*0,300  verticale dx *9,500*0,300 0,550*0,300  -- Frontalini terrazze - Piano 6° - Verticale Sx *0,500*0,200 3,800*0,200 1,200*0,200  - Verticale Dx *0,500*0,200 3,800*0,200 1,200*0,200  * PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE * -- Frontalini cornicioni							
	A R I P O R T A R E					22,790		38'504,35



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,790		38'504,35
	*9,150*0,300		9,150		0,300	2,745		
	SOMMANO Mq					25,535	14,00	357,49
10 / 10 A. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DEI FRONTALINI DEL TORRINO DEL VANO SCALA, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio per l'asportazione completa della ruggine, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * TORRINO VANO SCALA * - Frontalini torrino vano scala *6,650* 0,200 2,400*0,200 3,000*0,200 2,400*0,200 3,650*0,200 5,600*0,200		6,650 2,400 3,000 2,400 3,650 5,600		0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,330 0,480 0,600 0,480 0,730 1,120		
	SOMMANO Mq					4,740	65,00	308,10
11 / 11 A. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI FRONTALINI DEL TORRINO VANO SCALA DI ALTEZZA FINO A cm. 20, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': a) trattamento delle superfici in c.a. mediante spruzzo o arriccio con additivo =; b) una mano d'intonaco di fondo fibrorinforzato per esterni del tipo "KD2 - FASSA", a base di calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate, fibre polimeriche ed additivi specifici; c) intonaco di							
	A R I P O R T A R E							39'169,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'169,94
	finitura per esterni del tipo "IG 21 – FASSA" a base di calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate ed additivi specifici di granulometria inferiore a 0,6 mm applicato in due strati con spatola metallica fino ad uno spessore non superiore a 3 mm, compreso la configurazione dei gocciolatoi; d) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * TORRINO VANO SCALA * - Frontalini torrino vano scala *6,650 2,400 3,000 2,400 3,650 5,600		6,650 2,400 3,000 2,400 3,650 5,600			6,650 2,400 3,000 2,400 3,650 5,600		
	SOMMANO MI					23,700	30,00	711,00
12 / 12 A. 033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * TORRINO VANO SCALA * - Frontalini *6,650*0,200 2,400*0,200 3,000*0,200 2,400*0,200 3,650*0,200 5,600*0,200		6,650 2,400 3,000 2,400 3,650 5,600		0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,330 0,480 0,600 0,480 0,730 1,120		
	SOMMANO Mq.					4,740	4,00	18,96
13 / 13 A. 010	TINTEGGIATURA DEI FRONTALINI DEL TORRINO DEL VANO SCALA CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI							
	A R I P O R T A R E							39'899,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'899,90
	IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO DELLA SETTEF, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * TORRINO VANO SCALA * - Frontalini *6,650*0,200 2,400*0,200 3,000*0,200 2,400*0,200 3,650*0,200 5,600*0,200		6,650 2,400 3,000 2,400 3,650 5,600		0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,330 0,480 0,600 0,480 0,730 1,120		
	SOMMANO Mq					4,740	18,00	85,32
14 / 14 A. 011	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DEI FRONTALINI DEI BALCONI, DI ALTEZZA cm. 20, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio per l'asportazione completa della ruggine, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * - Frontalini balconi - Piano 1° - Verticale Sx *5,600*0,200 6,250*0,200 0,550*0,200		5,600 6,250 0,550		0,200 0,200 0,200	1,120 1,250 0,110		
	A R I P O R T A R E					2,480		39'985,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,480		39'985,22
	5,700*0,200		5,700		0,200	1,140		
	- Verticale Dx *5,700*0,200		5,700		0,200	1,140		
	0,550*0,200		0,550		0,200	0,110		
	6,250*0,200		6,250		0,200	1,250		
	5,600*0,200		5,600		0,200	1,120		
	- Piani 2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *4,000*5,600*0,200	4,000	5,600		0,200	4,480		
	4,000*6,250*0,200	4,000	6,250		0,200	5,000		
	4,000*0,650*0,200	4,000	0,650		0,200	0,520		
	- Verticale Dx *4,000*0,650*0,200	4,000	0,650		0,200	0,520		
	4,000*6,250*0,200	4,000	6,250		0,200	5,000		
	4,000*5,600*0,200	4,000	5,600		0,200	4,480		
	- Piano 6°							
	- Lato Sx *11,750*0,200		11,750		0,200	2,350		
	6,050*0,200		6,050		0,200	1,210		
	0,800*0,200		0,800		0,200	0,160		
	8,400*0,200		8,400		0,200	1,680		
	7,800*0,200		7,800		0,200	1,560		
	- Lato Dx *11,750*0,200		11,750		0,200	2,350		
	6,050*0,200		6,050		0,200	1,210		
	0,800*0,200		0,800		0,200	0,160		
	8,400*0,200		8,400		0,200	1,680		
	7,800*0,200		7,800		0,200	1,560		
	* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *							
	- Frontalini balconi							
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150*							
	0,200	5,000	1,150		0,200	1,150		
	5,000*2,500*0,200	5,000	2,500		0,200	2,500		
	5,000*4,050*0,200	5,000	4,050		0,200	4,050		
	5,000*1,050*0,200	5,000	1,050		0,200	1,050		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	- Piano 6°							
	- Verticale Sx *0,500*0,200		0,500		0,200	0,100		
	3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	1,250*0,200		1,250		0,200	0,250		
	- Verticale DX *0,500*0,200		0,500		0,200	0,100		
	3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	1,250*0,200		1,250		0,200	0,250		
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	5,000*3,800*0,200	5,000	3,800		0,200	3,800		
	5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	- Verticale Dx *5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	5,000*3,800*0,200	5,000	3,800		0,200	3,800		
	5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	A R I P O R T A R E					64,530		39'985,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,530		39'985,22
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE * - Frontalini balconi - Piani 1°-2°-3°-4°-5° - Verticale Sx *5,000*1,150*0,200 5,000*2,500*0,200 5,000*4,050*0,200 5,000*1,050*0,200	5,000 5,000 5,000 5,000	1,150 2,500 4,050 1,050		0,200 0,200 0,200 0,200	1,150 2,500 4,050 1,050		
	SOMMANO Mq					73,280	65,00	4'763,20
15 / 15 A. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI FRONTALINI DEI BALCONI, DI ALTEZZA FINO A cm. 22, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) trattamento delle superfici in c.a. mediante spruzzo o arriccio con additivo =; b) una mano d'intonaco di fondo fibrorinforzato per esterni del tipo "KD2 - FASSA", a base di calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate, fibre polimeriche ed additivi specifici; c) intonaco di finitura per esterni del tipo "IG 21 - FASSA" a base di calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate ed additivi specifici di granulometria inferiore a 0,6 mm applicato in due strati con spatola metallica fino ad uno spessore non superiore a 3 mm, compreso la configurazione dei gocciolatoi; d) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * - Frontalini balconi - Piano 1° - Verticale Sx *5,600 6,250 0,550 5,700  - Verticale Dx *5,700 0,550 6,250 5,600  - Piani 2°-3°-4°-5° - Verticale Sx *4,000*5,600 4,000*6,250 4,000*0,650		5,600 6,250 0,550 5,700  5,700 0,550 6,250 5,600  5,600 5,600 0,650			5,600 6,250 0,550 5,700  5,700 0,550 6,250 5,600  22,400 25,000 2,600		
	A R I P O R T A R E					86,200		44'748,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86,200		44'748,42
	- Verticale Dx *4,000*0,650	4,000	0,650			2,600		
	4,000*6,250	4,000	6,250			25,000		
	4,000*5,600	4,000	5,600			22,400		
	- Piano 6°							
	- Lato Sx *11,750		11,750			11,750		
	(comprende lato traversa ing. Campione) *6,050		6,050			6,050		
	0,800		0,800			0,800		
	8,400		8,400			8,400		
	(comprende lato sx via De Cintii) *							
	7,800		7,800			7,800		
	- Lato Dx *11,750		11,750			11,750		
	(comprende lato via Garioponto) *							
	6,050		6,050			6,050		
	0,800		0,800			0,800		
	8,400		8,400			8,400		
	(comprende lato dx via De Cintii) *							
	7,800		7,800			7,800		
	* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *							
	- Frontalini balconi							
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150	5,000	1,150			5,750		
	5,000*2,500	5,000	2,500			12,500		
	5,000*4,050	5,000	4,050			20,250		
	5,000*1,050	5,000	1,050			5,250		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	- Piano 6°							
	- Verticale Sx *0,500		0,500			0,500		
	3,800		3,800			3,800		
	1,250		1,250			1,250		
	- Verticale Dx *0,500		0,500			0,500		
	3,800		3,800			3,800		
	1,250		1,250			1,250		
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *5,000*1,200	5,000	1,200			6,000		
	5,000*3,800	5,000	3,800			19,000		
	5,000*1,200	5,000	1,200			6,000		
	- Verticale Dx *5,000*1,200	5,000	1,200			6,000		
	5,000*3,800	5,000	3,800			19,000		
	5,000*1,200	5,000	1,200			6,000		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE *							
	- Frontalini balconi							
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *5,000*1,150	5,000	1,150			5,750		
	5,000*2,500	5,000	2,500			12,500		
	5,000*4,050	5,000	4,050			20,250		
	A R I P O R T A R E					361,150		44'748,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					361,150		44'748,42
	5,000*1,050	5,000	1,050			5,250		
	SOMMANO Mq					366,400	30,00	10'992,00
16 / 16 A. 033	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq;</p> <p>SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali</p> <p>Cat 1 - Lavori Condominiali</p> <p>* PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE *</p> <p>** Frontalini balconi</p> <p>- Piano 1°</p> <p>- Verticale Sx *5,600*0,200</p> <p>6,250*0,200</p> <p>0,550*0,200</p> <p>5,700*0,200</p> <p>- Verticale Dx *5,700*0,200</p> <p>0,550*0,200</p> <p>6,250*0,200</p> <p>5,600*0,200</p> <p>- Piani 2°-3°-4°-5°</p> <p>- Verticale Sx *4,000*5,600*0,200</p> <p>4,000*6,250*0,200</p> <p>4,000*0,650*0,200</p> <p>- Verticale Dx *4,000*0,650*0,200</p> <p>4,000*6,250*0,200</p> <p>4,000*5,600*0,200</p> <p>- Piano 6°</p> <p>- Lato Sx *11,750*0,200</p> <p>6,050*0,200</p> <p>0,800*0,200</p> <p>8,400*0,200</p> <p>7,800*0,200</p> <p>- Lato Dx *11,750*0,200</p> <p>6,050*0,200</p> <p>0,800*0,200</p> <p>8,400*0,200</p> <p>7,800*0,200</p> <p>* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *</p>							
	A R I P O R T A R E					41,160		55'740,42



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,160		55'740,42
	- Frontalini balconi - Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150* 0,200	5,000	1,150		0,200	1,150		
	5,000*2,500*0,200	5,000	2,500		0,200	2,500		
	5,000*4,050*0,200	5,000	4,050		0,200	4,050		
	5,000*1,050*0,200	5,000	1,050		0,200	1,050		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	- Piano 6°							
	- Verticale Sx *0,500*0,200		0,500		0,200	0,100		
	3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	1,250*0,200		1,250		0,200	0,250		
	- Verticale Dx *0,500*0,200		0,500		0,200	0,100		
	3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	1,250*0,200		1,250		0,200	0,250		
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	5,000*3,800*0,200	5,000	3,800		0,200	3,800		
	5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	- Verticale Dx *5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	5,000*3,800*0,200	5,000	3,800		0,200	3,800		
	5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE *							
	- Frontalini balconi							
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *5,000*1,150*0,200	5,000	1,150		0,200	1,150		
	5,000*2,500*0,200	5,000	2,500		0,200	2,500		
	5,000*4,050*0,200	5,000	4,050		0,200	4,050		
	5,000*1,050*0,200	5,000	1,050		0,200	1,050		
	SOMMANO Mq.					73,280	4,00	293,12
17 / 17 A. 013	TINTEGGIATURA DEI FRONTALINI DEI BALCONI ESEGUITA CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO DELLA SETTEF, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * ** Frontalini balconi - Piano 1°							
	A R I P O R T A R E							56'033,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'033,54
	- Verticale Sx *5,600*0,200 6,250*0,200 0,550*0,200 5,700*0,200		5,600 6,250 0,550 5,700		0,200 0,200 0,200 0,200	1,120 1,250 0,110 1,140		
	- Verticale Dx *5,700*0,200 0,550*0,200 6,250*0,200 5,600*0,200		5,700 0,550 6,250 5,600		0,200 0,200 0,200 0,200	1,140 0,110 1,250 1,120		
	- Piani 2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *4,000*5,600*0,200 4,000*6,250*0,200 4,000*0,650*0,200	4,000 4,000 4,000	5,600 6,250 0,650		0,200 0,200 0,200	4,480 5,000 0,520		
	- Verticale Dx *4,000*0,650*0,200 4,000*6,250*0,200 4,000*5,600*0,200	4,000 4,000 4,000	0,650 6,250 5,600		0,200 0,200 0,200	0,520 5,000 4,480		
	- Piano 6°							
	- Lato Sx *11,750*0,200 (comprende lato traversa ing. Campione) *6,050*0,200 0,800*0,200 8,400*0,200 (comprende lato sx via De Cintii) * 7,800*0,200		11,750 6,050 0,800 8,400 7,800		0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	2,350 1,210 0,160 1,680 1,560		
	- Lato Dx *11,750*0,200 (comprende lato via Garioponto) * 6,050*0,200 0,800*0,200 8,400*0,200 (comprende lato dx via De Cintii) * 7,800*0,200		11,750 6,050 0,800 8,400 7,800		0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	2,350 1,210 0,160 1,680 1,560		
	* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *							
	- Frontalini balconi							
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*1,150* 0,200 5,000*2,500*0,200 5,000*4,050*0,200 5,000*1,050*0,200	5,000 5,000 5,000 5,000	1,150 2,500 4,050 1,050		0,200 0,200 0,200 0,200	1,150 2,500 4,050 1,050		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	- Piano 6°							
	- Verticale Sx *0,500*0,200 3,800*0,200 1,250*0,200		0,500 3,800 1,250		0,200 0,200 0,200	0,100 0,760 0,250		
	- Verticale Dx *0,500*0,200 3,800*0,200 1,250*0,200		0,500 3,800 1,250		0,200 0,200 0,200	0,100 0,760 0,250		
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	A R I P O R T A R E					52,130		56'033,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,130		56'033,54
	- Verticale Sx *5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	5,000*3,800*0,200	5,000	3,800		0,200	3,800		
	5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	- Verticale Dx *5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	5,000*3,800*0,200	5,000	3,800		0,200	3,800		
	5,000*1,200*0,200	5,000	1,200		0,200	1,200		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE *							
	- Frontalini balconi							
	- Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	- Verticale Sx *5,000*1,150*0,200	5,000	1,150		0,200	1,150		
	5,000*2,500*0,200	5,000	2,500		0,200	2,500		
	5,000*4,050*0,200	5,000	4,050		0,200	4,050		
	5,000*1,050*0,200	5,000	1,050		0,200	1,050		
	SOMMANO Mq					73,280	18,00	1'319,04
18 / 18 A. 017	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI CORNICIONI DEL FABBRICATO DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio per l'asportazione completa della ruggine, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;							
	A R I P O R T A R E							57'352,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'352,58
	SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Intradossi cornicioni terrazza *5,150*0,500 3,250*0,500 5,100*0,300 4,700*0,300  -- Intradossi Struttura - Verticale Sx *(((0,80+0,45)*3,20)/2) [(((0,80+0,65)*1,60)/2) 0,200*0,800 0,250*0,450 0,350*0,800 [(((0,80+0,50)*3,50)/2) 0,550*0,750  - Verticale Dx *4,600*0,350 0,550*0,700 [(((0,70+0,65)*1,30)/2) 0,800*3,300  -- Sporti fabbricato - Piano 1° *(((0,30+0,10)*5,35)/2) [(((0,30+0,10)*5,35)/2)  * PROSPETTO VIA GARIOPONTO * -- Intradossi cornicioni terrazza *8,500*0,500  * PROSPETTO VIA DE CINTIIS * -- Intradossi cornicioni terrazza *9,350*0,500 9,350*0,500  * PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE * -- Intradossi cornicioni terrazza *7,950*0,500							
	SOMMANO Mq					38,769	65,00	2'519,99
19 / 19 A. 018	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI CORNICIONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORIN- FORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE							
	A R I P O R T A R E							59'872,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'872,57
	A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Intradossi cornicioni terrazza *5,150*0,500 3,250*0,500 5,100*0,300 4,700*0,300  -- Intradossi Struttura - Verticale Sx *(((0,80+0,45)*3,20)/2) (((0,80+0,65)*1,60)/2) 0,200*0,800 0,250*0,450 0,350*0,800 (((0,80+0,50)*3,50)/2) 0,550*0,750  - Verticale Dx *4,600*0,350 0,550*0,700 (((0,70+0,65)*1,30)/2) 0,800*3,300  -- Sporti fabbricato - Piano 1° *(((0,30+0,10)*5,35)/2) (((0,30+0,10)*5,35)/2)  * PROSPETTO VIA GARIOPONTO * -- Intradossi cornicioni terrazza *8,500*0,500  * PROSPETTO VIA DE CINTIIS * -- Intradossi cornicioni terrazza *9,350*0,500 9,350*0,500  * PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE * -- Intradossi cornicioni terrazza *7,950*0,500							
	SOMMANO Mq					38,769	22,00	852,92
20 / 20 A. 033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE							
	A R I P O R T A R E							60'725,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'725,49
	DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Intradossi cornicioni terrazza *5,150*0,500 3,250*0,500 5,100*0,300 4,700*0,300  -- Intradossi Struttura - Verticale Sx *(((0,80+0,45)*3,20)/2) (((0,80+0,65)*1,60)/2) 0,200*0,800 0,250*0,450 0,350*0,800 (((0,80+0,50)*3,50)/2) 0,550*0,750  - Verticale Dx *4,600*0,350 0,550*0,700 (((0,70+0,65)*1,30)/2) 0,800*3,300  -- Sporti fabbricato - Piano 1° *(((0,30+0,10)*5,35)/2) (((0,30+0,10)*5,35)/2)  * PROSPETTO VIA GARIOPONTO * -- Intradossi cornicioni terrazza *8,500*0,500  * PROSPETTO VIA DE CINTIIS * -- Intradossi cornicioni terrazza *9,350*0,500 9,350*0,500  * PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE * -- Intradossi cornicioni terrazza *7,950*0,500							
			5,150	0,500		2,575		
			3,250	0,500		1,625		
			5,100	0,300		1,530		
			4,700	0,300		1,410		
			2,000			2,000		
			1,160			1,160		
			0,200	0,800		0,160		
			0,250	0,450		0,113		
			0,350	0,800		0,280		
			2,275			2,275		
			0,550	0,750		0,413		
			4,600	0,350		1,610		
			0,550	0,700		0,385		
			0,878			0,878		
			0,800	3,300		2,640		
			1,070			1,070		
			1,070			1,070		
			8,500	0,500		4,250		
			9,350	0,500		4,675		
			9,350	0,500		4,675		
			7,950	0,500		3,975		
	SOMMANO Mq.					38,769	4,00	155,08
21 / 21 A. 019	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI CORNICIONI DEL FABBRICATO, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE,							
	A R I P O R T A R E							60'880,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'880,57
	IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Intradossi cornicioni terrazza *5,150*0,500 3,250*0,500 5,100*0,300 4,700*0,300  -- Intradossi Struttura - Verticale Sx *(((0,80+0,45)*3,20)/2) (((0,80+0,65)*1,60)/2) 0,200*0,800 0,250*0,450 0,350*0,800 (((0,80+0,50)*3,50)/2) 0,550*0,750  - Verticale Dx *4,600*0,350 0,550*0,700 (((0,70+0,65)*1,30)/2) 0,800*3,300  -- Sporti fabbricato - Piano 1° *(((0,30+0,10)*5,35)/2) (((0,30+0,10)*5,35)/2)  * PROSPETTO VIA GARIOPONTO * -- Intradossi cornicioni terrazza *8,500*0,500  * PROSPETTO VIA DE CINTIIS * -- Intradossi cornicioni terrazza *9,350*0,500 9,350*0,500  * PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE * -- Intradossi cornicioni terrazza *7,950*0,500							
	SOMMANO Mq					38,769	10,00	387,69
22 / 22 A. 020	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI CORNICIONI DEL TORRINO DEL VANO SCALA, DA ESEGUIRE SECONDO LE							
	A R I P O R T A R E							61'268,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'268,26
	<p>PRESENTI MODALITA' :a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio per l'asportazione completa della ruggine, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;</p> <p>SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * TORRINO VANO SCALA *</p> <p>- Intradossi cornicione *6,650*0,500 2,400*0,500 3,400*0,500 2,000*0,500 3,650*0,500 4,800*0,500</p>		6,650 2,400 3,400 2,000 3,650 4,800	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500		3,325 1,200 1,700 1,000 1,825 2,400		
	SOMMANO Mq					11,450	65,00	744,25
23 / 23 A. 021	<p>RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELLO INTRADOSSO DEI CORNICIONI DEL TORRINO DEL VANO SCALA, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * TORRINO VANO SCALA *</p> <p>- Intradossi cornicione *6,650*0,500 2,400*0,500</p>		6,650 2,400	0,500 0,500		3,325 1,200		
	A R I P O R T A R E					4,525		62'012,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,525		62'012,51
	3,400*0,500		3,400	0,500		1,700		
	2,000*0,500		2,000	0,500		1,000		
	3,650*0,500		3,650	0,500		1,825		
	4,800*0,500		4,800	0,500		2,400		
	SOMMANO Mq					11,450	22,00	251,90
24 / 24 A. 033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * TORRINO VANO SCALA * - Intradossi cornice *6,650*0,500		6,650	0,500		3,325		
	2,400*0,500		2,400	0,500		1,200		
	3,400*0,500		3,400	0,500		1,700		
	2,000*0,500		2,000	0,500		1,000		
	3,650*0,500		3,650	0,500		1,825		
	4,800*0,500		4,800	0,500		2,400		
	SOMMANO Mq.					11,450	4,00	45,80
25 / 25 A. 022	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI CORNICIONI DEL TORRINO DEL VANO SCALA, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * TORRINO VANO SCALA * - Intradossi cornice *6,650*0,500		6,650	0,500		3,325		
	2,400*0,500		2,400	0,500		1,200		
	3,400*0,500		3,400	0,500		1,700		
	2,000*0,500		2,000	0,500		1,000		
	3,650*0,500		3,650	0,500		1,825		
	4,800*0,500		4,800	0,500		2,400		
	SOMMANO Mq					11,450	10,00	114,50
	A R I P O R T A R E							62'424,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'424,71
26 / 26 A. 023	RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO A DISCARICA AUTORIZZATA, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, DELLA GUAINA D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'ESTRADOSSO DEI CORNICIONI CONDOMINIALI, DI SPESSORE COMPRESO TRA mm. 4 e mm. 8; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Estradossi cornicioni terrazza *5,100*0,500 parapetto est. *4,600*0,900 base superiore parapetto *4,850*0,250  3,000*0,500 parapetto est. *3,500*0,900 base superiore parapetto *3,250*0,250  5,600*0,300 parapetto est. *5,100*0,900 base superiore parapetto *5,100*0,250 0,850*0,250  canna fumaria *0,350*1,900 0,800*1,900 0,350*1,900  4,950*0,300 parapetto est. *4,950*0,900 base superiore parapetto *4,950*0,250  5,350*0,500 parapetto est. *4,600*0,900 base superiore parapetto *4,850*0,250  -- Estradossi Struttura - Verticale Sx *(((0,80+0,45)*3,20)/2) (((0,80+0,65)*1,60)/2) 0,200*0,800 0,250*0,800 0,350*0,800 (((0,80+0,50)*3,50)/2) 0,550*0,750  - Verticale Dx *4,600*0,350 0,550*0,700							
			5,100	0,500		2,550		
			4,600		0,900	4,140		
			4,850	0,250		1,213		
			3,000	0,500		1,500		
			3,500		0,900	3,150		
			3,250	0,250		0,813		
			5,600	0,300		1,680		
			5,100		0,900	4,590		
			5,100	0,250		1,275		
			0,850	0,250		0,213		
			0,350		1,900	0,665		
			0,800		1,900	1,520		
			0,350		1,900	0,665		
			4,950	0,300		1,485		
			4,950		0,900	4,455		
			4,950	0,250		1,238		
			5,350	0,500		2,675		
			4,600		0,900	4,140		
			4,850	0,250		1,213		
			2,000			2,000		
			1,160			1,160		
			0,200	0,800		0,160		
			0,250	0,800		0,200		
			0,350	0,800		0,280		
			2,275			2,275		
			0,550	0,750		0,413		
			4,600	0,350		1,610		
			0,550	0,700		0,385		
	A R I P O R T A R E					47,663		62'424,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					47,663		62'424,71		
	$(((0,70+0,65)*1,30)/2]$ 0,800*3,300  * PROSPETTO VIA GARIOPONTO * -- Estradossi cornicioni terrazza parapetto est. (tratto su veranda) * 3,500*0,900 base superiore parapetto *3,250* 0,250  8,050*0,500 parapetto est. *8,050*0,900 base superiore parapetto *8,050* 0,250  -- Estradossi struttura *2,000*0,800* 0,250 2,000*0,600*0,350  * PROSPETTO VIA DE CINTIIS * -- Estradossi cornicioni terrazza verticale sx *9,350*0,500 parapetto est. *8,550*0,900 base superiore parapetto *8,550* 0,250  verticale dx *9,350*0,500 parapetto est. *8,550*0,900 base superiore parapetto *8,550* 0,250  * PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE * -- Estradossi cornicioni terrazza *8,050*0,500 parapetto est. *8,050*0,900 base superiore parapetto *8,050* 0,250  -- Estradossi struttura *2,000*0,800* 0,250 *2,000*0,600*0,350  SOMMANO Mq					0,878 0,800  3,500  3,250 0,250  8,050 8,050  2,000 2,000  9,350 8,550 8,550  9,350 8,550  8,050 8,050  8,050 2,000 2,000	0,878 2,640  0,900  0,250  0,500 0,900  0,250  0,250 0,350  0,500 0,900  0,250  0,500 0,900  0,250 0,250 0,350	3,150  0,813  4,025 7,245  2,013  0,400 0,420  4,675 7,695  2,138  4,675 7,695  2,138  4,025 7,245  2,013  0,400 0,420	15,00	1'685,49
27 / 27 A. 024	DISFACIMENTO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MASSETTO DI SOTTOFONDO DELLA GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI ESTRADOSSI DEI CORNICIONI PERIMETRALI, IL TUTTO PER UNO SPESSORE COMPLESSIVO TRA cm. 4 E									
	A R I P O R T A R E							64'110,20		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'110,20
	cm. 6; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Estradossi cornicioni terrazza *5,100*0,500		5,100	0,500		2,550		
	3,000*0,500		3,000	0,500		1,500		
	5,600*0,300		5,600	0,300		1,680		
	4,950*0,300		4,950	0,300		1,485		
	5,350*0,500		5,350	0,500		2,675		
	-- Estradossi Struttura							
	- Verticale Sx *(((0,80+0,45)*3,20)/2)		2,000			2,000		
	(((0,80+0,65)*1,60)/2)		1,160			1,160		
	0,200*0,800		0,200	0,800		0,160		
	0,250*0,800		0,250	0,800		0,200		
	0,350*0,800		0,350	0,800		0,280		
	(((0,80+0,50)*3,50)/2)		2,275			2,275		
	0,550*0,750		0,550	0,750		0,413		
	- Verticale Dx *4,600*0,350		4,600	0,350		1,610		
	0,550*0,700		0,550	0,700		0,385		
	(((0,70+0,65)*1,30)/2)		0,878			0,878		
	0,800*3,300		0,800	3,300		2,640		
	* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *							
	-- Estradossi cornicioni terrazza *8,050*0,500		8,050	0,500		4,025		
	-- Estradossi struttura *2,000*0,800*							
	0,250	2,000	0,800	0,250		0,400		
	2,000*0,600*0,350	2,000	0,600	0,350		0,420		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	-- Estradossi cornicioni terrazza verticale sx *9,350*0,500		9,350	0,500		4,675		
	verticale dx *9,350*0,500		9,350	0,500		4,675		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE *							
	-- Estradossi cornicioni terrazza *8,050*0,500		8,050	0,500		4,025		
	-- Estradossi struttura *2,000*0,800*							
	0,250	2,000	0,800	0,250		0,400		
	*2,000*0,600*0,350	2,000	0,600	0,350		0,420		
	SOMMANO Mq.					40,931	8,00	327,45
	A R I P O R T A R E							64'437,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'437,65
28 / 28 A. 025	MASSETTO DI SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'ESTRADOSSO DELLE SOLETTE DEI CORNICIONI PERIMETRALI, FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, COMPRESO LA CONFIGURAZIONE DELLE PENDENZE, DI SPESSORE RESO DI 4 cm, IN OPERA, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Estradossi cornicioni terrazza *5,100*0,500  3,000*0,500  5,600*0,300  4,950*0,300  5,350*0,500  -- Estradossi Struttura - Verticale Sx *(((0,80+0,45)*3,20)/2) (((0,80+0,65)*1,60)/2) 0,200*0,800 0,250*0,800 0,350*0,800 (((0,80+0,50)*3,50)/2) 0,550*0,750  - Verticale Dx *4,600*0,350 0,550*0,700 (((0,70+0,65)*1,30)/2) 0,800*3,300  * PROSPETTO VIA GARIOPONTO * -- Estradossi cornicioni terrazza *8,050*0,500  -- Estradossi struttura *2,000*0,800* 0,250 2,000*0,600*0,350  * PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	A R I P O R T A R E					26,736		64'437,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,736		64'437,65
	-- Estradossi cornicioni terrazza verticale sx *9,350*0,500		9,350	0,500		4,675		
	verticale dx *9,350*0,500		9,350	0,500		4,675		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE *							
	-- Estradossi cornicioni terrazza *8,050*0,500		8,050	0,500		4,025		
	-- Estradossi struttura *2,000*0,800* 0,250	2,000	0,800	0,250		0,400		
	*2,000*0,600*0,350	2,000	0,600	0,350		0,420		
	SOMMANO Mq.					40,931	12,00	491,17
29 / 29 A. 026	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA METALLICA SAGOMATA IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA TESTA DI MORO, DI LARGHEZZA cm. 25 E DI SPESSORE 10/10, POSTA LUNGO L'ESTRADOSSO DEI CORNICIONI CONDOMINIALI AL DI SOTTO DEL MANTO IMPERMEABILE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Frontalini cornicioni 4,600 3,500 11,100  -- Frontalini struttura - Verticale Sx *2,000*3,200 1,600 0,650 6,400 3,500 0,250 0,600  - Verticale Centrale travi *2,000*3,600 2,000*2,500 2,000*3,600 travetti *4,000*0,650 3,000*0,650 3,000*0,650							
	A R I P O R T A R E					64,500		64'928,82



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,500		64'928,82
	- Verticale Dx *6,400 0,650 1,600 3,200 0,650		6,400 0,650 1,600 3,200 0,650			6,400 0,650 1,600 3,200 0,650		
	* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *							
	-- Frontalini cornicioni *9,150		9,150			9,150		
	- Frontalini Struttura su pilastri *0,750 0,050 0,600 0,350 0,600 0,050 0,750		0,750 0,050 0,600 0,350 0,600 0,050 0,750			0,750 0,050 0,600 0,350 0,600 0,050 0,750		
	0,750 0,050 0,600 0,350 0,050 0,750		0,750 0,050 0,600 0,350 0,050 0,750			0,750 0,050 0,600 0,350 0,050 0,750		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	-- Frontalini cornicioni verticale sx *9,350 0,550		9,350 0,550			9,350 0,550		
	verticale dx *9,350 0,550		9,350 0,550			9,350 0,550		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE *							
	-- Frontalini cornicioni *9,150		9,150			9,150		
	-- Frontalini struttura su pilastri *0,750 0,050 0,600 0,350 0,600 0,050 0,750		0,750 0,050 0,600 0,350 0,600 0,050 0,750			0,750 0,050 0,600 0,350 0,600 0,050 0,750		
	0,750 0,050 0,600 0,350 0,600 0,050 0,750		0,750 0,050 0,600 0,350 0,600 0,050 0,750			0,750 0,050 0,600 0,350 0,600 0,050 0,750		
	SOMMANO MI					127,100	16,00	2'033,60
	A R I P O R T A R E							66'962,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'962,42
30 / 30 A. 027np	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN DOPPIO MANTO IMPERMEABILE DI CUI IL PRIMO IN POLIESTERE ARMATO DA FILO CONTINUO E IL SECONDO IN POLIESTERE ARMATO CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, MARCA INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'ESTRADOSSO DEI CORNICIONI E DEI PARAPETTI ESTERNI DELLA TERRAZZA, ENTRAMBE DELLO SPESSORE DI MM. 4 E RESISTENZA AL FREDDO -20°C, APPLICATO A FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI POSA, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI SORMONTI DI 10 CM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; sovrapposizione dei sormonti di 10 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * -- Estradossi cornicioni terrazza *5,100*0,500 parapetto est. *4,600*0,900 base superiore parapetto *4,850*0,250  3,000*0,500 parapetto est. *3,500*0,900 base superiore parapetto *3,250*0,250  5,600*0,300 parapetto est. *5,100*0,900 base superiore parapetto *5,100*0,250 0,850*0,250  canna fumaria *0,350*1,900 0,800*1,900 0,350*1,900  4,950*0,300 parapetto est. *4,950*0,900 base superiore parapetto *4,950*0,250							
	A R I P O R T A R E					31,152		66'962,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,152		66'962,42
	5,350*0,500 parapetto est. *4,600*0,900 base superiore parapetto *4,850* 0,250		5,350 4,600 4,850	0,500  0,250	 0,900  	2,675 4,140 1,213		
	-- Estradossi Struttura							
	- Verticale Sx *(((0,80+0,45)*3,20)/2) [((0,80+0,65)*1,60)/2]		2,000 1,160			2,000 1,160		
	0,200*0,800		0,200	0,800		0,160		
	0,250*0,800		0,250	0,800		0,200		
	0,350*0,800		0,350	0,800		0,280		
	(((0,80+0,50)*3,50)/2)		2,275			2,275		
	0,550*0,750		0,550	0,750		0,413		
	- Verticale Dx *4,600*0,350 0,550*0,700		4,600 0,550	0,350 0,700		1,610 0,385		
	(((0,70+0,65)*1,30)/2)		0,878			0,878		
	0,800*3,300		0,800	3,300		2,640		
	* PROSPETTO VIA GARIOPONTO *							
	-- Estradossi cornicioni terrazza							
	parapetto est. (tratto su veranda) * 3,500*0,900		3,500		0,900	3,150		
	base superiore parapetto *3,250* 0,250		3,250	0,250		0,813		
	8,050*0,500 parapetto est. *8,050*0,900		8,050 8,050	0,500  	 0,900  	4,025 7,245		
	base superiore parapetto *8,050* 0,250		8,050	0,250		2,013		
	-- Estradossi struttura *2,000*0,800* 0,250	2,000	0,800	0,250		0,400		
	2,000*0,600*0,350	2,000	0,600	0,350		0,420		
	* PROSPETTO VIA DE CINTIIS *							
	-- Estradossi cornicioni terrazza							
	verticale sx *9,350*0,500 parapetto est. *8,550*0,900		9,350 8,550	0,500  	 0,900  	4,675 7,695		
	base superiore parapetto *8,550* 0,250		8,550	0,250		2,138		
	verticale dx *9,350*0,500 parapetto est. *8,550*0,900		9,350 8,550	0,500  	 0,900  	4,675 7,695		
	base superiore parapetto *8,550* 0,250		8,550	0,250		2,138		
	* PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE *							
	-- Estradossi cornicioni terrazza *8,050*0,500		8,050	0,500		4,025		
	parapetto est. *8,050*0,900		8,050		0,900	7,245		
	A R I P O R T A R E					109,533		66'962,42



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,650		68'985,01
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,000*1,000		1,000		1,000	1,000		
	0,800*1,200		0,800		1,200	0,960		
	- piano 3° *0,550*0,300		0,550		0,300	0,165		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,200*0,500		1,200		0,500	0,600		
	2,000*0,700		2,000		0,700	1,400		
	- piano 4° *0,550*0,300		0,550		0,300	0,165		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	A R I P O R T A R E					14,985		68'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,985		68'985,01
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,000*0,300		1,000		0,300	0,300		
	1,000*0,500		1,000		0,500	0,500		
	1,000*1,000		1,000		1,000	1,000		
	- piano 5° *0,550*0,300		0,550		0,300	0,165		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	3,000*0,900*0,700	3,000	0,900		0,700	1,890		
	- piano 6°							
	- terrazza *0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,650*0,300		0,650		0,300	0,195		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	4,900*0,300		4,900		0,300	1,470		
	1,550*0,300		1,550		0,300	0,465		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	2,100*0,300		2,100		0,300	0,630		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	A R I P O R T A R E					26,970		68'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,970		68'985,01
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	1,100*0,300		1,100		0,300	0,330		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	pareti *4,100*0,600		4,100		0,600	2,460		
	4,100*0,700		4,100		0,700	2,870		
	3,000*1,600		3,000		1,600	4,800		
	travi su pilastri *2,000*0,800*0,600	2,000	0,800		0,600	0,960		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	0,700*0,400		0,700		0,400	0,280		
	1,000*0,300		1,000		0,300	0,300		
	3,600*0,350		3,600		0,350	1,260		
	2,500*0,350		2,500		0,350	0,875		
	pareti su apertura balconi *1,300*							
	0,500		1,300		0,500	0,650		
	4,600*0,500		4,600		0,500	2,300		
	3,600*0,400		3,600		0,400	1,440		
	pilastri *2,000*0,350*0,600	2,000	0,350		0,600	0,420		
	0,250*0,600		0,250		0,600	0,150		
	0,250*1,500		0,250		1,500	0,375		
	0,350*0,600		0,350		0,600	0,210		
	0,350*0,600		0,350		0,600	0,210		
	0,250*0,600		0,250		0,600	0,150		
	0,250*0,600		0,250		0,600	0,150		
	4,000*0,350*0,300	4,000	0,350		0,300	0,420		
	2,000*0,550*0,900	2,000	0,550		0,900	0,990		
	2,000*0,450*0,900	2,000	0,450		0,900	0,810		
	0,600*0,600		0,600		0,600	0,360		
	4,000*0,350*0,300	4,000	0,350		0,300	0,420		
	A R I P O R T A R E					53,310		68'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,310		68'985,01
	0,500*0,150		0,500		0,150	0,075		
	0,150*0,800		0,150		0,800	0,120		
	4,000*0,350*0,300	4,000	0,350		0,300	0,420		
	0,400*0,400		0,400		0,400	0,160		
	0,200*1,200		0,200		1,200	0,240		
	0,350*0,500		0,350		0,500	0,175		
	3,000*0,350*0,300	3,000	0,350		0,300	0,315		
	0,250*0,200		0,250		0,200	0,050		
	2,000*0,350*0,650	2,000	0,350		0,650	0,455		
	2,000*0,250*0,650	2,000	0,250		0,650	0,325		
	travetti *[4*2]*0,600*0,150	8,000	0,600		0,150	0,720		
	[3*2]*0,600*0,150	6,000	0,600		0,150	0,540		
	- Pareti su balconi verticale Dx							
	- piano 1° *1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	2,300*0,300		2,300		0,300	0,690		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	- piano 2° *0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	A R I P O R T A R E					62,875		68'985,01



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,875		68'985,01
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	2,000*1,000*1,000	2,000	1,000		1,000	2,000		
	0,800*0,700		0,800		0,700	0,560		
	0,300*1,200		0,300		1,200	0,360		
	2,000*0,300		2,000		0,300	0,600		
	0,200*0,200		0,200		0,200	0,040		
	1,000*0,300		1,000		0,300	0,300		
	parte superiore apertura finestra *							
	2,000*0,500		2,000		0,500	1,000		
	- piano 3° *0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	1,500*0,700		1,500		0,700	1,050		
	1,000*1,000		1,000		1,000	1,000		
	- piano 4° *0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	A R I P O R T A R E					75,560		68'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,560		68'985,01
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	1,400*1,200		1,400		1,200	1,680		
	2,000*0,700*0,700	2,000	0,700		0,700	0,980		
	4,000*0,500*0,500	4,000	0,500		0,500	1,000		
	3,000*0,600*0,800	3,000	0,600		0,800	1,440		
	- piano 5° *0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	2,000*1,200*0,400	2,000	1,200		0,400	0,960		
	1,200*1,200		1,200		1,200	1,440		
	0,200*0,200		0,200		0,200	0,040		
	0,800*0,400		0,800		0,400	0,320		
	3,000*1,000*0,500	3,000	1,000		0,500	1,500		
	- piano 6°							
	terrazza *0,500*0,300		0,500		0,300	0,150		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,950*0,300		0,950		0,300	0,285		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	1,150*0,300		1,150		0,300	0,345		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	A R I P O R T A R E					90,215		68'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,215		68'985,01
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	2,250*0,300		2,250		0,300	0,675		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	4,900*0,300		4,900		0,300	1,470		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,650*0,300		0,650		0,300	0,195		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,300*0,300		0,300		0,300	0,090		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,000*1,000		1,000		1,000	1,000		
	1,200*1,500		1,200		1,500	1,800		
	1,000*1,400		1,000		1,400	1,400		
	pilastrini *0,250*0,450		0,250		0,450	0,113		
	0,350*0,450		0,350		0,450	0,158		
	0,250*0,450		0,250		0,450	0,113		
	0,350*0,450		0,350		0,450	0,158		
	0,650*0,250		0,650		0,250	0,163		
	0,150*0,650		0,150		0,650	0,098		
	0,250*0,650		0,250		0,650	0,163		
	pilastro vicino veranda in ferro *							
	0,300*2,000		0,300		2,000	0,600		
	0,350*2,000		0,350		2,000	0,700		
	0,200*2,000		0,200		2,000	0,400		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==							
	- piano 1°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	0,350*1,000		0,350		1,000	0,350		
	1,450*1,000		1,450		1,000	1,450		
	0,400*1,000		0,400		1,000	0,400		
	1,100*1,200		1,100		1,200	1,320		
	1,300*1,200		1,300		1,200	1,560		
	- piano 2°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	A R I P O R T A R E					106,976		68'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					106,976		68'985,01
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	1,100*1,000		1,100		1,000	1,100		
	0,400*0,600		0,400		0,600	0,240		
	0,600*0,400		0,600		0,400	0,240		
	1,100*0,800		1,100		0,800	0,880		
	2,700*0,600		2,700		0,600	1,620		
	2,500*0,400		2,500		0,400	1,000		
	1,100*1,000		1,100		1,000	1,100		
	- piano 3°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	2,000*0,800*0,800	2,000	0,800		0,800	1,280		
	- piano 4°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	0,700*1,400		0,700		1,400	0,980		
	1,000*0,800		1,000		0,800	0,800		
	1,300*0,500		1,300		0,500	0,650		
	- piano 5°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	0,900*1,000		0,900		1,000	0,900		
	3,000*1,100*0,700	3,000	1,100		0,700	2,310		
	- piano 6°							
	pilastro *4,000*0,350*0,700	4,000	0,350		0,700	0,980		
	4,000*0,350*0,800	4,000	0,350		0,800	1,120		
	travi *2,000*0,800*0,600	2,000	0,800		0,600	0,960		
	pilastro *4,000*0,350*3,400	4,000	0,350		3,400	4,760		
	trave *2,000*0,800*0,600	2,000	0,800		0,600	0,960		
	parete *1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	2,000*0,300		2,000		0,300	0,600		
	1,800*1,200		1,800		1,200	2,160		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	- piano primo sottostrada							
	pareti fascia sotto finestre *0,600*							
	1,650		0,600		1,650	0,990		
	A R I P O R T A R E					136,866		68'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					136,866		68'985,01
	1,750*0,300		1,750		0,300	0,525		
	1,950*1,550		1,950		1,550	3,023		
	1,950*1,250		1,950		1,250	2,438		
	1,800*1,150		1,800		1,150	2,070		
	1,950*0,900		1,950		0,900	1,755		
	1,100*0,600		1,100		0,600	0,660		
	pareti tra finestre *2,000*1,200*1,150	2,000	1,200		1,150	2,760		
	1,100*1,150		1,100		1,150	1,265		
	1,100*1,150		1,100		1,150	1,265		
	pareti sopra finestre *1,900*0,500		1,900		0,500	0,950		
	0,800*1,000		0,800		1,000	0,800		
	4,450*1,000		4,450		1,000	4,450		
	0,800*1,000		0,800		1,000	0,800		
	0,900*1,200		0,900		1,200	1,080		
	7,100*1,200		7,100		1,200	8,520		
	2,000*1,000		2,000		1,000	2,000		
	2,000*1,500*0,500	2,000	1,500		0,500	1,500		
	0,600*1,200		0,600		1,200	0,720		
	- piano 1°							
	pareti *3,000*0,700		3,000		0,700	2,100		
	su balcone *1,700*1,000		1,700		1,000	1,700		
	su finestra vano scala *1,700*0,300		1,700		0,300	0,510		
	pareti							
	verticale sx *1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,450*0,300		1,450		0,300	0,435		
	1,200*1,200		1,200		1,200	1,440		
	- piano 2°							
	pareti *4,700*0,700		4,700		0,700	3,290		
	su finestra vano scala *1,700*0,300		1,700		0,300	0,510		
	pareti							
	verticale sx *1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,450*0,300		1,450		0,300	0,435		
	- piano 3° *0,400*1,000		0,400		1,000	0,400		
	0,600*1,200		0,600		1,200	0,720		
	0,900*1,200		0,900		1,200	1,080		
	pareti							
	verticale sx *1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,450*0,300		1,450		0,300	0,435		
	1,200*1,200		1,200		1,200	1,440		
	verticale dx *1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,450*0,300		1,450		0,300	0,435		
	1,200*1,200		1,200		1,200	1,440		
	- piano 4° *1,600*0,250		1,600		0,250	0,400		
	0,500*0,500		0,500		0,500	0,250		
	2,000*1,000*0,900	2,000	1,000		0,900	1,800		
	- piano 5°							
	A R I P O R T A R E					193,767		68'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					193,767		68'985,01
	pareti verticale sx *1,250*0,300 1,450*0,300 1,450*0,700		1,250 1,450 1,450		0,300 0,300 0,700	0,375 0,435 1,015		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == - piano 1°							
	pareti *1,600*0,300 1,250*0,300 0,200*0,300 0,200*0,300 0,150*0,300 0,700*0,700		1,600 1,250 0,200 0,200 0,150 0,700		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,700	0,480 0,375 0,060 0,060 0,045 0,490		
	- piano 2° *1,600*0,300 1,250*0,300 0,200*0,300 0,200*0,300 0,150*0,300 1,200*0,900		1,600 1,250 0,200 0,200 0,150 1,200		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,900	0,480 0,375 0,060 0,060 0,045 1,080		
	- piano 3° parete su finestra *1,300*0,450 pareti *1,600*0,300 1,250*0,300 0,200*0,300 0,200*0,300 0,150*0,300 1,200*1,200		1,300 1,600 1,250 0,200 0,200 0,150 1,200		0,450 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 1,200	0,585 0,480 0,375 0,060 0,060 0,045 1,440		
	- piano 4° pareti *1,600*0,300 1,250*0,300 0,200*0,300 0,200*0,300 0,150*0,300 2,000*1,000*0,700 1,200*1,200	2,000	1,600 1,250 0,200 0,200 0,150 1,000 1,200		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,700 1,200	0,480 0,375 0,060 0,060 0,045 1,400 1,440		
	- piano 5° pareti *1,600*0,300 1,250*0,300 0,200*0,300 0,200*0,300 0,150*0,300 3,000*0,800*0,800 0,700*0,700	3,000	1,600 1,250 0,200 0,200 0,150 0,800 0,700		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,800 0,700	0,480 0,375 0,060 0,060 0,045 1,920 0,490		
	== TORRINO VANO SCALA == ** PARETI *5,850*0,300 1,000*0,400 1,200*0,700 1,000*1,100 1,150*0,600		5,850 1,000 1,200 1,000 1,150		0,300 0,400 0,700 1,100 0,600	1,755 0,400 0,840 1,100 0,690		
	A R I P O R T A R E					214,322		68'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					214,322		68'985,01
	1,000*1,100 2,000*1,000*0,600  SOMMANO Mq	2,000	1,000 1,000		1,100 0,600	1,100 1,200  216,622	4,00	866,49
32 / 32 A. 030	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali 216,622*0,050  SOMMANO Mc		216,622		0,050	10,831  10,831	30,00	324,93
33 / 33 A. 031	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLI-ZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali 216,622*0,050  SOMMANO Mc		216,622		0,050	10,831  10,831	40,00	433,24
34 / 34 Np. 06	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. LUNGO LE PARETI VERTICALI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio per l'asportazione completa della ruggine, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;							
	A R I P O R T A R E							70'609,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'609,67
	SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * Pareti - Verticale Sx - piano 2° 1,000*1,000 0,800*1,200  - piano 3° 1,200*0,500 2,000*0,700  - piano 4° 1,000*0,500 1,000*1,000  Piano 5° 0,700*0,300 3,000*0,900*0,700  - piano 6° 4,100*0,600 4,100*0,700  - Verticale Dx - piano 2° 2,000*1,000*1,000 0,800*0,700 0,300*1,200 2,000*0,300 0,200*0,200 1,000*0,300  - piano 3° 0,450*0,300 1,500*0,700 1,000*1,000  - piano 4° 2,000*0,700*0,700 3,000*0,600*0,800  - piano 5° 2,000*1,200*0,400 1,200*1,200 0,800*0,400 3,000*1,000*0,500  - piano 6° 1,000*1,000 1,200*1,500							
	A R I P O R T A R E					28,375		70'609,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,375		70'609,67
	1,000*1,400 == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == pareti - piano 1° 1,100*1,200  - piano 2° 1,100*1,000 2,500*0,400  - piano 3° pareti 2,000*0,800*0,800  - piano 4° 0,500*1,200 1,000*1,000  - piano 5° 0,900*1,000 1,100*0,700  - piano 6° parete *1,500*0,300 1,800*1,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - piano primo sottostrada 1,100*1,150 1,200*1,150  - piano 1° pareti *2,000*0,500 1,700*0,300  - piano 2° verticale sx *1,250*0,300 1,450*0,300  - piano 3° verticale sx 1,000*1,000  verticale dx 0,500*0,500  - piano 4° 0,500*0,500  - piano 5° pareti verticale sx 1,450*0,300							
	A R I P O R T A R E					47,255		70'609,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,255		70'609,67
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == - piano 1° 0,700*0,700  - piano 2° 1,000*0,900  - piano 3° 1,000*1,200  - piano 4° 1,000*1,200  - piano 5° 0,800*0,800 0,700*0,700  <div style="text-align: right;">SOMMANO Mq</div>		0,700		0,700	0,490		
			1,000		0,900	0,900		
			1,000		1,200	1,200		
			1,000		1,200	1,200		
			0,800		0,800	0,640		
			0,700		0,700	0,490		
						52,175	65,00	3'391,38
35 / 35 A. 032	RIFACIMENTO DELL'INTONACO SPICCONATO LUNGO LE PARETI VERTICALI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS- SIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS- SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE * - Pareti su balconi verticale Sx - piano 1° *0,550*0,300 0,050*0,300 0,150*0,300 0,150*0,300 0,050*0,300 0,350*0,300 0,200*0,300 0,900*0,300		0,550		0,300	0,165		
			0,050		0,300	0,015		
			0,150		0,300	0,045		
			0,150		0,300	0,045		
			0,050		0,300	0,015		
			0,350		0,300	0,105		
			0,200		0,300	0,060		
			0,900		0,300	0,270		
	A R I P O R T A R E					0,720		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,720		74'001,05
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,400*0,300		0,400		0,300	0,120		
	0,950*0,300		0,950		0,300	0,285		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	2,300*0,300		2,300		0,300	0,690		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,900*0,300		1,900		0,300	0,570		
	- piano 2° *0,550*0,300		0,550		0,300	0,165		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,000*1,000		1,000		1,000	1,000		
	0,800*1,200		0,800		1,200	0,960		
	- piano 3° *0,550*0,300		0,550		0,300	0,165		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	A R I P O R T A R E					10,105		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,105		74'001,05
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,200*0,500		1,200		0,500	0,600		
	2,000*0,700		2,000		0,700	1,400		
	- piano 4° *0,550*0,300		0,550		0,300	0,165		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,000*0,300		1,000		0,300	0,300		
	1,000*0,500		1,000		0,500	0,500		
	1,000*1,000		1,000		1,000	1,000		
	- piano 5° *0,550*0,300		0,550		0,300	0,165		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	A R I P O R T A R E					21,045		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,045		74'001,05
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	3,000*0,900*0,700	3,000	0,900		0,700	1,890		
	- piano 6°							
	- terrazza *0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,650*0,300		0,650		0,300	0,195		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	4,900*0,300		4,900		0,300	1,470		
	1,550*0,300		1,550		0,300	0,465		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	2,100*0,300		2,100		0,300	0,630		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	1,100*0,300		1,100		0,300	0,330		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	pareti *4,100*0,600		4,100		0,600	2,460		
	4,100*0,700		4,100		0,700	2,870		
	3,000*1,600		3,000		1,600	4,800		
	travi su pilastri *2,000*0,800*0,600	2,000	0,800		0,600	0,960		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	0,700*0,400		0,700		0,400	0,280		
	1,000*0,300		1,000		0,300	0,300		
	3,600*0,350		3,600		0,350	1,260		
	A R I P O R T A R E					43,380		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,380		74'001,05
	2,500*0,350		2,500		0,350	0,875		
	pareti su apertura balconi *1,300*0,500		1,300		0,500	0,650		
	4,600*0,500		4,600		0,500	2,300		
	3,600*0,400		3,600		0,400	1,440		
	pilastri *2,000*0,350*0,600	2,000	0,350		0,600	0,420		
	0,250*0,600		0,250		0,600	0,150		
	0,250*1,500		0,250		1,500	0,375		
	0,350*0,600		0,350		0,600	0,210		
	0,350*0,600		0,350		0,600	0,210		
	0,250*0,600		0,250		0,600	0,150		
	0,250*0,600		0,250		0,600	0,150		
	4,000*0,350*0,300	4,000	0,350		0,300	0,420		
	2,000*0,550*0,900	2,000	0,550		0,900	0,990		
	2,000*0,450*0,900	2,000	0,450		0,900	0,810		
	0,600*0,600		0,600		0,600	0,360		
	4,000*0,350*0,300	4,000	0,350		0,300	0,420		
	0,500*0,150		0,500		0,150	0,075		
	0,150*0,800		0,150		0,800	0,120		
	4,000*0,350*0,300	4,000	0,350		0,300	0,420		
	0,400*0,400		0,400		0,400	0,160		
	0,200*1,200		0,200		1,200	0,240		
	0,350*0,500		0,350		0,500	0,175		
	3,000*0,350*0,300	3,000	0,350		0,300	0,315		
	0,250*0,200		0,250		0,200	0,050		
	2,000*0,350*0,650	2,000	0,350		0,650	0,455		
	2,000*0,250*0,650	2,000	0,250		0,650	0,325		
	travetti *[4*2]*0,600*0,150	8,000	0,600		0,150	0,720		
	[3*2]*0,600*0,150	6,000	0,600		0,150	0,540		
	- Pareti su balconi verticale Dx							
	- piano 1° *1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	2,300*0,300		2,300		0,300	0,690		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	A R I P O R T A R E					59,995		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,995		74'001,05
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	- piano 2° *0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	2,000*1,000*1,000	2,000	1,000		1,000	2,000		
	0,800*0,700		0,800		0,700	0,560		
	0,300*1,200		0,300		1,200	0,360		
	2,000*0,300		2,000		0,300	0,600		
	0,200*0,200		0,200		0,200	0,040		
	1,000*0,300		1,000		0,300	0,300		
	parte superiore apertura finestra *							
	2,000*0,500		2,000		0,500	1,000		
	- piano 3° *0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	A R I P O R T A R E					70,690		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,690		74'001,05
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	1,500*0,700		1,500		0,700	1,050		
	1,000*1,000		1,000		1,000	1,000		
	- piano 4° *0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	1,400*1,200		1,400		1,200	1,680		
	2,000*0,700*0,700	2,000	0,700		0,700	0,980		
	4,000*0,500*0,500	4,000	0,500		0,500	1,000		
	3,000*0,600*0,800	3,000	0,600		0,800	1,440		
	- piano 5° *0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	1,400*0,300		1,400		0,300	0,420		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,450*0,300		0,450		0,300	0,135		
	2,000*1,200*0,400	2,000	1,200		0,400	0,960		
	1,200*1,200		1,200		1,200	1,440		
	0,200*0,200		0,200		0,200	0,040		
	A R I P O R T A R E					86,160		74'001,05



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86,160		74'001,05
	0,800*0,400		0,800		0,400	0,320		
	3,000*1,000*0,500	3,000	1,000		0,500	1,500		
	- piano 6°							
	terrazza *0,500*0,300		0,500		0,300	0,150		
	0,700*0,300		0,700		0,300	0,210		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,950*0,300		0,950		0,300	0,285		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	0,350*0,300		0,350		0,300	0,105		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	0,250*0,300		0,250		0,300	0,075		
	1,150*0,300		1,150		0,300	0,345		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	2,250*0,300		2,250		0,300	0,675		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,350*0,300		1,350		0,300	0,405		
	4,900*0,300		4,900		0,300	1,470		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,650*0,300		0,650		0,300	0,195		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,300*0,300		0,300		0,300	0,090		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,050*0,300		0,050		0,300	0,015		
	1,000*1,000		1,000		1,000	1,000		
	1,200*1,500		1,200		1,500	1,800		
	1,000*1,400		1,000		1,400	1,400		
	pilastri *0,250*0,450		0,250		0,450	0,113		
	0,350*0,450		0,350		0,450	0,158		
	0,250*0,450		0,250		0,450	0,113		
	0,350*0,450		0,350		0,450	0,158		
	0,650*0,250		0,650		0,250	0,163		
	0,150*0,650		0,150		0,650	0,098		
	0,250*0,650		0,250		0,650	0,163		
	A R I P O R T A R E					98,636		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					98,636		74'001,05
	pilastro vicino veranda in ferro *							
	0,300*2,000		0,300		2,000	0,600		
	0,350*2,000		0,350		2,000	0,700		
	0,200*2,000		0,200		2,000	0,400		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==							
	- piano 1°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	0,350*1,000		0,350		1,000	0,350		
	1,450*1,000		1,450		1,000	1,450		
	0,400*1,000		0,400		1,000	0,400		
	1,100*1,200		1,100		1,200	1,320		
	1,300*1,200		1,300		1,200	1,560		
	- piano 2°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	1,100*1,000		1,100		1,000	1,100		
	0,400*0,600		0,400		0,600	0,240		
	0,600*0,400		0,600		0,400	0,240		
	1,100*0,800		1,100		0,800	0,880		
	2,700*0,600		2,700		0,600	1,620		
	2,500*0,400		2,500		0,400	1,000		
	1,100*1,000		1,100		1,000	1,100		
	- piano 3°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	0,900*0,300		0,900		0,300	0,270		
	2,000*0,800*0,800	2,000	0,800		0,800	1,280		
	- piano 4°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	0,700*1,400		0,700		1,400	0,980		
	1,000*0,800		1,000		0,800	0,800		
	1,300*0,500		1,300		0,500	0,650		
	- piano 5°							
	pareti *0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	A R I P O R T A R E					119,761		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					119,761		74'001,05
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	0,900*1,000		0,900		1,000	0,900		
	3,000*1,100*0,700	3,000	1,100		0,700	2,310		
	- piano 6°							
	pilastro *4,000*0,350*0,700	4,000	0,350		0,700	0,980		
	4,000*0,350*0,800	4,000	0,350		0,800	1,120		
	travi *2,000*0,800*0,600	2,000	0,800		0,600	0,960		
	pilastro *4,000*0,350*3,400	4,000	0,350		3,400	4,760		
	trave *2,000*0,800*0,600	2,000	0,800		0,600	0,960		
	parete *1,500*0,300		1,500		0,300	0,450		
	2,000*0,300		2,000		0,300	0,600		
	1,800*1,200		1,800		1,200	2,160		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	- piano primo sottostrada							
	pareti fascia sotto finestre *0,600*							
	1,650		0,600		1,650	0,990		
	1,750*0,300		1,750		0,300	0,525		
	1,950*1,550		1,950		1,550	3,023		
	1,950*1,250		1,950		1,250	2,438		
	1,800*1,150		1,800		1,150	2,070		
	1,950*0,900		1,950		0,900	1,755		
	1,100*0,600		1,100		0,600	0,660		
	pareti tra finestre *2,000*1,200*1,150	2,000	1,200		1,150	2,760		
	1,100*1,150		1,100		1,150	1,265		
	1,100*1,150		1,100		1,150	1,265		
	pareti sopra finestre *1,900*0,500		1,900		0,500	0,950		
	0,800*1,000		0,800		1,000	0,800		
	4,450*1,000		4,450		1,000	4,450		
	0,800*1,000		0,800		1,000	0,800		
	0,900*1,200		0,900		1,200	1,080		
	7,100*1,200		7,100		1,200	8,520		
	2,000*1,000		2,000		1,000	2,000		
	2,000*1,500*0,500	2,000	1,500		0,500	1,500		
	0,600*1,200		0,600		1,200	0,720		
	- piano 1°							
	pareti *3,000*0,700		3,000		0,700	2,100		
	su balcone *1,700*1,000		1,700		1,000	1,700		
	su finestra vano scala *1,700*0,300		1,700		0,300	0,510		
	pareti							
	verticale sx *1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	1,450*0,300		1,450		0,300	0,435		
	1,200*1,200		1,200		1,200	1,440		
	- piano 2°							
	pareti *4,700*0,700		4,700		0,700	3,290		
	A R I P O R T A R E					183,297		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					183,297		74'001,05
	su finestra vano scala *1,700*0,300 pareti verticale sx *1,250*0,300 1,450*0,300		1,700 1,250 1,450		0,300 0,300 0,300	0,510 0,375 0,435		
	- piano 3° *0,400*1,000 0,600*1,200 0,900*1,200		0,400 0,600 0,900		1,000 1,200 1,200	0,400 0,720 1,080		
	pareti verticale sx *1,250*0,300 1,450*0,300 1,200*1,200		1,250 1,450 1,200		0,300 0,300 1,200	0,375 0,435 1,440		
	verticale dx *1,250*0,300 1,450*0,300 1,200*1,200		1,250 1,450 1,200		0,300 0,300 1,200	0,375 0,435 1,440		
	- piano 4° *1,600*0,250 0,500*0,500 2,000*1,000*0,900	2,000	1,600 0,500 1,000		0,250 0,500 0,900	0,400 0,250 1,800		
	- piano 5° pareti verticale sx *1,250*0,300 1,450*0,300 1,450*0,700		1,250 1,450 1,450		0,300 0,300 0,700	0,375 0,435 1,015		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == - piano 1° pareti *1,600*0,300 1,250*0,300 0,200*0,300 0,200*0,300 0,150*0,300 0,700*0,700		1,600 1,250 0,200 0,200 0,150 0,700		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,700	0,480 0,375 0,060 0,060 0,045 0,490		
	- piano 2° *1,600*0,300 1,250*0,300 0,200*0,300 0,200*0,300 0,150*0,300 1,200*0,900		1,600 1,250 0,200 0,200 0,150 1,200		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,900	0,480 0,375 0,060 0,060 0,045 1,080		
	- piano 3° parete su finestra *1,300*0,450 pareti *1,600*0,300 1,250*0,300 0,200*0,300 0,200*0,300 0,150*0,300 1,200*1,200		1,300 1,600 1,250 0,200 0,200 0,150 1,200		0,450 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 1,200	0,585 0,480 0,375 0,060 0,060 0,045 1,440		
	- piano 4°							
	A R I P O R T A R E					202,247		74'001,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					202,247		74'001,05
	pareti *1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	2,000*1,000*0,700	2,000	1,000		0,700	1,400		
	1,200*1,200		1,200		1,200	1,440		
	- piano 5°							
	pareti *1,600*0,300		1,600		0,300	0,480		
	1,250*0,300		1,250		0,300	0,375		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,200*0,300		0,200		0,300	0,060		
	0,150*0,300		0,150		0,300	0,045		
	3,000*0,800*0,800	3,000	0,800		0,800	1,920		
	0,700*0,700		0,700		0,700	0,490		
	== TORRINO VANO SCALA ==							
	** PARETI *5,850*0,300		5,850		0,300	1,755		
	1,000*0,400		1,000		0,400	0,400		
	1,200*0,700		1,200		0,700	0,840		
	1,000*1,100		1,000		1,100	1,100		
	1,150*0,600		1,150		0,600	0,690		
	1,000*1,100		1,000		1,100	1,100		
	2,000*1,000*0,600	2,000	1,000		0,600	1,200		
	SOMMANO Mq.					216,622	18,00	3'899,20
36 / 36 A. 033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLE PARETI VERTICALI, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == ** PARETI * Piano Terra *19,900*3,900 2,000*0,400*3,900  * Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*19,900* 3,200 lateral piano 1° *2,000*0,400*3,200 lateral piani 2°-3°-4°-5° *[2*4]*0,700* 3,200	2,000	19,900 0,400		3,900 3,900	77,610 3,120		
	A R I P O R T A R E					419,610		77'900,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					419,610		77'900,25
	fascia solaio piano 2°-3°-4°-5° *4,000* 10,700*0,200	4,000	10,700		0,200	8,560		
	* Piano Sesto *15,050*3,350 4,600*3,350		15,050 4,600		3,350 3,350	50,418 15,410		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano Terra							
	Serrande *-4,000*1,950*3,000 Portone *-1,950*3,000	-4,000	1,950 -1,950		3,000 3,000	-23,400 -5,850		
	* Piano 1°							
	Balconi *-2,000*1,400*2,300 -2,000*2,300*2,300	-2,000 -2,000	1,400 2,300		2,300 2,300	-6,440 -10,580		
	* Piano 2°-3°-4°-5°							
	Balconi *[-2*4]*1,400*2,300 Finestre *[-2*4]*2,300*1,400	-8,000 -8,000	1,400 2,300		2,300 1,400	-25,760 -25,760		
	* Piano 6°							
	Balconi *-2,000*2,300*2,300 -1,500*2,300	-2,000	2,300 -1,500		2,300 2,300	-10,580 -3,450		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==							
	** PARETI							
	* Piano 1° Sottostrada *17,150*4,450 1,650*4,450		17,150 1,650		4,450 4,450	76,318 7,343		
	* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000* 12,150*3,200 6,000*1,650*3,200	6,000 6,000	12,150 1,650		3,200 3,200	233,280 31,680		
	fascia solaio piano terra *12,150* 0,200		12,150		0,200	2,430		
	fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° * 5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	* Piano 6° *12,150*3,350		12,150		3,350	40,703		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano 1° Sottostrada							
	Serrande *-2,900*2,850 -3,000*3,150 -2,100*2,700 -3,100*2,700		-2,900 -3,000 -2,100 -3,100		2,850 3,150 2,700 2,700	-8,265 -9,450 -5,670 -8,370		
	* Piano Terra							
	Finestre *-3,000*1,400*1,400	-3,000	1,400		1,400	-5,880		
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	Balconi *-5,000*1,400*2,300 -5,000*0,700*2,300 Finestre *[-2*5]*1,400*1,400	-5,000 -5,000 -10,000	1,400 0,700 1,400		2,300 2,300 1,400	-16,100 -8,050 -19,600		
	* Piano 6°							
	A R I P O R T A R E					697,497		77'900,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					697,497		77'900,25
	Balconi *-2,000*1,400*2,300	-2,000	1,400		2,300	-6,440		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	** PARETI							
	* Piano 1° Sottostrada *(((4,25+3,10)* 23,50)/2]		86,363			86,363		
	* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000* 23,500*3,200	6,000	23,500		3,200	451,200		
	Piano 6° *19,900*3,350		19,900		3,350	66,665		
	fascia solaio piano 1° Sottostrada * 23,200*0,200		23,200		0,200	4,640		
	fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° * 5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano 1° Sottostrada							
	Finestre *-5,000*1,900*1,150	-5,000	1,900		1,150	-10,925		
	* Piano Terra							
	Finestre *-2,000*0,650*1,400	-2,000	0,650		1,400	-1,820		
	-2,000*1,100*1,400	-2,000	1,100		1,400	-3,080		
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	Balconi							
	verticale sx *-4,000*1,100*2,300	-4,000	1,100		2,300	-10,120		
	verticale dx *-1,100*2,300		-1,100		2,300	-2,530		
	Finestre su balconi							
	verticale sx *-4,000*0,650*1,400	-4,000	0,650		1,400	-3,640		
	verticale dx *-0,650*1,400		-0,650		1,400	-0,910		
	Finestre lato balconi							
	verticale sx *-5,000*0,650*1,400	-5,000	0,650		1,400	-4,550		
	verticale dx *-5,000*0,650*1,400	-5,000	0,650		1,400	-4,550		
	Verande							
	verticale sx - piano 4° *-3,800*3,200		-3,800		3,200	-12,160		
	verticale dx - piani 1°-2°-4°-5° *-4,000* 3,800*3,200	-4,000	3,800		3,200	-48,640		
	* Piano 6°							
	Balcone							
	verticale sx *-1,100*2,300		-1,100		2,300	-2,530		
	Finestre							
	Verticale sx *-0,650*1,400		-0,650		1,400	-0,910		
	Verticale dx *-0,650*1,400		-0,650		1,400	-0,910		
	Veranda							
	verticale dx - piano 6° *-2,950*3,350		-2,950		3,350	-9,883		
	Finestre vano scala *-5,000*1,600*							
	A R I P O R T A R E					1'197,617		77'900,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'197,617		77'900,25
	1,500	-5,000	1,600		1,500	-12,000		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == ** PARETI							
	* Piano Terra *7,950*3,100		7,950		3,100	24,645		
	1,450*3,850		1,450		3,850	5,583		
	4,200*3,850		4,200		3,850	16,170		
	* Piano 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*7,950*							
	3,200	5,000	7,950		3,200	127,200		
	5,000*1,650*3,200	5,000	1,650		3,200	26,400		
	5,000*4,200*3,200	5,000	4,200		3,200	67,200		
	<u>fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5°</u>							
	<u>*5,000*4,950*0,200</u>	5,000	4,950		0,200	4,950		
	* Piano 6° *7,950*3,350		7,950		3,350	26,633		
	3,500*3,350		3,500		3,350	11,725		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano Terra							
	Finestre *-2,000*1,400*1,400	-2,000	1,400		1,400	-3,920		
	Porta *-0,900*2,100		-0,900		2,100	-1,890		
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	Balconi *-5,000*1,400*2,300	-5,000	1,400		2,300	-16,100		
	-5,000*0,700*2,300	-5,000	0,700		2,300	-8,050		
	Finestre *-5,000*1,400*1,400	-5,000	1,400		1,400	-9,800		
	* Piano 6°							
	Balconi *-1,400*2,300		-1,400		2,300	-3,220		
	== TORRINO VANO SCALA ==							
	** PARETI *5,850*2,350		5,850		2,350	13,748		
	2,400*2,350		2,400		2,350	5,640		
	3,200*2,350		3,200		2,350	7,520		
	0,800*2,350		0,800		2,350	1,880		
	0,400*2,350		0,400		2,350	0,940		
	1,150*2,350		1,150		2,350	2,703		
	0,200*2,350		0,200		2,350	0,470		
	0,450*2,350		0,450		2,350	1,058		
	3,050*2,350		3,050		2,350	7,168		
	0,450*2,350		0,450		2,350	1,058		
	0,200*2,350		0,200		2,350	0,470		
	1,150*2,350		1,150		2,350	2,703		
	0,350*2,350		0,350		2,350	0,823		
	2,200*2,350		2,200		2,350	5,170		
	a dedurre vuoti e parti:							
	Porte *-0,750*2,000		-0,750		2,000	-1,500		
	-0,750*1,750		-0,750		1,750	-1,313		
	Finestra *-0,450*0,750		-0,450		0,750	-0,338		
	Sommano positivi Mq.					1'876,277		
	Sommano negativi Mq.					-374,934		
	A R I P O R T A R E					1'501,343		77'900,25



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'501,343		77'900,25
	SOMMANO Mq.					1'501,343	4,00	6'005,37
37 / 37 A. 034	FORNITURA E POSA IN OPERA, LUNGO LE PARETI VERTICALI ESTERNE DEL FABBRICATO, DI UNA MALTA CEMENTIZIA RAPIDA A RITIRO COMPENSATO FIBRIRINFORZATA, DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 mm., COMPOSTA DA CEMENTI SPECIALI, CARICHE INORGANICHE, IDROFUGO, FIBRE ED ADDITIVI AD ALTA ADESIONE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == ** PARETI * Piano Terra *19,900*3,900 2,000*0,400*3,900  * Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*19,900* 3,200 laterali piano 1° *2,000*0,400*3,200 laterali piani 2°-3°-4°-5° *[2*4]*0,700* 3,200  fascia solaio piano 2°-3°-4°-5° *4,000* 10,700*0,200  * Piano Sesto *15,050*3,350 4,600*3,350  a dedurre vuoti e parti: * Piano Terra Serrande *-4,000*1,950*3,000 Portone *-1,950*3,000  * Piano 1° Balconi *-2,000*1,400*2,300 -2,000*2,300*2,300  * Piano 2°-3°-4°-5° Balconi *[-2*4]*1,400*2,300 Finestre *[-2*4]*2,300*1,400  * Piano 6° Balconi *-2,000*2,300*2,300 -1,500*2,300  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == ** PARETI * Piano 1° Sottostrada *17,150*4,450							
	A R I P O R T A R E					458,496		83'905,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					458,496		83'905,62
	1,650*4,450		1,650		4,450	7,343		
	* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*							
	12,150*3,200	6,000	12,150		3,200	233,280		
	6,000*1,650*3,200	6,000	1,650		3,200	31,680		
	fascia solaio piano terra *12,150*							
	0,200		12,150		0,200	2,430		
	fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *							
	5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	* Piano 6° *12,150*3,350		12,150		3,350	40,703		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano 1° Sottostrada							
	Serrande *-2,900*2,850		-2,900		2,850	-8,265		
	-3,000*3,150		-3,000		3,150	-9,450		
	-2,100*2,700		-2,100		2,700	-5,670		
	-3,100*2,700		-3,100		2,700	-8,370		
	* Piano Terra							
	Finestre *-3,000*1,400*1,400	-3,000	1,400		1,400	-5,880		
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	Balconi *-5,000*1,400*2,300	-5,000	1,400		2,300	-16,100		
	-5,000*0,700*2,300	-5,000	0,700		2,300	-8,050		
	Finestre *[-2*5]*1,400*1,400	-10,000	1,400		1,400	-19,600		
	* Piano 6°							
	Balconi *-2,000*1,400*2,300	-2,000	1,400		2,300	-6,440		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	** PARETI							
	* Piano 1° Sottostrada *(((4,25+3,10)*							
	23,50)/2]		86,363			86,363		
	* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*							
	23,500*3,200	6,000	23,500		3,200	451,200		
	Piano 6° *19,900*3,350		19,900		3,350	66,665		
	fascia solaio piano 1° Sottostrada *							
	23,200*0,200		23,200		0,200	4,640		
	fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *							
	5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano 1° Sottostrada							
	Finestre *-5,000*1,900*1,150	-5,000	1,900		1,150	-10,925		
	* Piano Terra							
	Finestre *-2,000*0,650*1,400	-2,000	0,650		1,400	-1,820		
	-2,000*1,100*1,400	-2,000	1,100		1,400	-3,080		
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	A R I P O R T A R E					1'298,950		83'905,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'298,950		83'905,62
	Balconi verticale sx *-4,000*1,100*2,300 verticale dx *-1,100*2,300	-4,000	1,100 -1,100		2,300 2,300	-10,120 -2,530		
	Finestre su balconi verticale sx *-4,000*0,650*1,400 verticale dx *-0,650*1,400	-4,000	0,650 -0,650		1,400 1,400	-3,640 -0,910		
	Finestre lato balconi verticale sx *-5,000*0,650*1,400 verticale dx *-5,000*0,650*1,400	-5,000 -5,000	0,650 0,650		1,400 1,400	-4,550 -4,550		
	Verande verticale sx - piano 4° *-3,800*3,200 verticale dx - piani 1°-2°-4°-5° *-4,000* 3,800*3,200		-3,800 3,800		3,200 3,200	-12,160 -48,640		
	* Piano 6° Balcone verticale sx *-1,100*2,300		-1,100		2,300	-2,530		
	Finestre Verticale sx *-0,650*1,400 Verticale dx *-0,650*1,400		-0,650 -0,650		1,400 1,400	-0,910 -0,910		
	Veranda verticale dx - piano 6° *-2,950*3,350		-2,950		3,350	-9,883		
	Finestre vano scala *-5,000*1,600* 1,500	-5,000	1,600		1,500	-12,000		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == ** PARETI							
	* Piano Terra *7,950*3,100 1,450*3,850 4,200*3,850		7,950 1,450 4,200		3,100 3,850 3,850	24,645 5,583 16,170		
	* Piano 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*7,950* 3,200	5,000	7,950		3,200	127,200		
	5,000*1,650*3,200	5,000	1,650		3,200	26,400		
	5,000*4,200*3,200	5,000	4,200		3,200	67,200		
	<u>fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5°</u> <u>*5,000*4,950*0,200</u>	5,000	4,950		0,200	4,950		
	* Piano 6° *7,950*3,350 3,500*3,350		7,950 3,500		3,350 3,350	26,633 11,725		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano Terra							
	Finestre *-2,000*1,400*1,400	-2,000	1,400		1,400	-3,920		
	Porta *-0,900*2,100		-0,900		2,100	-1,890		
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	Balconi *-5,000*1,400*2,300	-5,000	1,400		2,300	-16,100		
	-5,000*0,700*2,300	-5,000	0,700		2,300	-8,050		
	A R I P O R T A R E					1'466,163		83'905,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'466,163		83'905,62
	Finestre *-5,000*1,400*1,400	-5,000	1,400		1,400	-9,800		
	* Piano 6°							
	Balconi *-1,400*2,300		-1,400		2,300	-3,220		
	== TORRINO VANO SCALA ==							
	** PARETI *5,850*2,350		5,850		2,350	13,748		
	2,400*2,350		2,400		2,350	5,640		
	3,200*2,350		3,200		2,350	7,520		
	0,800*2,350		0,800		2,350	1,880		
	0,400*2,350		0,400		2,350	0,940		
	1,150*2,350		1,150		2,350	2,703		
	0,200*2,350		0,200		2,350	0,470		
	0,450*2,350		0,450		2,350	1,058		
	3,050*2,350		3,050		2,350	7,168		
	0,450*2,350		0,450		2,350	1,058		
	0,200*2,350		0,200		2,350	0,470		
	1,150*2,350		1,150		2,350	2,703		
	0,350*2,350		0,350		2,350	0,823		
	2,200*2,350		2,200		2,350	5,170		
	a dedurre vuoti e parti:							
	Porte *-0,750*2,000		-0,750		2,000	-1,500		
	-0,750*1,750		-0,750		1,750	-1,313		
	Finestra *-0,450*0,750		-0,450		0,750	-0,338		
	Sommano positivi Mq.					1'876,277		
	Sommano negativi Mq.					-374,934		
	SOMMANO Mq.					1'501,343	7,00	10'509,40
38 / 38 A. 035	TINTEGGIATURA DELLE PARETI VERTICALI ESTERNE DEL FABBRICATO, ESEGUITA CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO DELLA SETTEF, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == ** PARETI * Piano Terra *19,900*3,900 2,000*0,400*3,900  * Piani 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*19,900* 3,200	2,000  5,000	19,900 0,400 19,900		3,900 3,900 3,200	77,610 3,120 318,400		
	A R I P O R T A R E					399,130		94'415,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					399,130		94'415,02
	lateralì piano 1° *2,000*0,400*3,200	2,000	0,400		3,200	2,560		
	lateralì piani 2°-3°-4°-5° *[2*4]*0,700*3,200	8,000	0,700		3,200	17,920		
	fascia solaio piano 2°-3°-4°-5° *4,000*10,700*0,200	4,000	10,700		0,200	8,560		
	* Piano Sesto *15,050*3,350		15,050		3,350	50,418		
	4,600*3,350		4,600		3,350	15,410		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano Terra							
	Serrande *-4,000*1,950*3,000	-4,000	1,950		3,000	-23,400		
	Portone *-1,950*3,000		-1,950		3,000	-5,850		
	* Piano 1°							
	Balconi *-2,000*1,400*2,300	-2,000	1,400		2,300	-6,440		
	-2,000*2,300*2,300	-2,000	2,300		2,300	-10,580		
	* Piano 2°-3°-4°-5°							
	Balconi *[-2*4]*1,400*2,300	-8,000	1,400		2,300	-25,760		
	Finestre *[-2*4]*2,300*1,400	-8,000	2,300		1,400	-25,760		
	* Piano 6°							
	Balconi *-2,000*2,300*2,300	-2,000	2,300		2,300	-10,580		
	-1,500*2,300		-1,500		2,300	-3,450		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==							
	** PARETI							
	* Piano 1° Sottostrada *17,150*4,450		17,150		4,450	76,318		
	1,650*4,450		1,650		4,450	7,343		
	* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*							
	12,150*3,200	6,000	12,150		3,200	233,280		
	6,000*1,650*3,200	6,000	1,650		3,200	31,680		
	fascia solaio piano terra *12,150*0,200		12,150		0,200	2,430		
	fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	* Piano 6° *12,150*3,350		12,150		3,350	40,703		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano 1° Sottostrada							
	Serrande *-2,900*2,850		-2,900		2,850	-8,265		
	-3,000*3,150		-3,000		3,150	-9,450		
	-2,100*2,700		-2,100		2,700	-5,670		
	-3,100*2,700		-3,100		2,700	-8,370		
	* Piano Terra							
	Finestre *-3,000*1,400*1,400	-3,000	1,400		1,400	-5,880		
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	Balconi *-5,000*1,400*2,300	-5,000	1,400		2,300	-16,100		
	A R I P O R T A R E					725,147		94'415,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					725,147		94'415,02
	-5,000*0,700*2,300	-5,000	0,700		2,300	-8,050		
	Finestre *[-2*5]*1,400*1,400	-10,000	1,400		1,400	-19,600		
	* Piano 6°							
	Balconi *-2,000*1,400*2,300	-2,000	1,400		2,300	-6,440		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	** PARETI							
	* Piano 1° Sottostrada *(((4,25+3,10)*23,50)/2]		86,363			86,363		
	* Piano T-1°-2°-3°-4°-5° *6,000*							
	23,500*3,200	6,000	23,500		3,200	451,200		
	Piano 6° *19,900*3,350		19,900		3,350	66,665		
	fascia solaio piano 1° Sottostrada *							
	23,200*0,200		23,200		0,200	4,640		
	fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5° *							
	5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	5,000*4,950*0,200	5,000	4,950		0,200	4,950		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano 1° Sottostrada							
	Finestre *-5,000*1,900*1,150	-5,000	1,900		1,150	-10,925		
	* Piano Terra							
	Finestre *-2,000*0,650*1,400	-2,000	0,650		1,400	-1,820		
	-2,000*1,100*1,400	-2,000	1,100		1,400	-3,080		
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	Balconi							
	verticale sx *-4,000*1,100*2,300	-4,000	1,100		2,300	-10,120		
	verticale dx *-1,100*2,300		-1,100		2,300	-2,530		
	Finestre su balconi							
	verticale sx *-4,000*0,650*1,400	-4,000	0,650		1,400	-3,640		
	verticale dx *-0,650*1,400		-0,650		1,400	-0,910		
	Finestre lato balconi							
	verticale sx *-5,000*0,650*1,400	-5,000	0,650		1,400	-4,550		
	verticale dx *-5,000*0,650*1,400	-5,000	0,650		1,400	-4,550		
	Verande							
	verticale sx - piano 4° *-3,800*3,200		-3,800		3,200	-12,160		
	verticale dx - piani 1°-2°-4°-5° *-4,000*3,800*3,200	-4,000	3,800		3,200	-48,640		
	* Piano 6°							
	Balcone							
	verticale sx *-1,100*2,300		-1,100		2,300	-2,530		
	Finestre							
	Verticale sx *-0,650*1,400		-0,650		1,400	-0,910		
	Verticale dx *-0,650*1,400		-0,650		1,400	-0,910		
	A R I P O R T A R E					1'207,500		94'415,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'207,500		94'415,02
	Veranda verticale dx - piano 6° *-2,950*3,350		-2,950		3,350	-9,883		
	Finestre vano scala *-5,000*1,600* 1,500	-5,000	1,600		1,500	-12,000		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == ** PARETI							
	* Piano Terra *7,950*3,100		7,950		3,100	24,645		
	1,450*3,850		1,450		3,850	5,583		
	4,200*3,850		4,200		3,850	16,170		
	* Piano 1°-2°-3°-4°-5° *5,000*7,950* 3,200	5,000	7,950		3,200	127,200		
	5,000*1,650*3,200	5,000	1,650		3,200	26,400		
	5,000*4,200*3,200	5,000	4,200		3,200	67,200		
	<u>fascia solaio piano 1°-2°-3°-4°-5°</u> <u>*5,000*4,950*0,200</u>	5,000	4,950		0,200	4,950		
	* Piano 6° *7,950*3,350 3,500*3,350		7,950 3,500		3,350 3,350	26,633 11,725		
	a dedurre vuoti e parti:							
	* Piano Terra							
	Finestre *-2,000*1,400*1,400	-2,000	1,400		1,400	-3,920		
	Porta *-0,900*2,100		-0,900		2,100	-1,890		
	* Piani 1°-2°-3°-4°-5°							
	Balconi *-5,000*1,400*2,300	-5,000	1,400		2,300	-16,100		
	-5,000*0,700*2,300	-5,000	0,700		2,300	-8,050		
	Finestre *-5,000*1,400*1,400	-5,000	1,400		1,400	-9,800		
	* Piano 6°							
	Balconi *-1,400*2,300		-1,400		2,300	-3,220		
	== TORRINO VANO SCALA == ** PARETI *5,850*2,350		5,850		2,350	13,748		
	2,400*2,350		2,400		2,350	5,640		
	3,200*2,350		3,200		2,350	7,520		
	0,800*2,350		0,800		2,350	1,880		
	0,400*2,350		0,400		2,350	0,940		
	1,150*2,350		1,150		2,350	2,703		
	0,200*2,350		0,200		2,350	0,470		
	0,450*2,350		0,450		2,350	1,058		
	3,050*2,350		3,050		2,350	7,168		
	0,450*2,350		0,450		2,350	1,058		
	0,200*2,350		0,200		2,350	0,470		
	1,150*2,350		1,150		2,350	2,703		
	0,350*2,350		0,350		2,350	0,823		
	2,200*2,350		2,200		2,350	5,170		
	a dedurre vuoti e parti:							
	Porte *-0,750*2,000		-0,750		2,000	-1,500		
	-0,750*1,750		-0,750		1,750	-1,313		
	A R I P O R T A R E					1'501,681		94'415,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'501,681		94'415,02
	Finestra *-0,450*0,750		-0,450		0,750	-0,338		
	Sommano positivi Mq					1'876,277		
	Sommano negativi Mq					-374,934		
	SOMMANO Mq					1'501,343	14,00	21'018,80
39 / 39 A. 036	RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO, A DISCARICA AUTORIZZATA, DELLA GUAINA D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEI TORRINI DEI VANI SCALE DEL FABBRICATO, DI SPESSORE COMPRESO TRA mm. 4 e mm. 8; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali 6,650*3,200 3,650*2,400		6,650 3,650	3,200 2,400		21,280 8,760		
	SOMMANO Mq.					30,040	15,00	450,60
40 / 40 A. 038	MANTO IMPERMEABILE, MARCA INDEX, SUL PANO DI COPERTURA DEL TORRINO DEL VANO SCALA, COSTITUITO DA DOPPIO STRATO INCROCIATO DI MEMBRANA BITUME POLIMERO ELASTOMERICA, DELLO SPESSORE DI mm. 4 PER CIASCUNO STRATO, APPLICATA A FIAMMA CON GIUNTI SFALSATI E SOVRAPPOSTI PER ALMENO cm. 10, IN OPERA COMPRESO L'ONERE PER L'ESECUZIONE DEI RISVOLTI E PREVIA SPALMATURA SUL PIANO DI POSA DI PRIMER BITUMINOSO DI ADESIONE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * Copertura Torrino Vano Scala * 2,000*6,650*3,200 2,000*3,650*2,400	2,000 2,000	6,650 3,650	3,200 2,400		42,560 17,520		
	SOMMANO Mq.					60,080	11,00	660,88
41 / 41 A. 039	VERNICIATURA PROTETTIVA DEL MANTO IMPERMEABILE A COPERTURA DEL TORRINO DEL VANO SCALA, ESEGUITA CON DUE PASSATE DI VERNICE RESINO-ACRILICA NEI COLORI ROSSO MATTONE, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE							
	A R I P O R T A R E							116'545,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'545,30
	IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * Copertura Torrino Vano Scala * 6,650*3,200 3,650*2,400		6,650 3,650	3,200 2,400		21,280 8,760		
	SOMMANO Mq.					30,040	2,00	60,08
42 / 42 A. 039np	VERNICIATURA PROTETTIVA DEL MANTO IMPERMEABILE A COPERTURA DEL PIANO DI CALPESTIO DELLA TERRAZZA CONDOMINIALE, ESEGUITA CON DUE PASSATE DI VERNICE RESINO-ACRILICA NEI COLORI ROSSO MATTONI, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali * Piano di Calpestio terrazza *165,000		165,000			165,000		
	SOMMANO Mq.					165,000	2,00	330,00
43 / 43 A. 040	RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DI PLUVIALI IN PVC RIGIDO, DI DIAMETRO ESTERNO DA 75 A 125 MM., COMPRESO LE STAFFE ED I BLOCCHI DI ANCORAGGIO. SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° * 2,000*35,000  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° * 35,000	2,000	35,000 35,000			70,000 35,000		
	SOMMANO MI.					105,000	2,00	210,00
44 / 44 A. 041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLUVIALI IN PVC RIGIDO, UNI EN 1401 - 1 EX SERIE 303, COMPRESO GLI ONERI PER I PEZZI SPECIALI, LE STAFFE ED I BLOCCHI DI ANCORAGGIO, IL MONTAGGIO CON GIUNZIONI AD							
	A R I P O R T A R E							117'145,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'145,38
	<p>ANELLO ELASTOMERICO O CON IDONEO COLLANTE O LA SALDATURA TESTA A TESTA DEI TUBI, I GIUNTI DI DILATAZIONE, I RACCORDI PER I POZZETTI, LA CONNESSIONE AI POZZETTI D'INTERCETTAZIONE, DI DIAMETRO ESTERNO DA 75 A 125 mm ;</p> <p>SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali</p> <p>Cat 1 - Lavori Condominiali</p> <p>== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piani T-1°-2°-3°-4°-5°-6° *35,000</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==</p> <p>* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° * 2,000*35,000</p> <p>== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==</p> <p>* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° * 35,000</p> <p>* Piano S1 *4,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO MI</p>							
			35,000			35,000		
		2,000	35,000			70,000		
			35,000			35,000		
			4,000			4,000		
						144,000	16,00	2'304,00
45 / 45 A. 042	<p>TINTEGGIATURA DELLE PLUVIALI IN PVC RIGIDO, IN TINTA DEI COLORI DEI PROSPETTI ESTERNI, ESEGUITA CON PITTURA ACRILICA "SETTEF" IN NUMERO DI 2 PASSATE, PREVIA APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO FISSATIVO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali</p> <p>Cat 1 - Lavori Condominiali</p> <p>== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piani T-1°-2°-3°-4°-5°-6° *35,000</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==</p> <p>* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° * 2,000*35,000</p> <p>== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==</p> <p>* Piani 1S-T-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° * 35,000</p> <p>* Piano 1S *4,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO MI.</p>							
			35,000			35,000		
		2,000	35,000			70,000		
			35,000			35,000		
			4,000			4,000		
						144,000	8,00	1'152,00
	A R I P O R T A R E							120'601,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'601,38
46 / 46 A. 043	RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DEI CANALI DI GRONDA IN PVC, COMPRESO LE STAFFE, ED I BLOCCHI DI ANCORAGGIO; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == 19,750 6,050 0,500		19,750 6,050 0,500			19,750 6,050 0,500		
	SOMMANO MI					26,300	4,00	105,20
47 / 47 A. 044	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN PVC A DOPPIA CAMERA RINFORZATA (SVILUPPO cm. 40), MONTATI IN OPERA COMPRESO I PEZZI SPECIALI, LE STAFFE DI SOSTEGNO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE - TRAVERSA CAMPIONE - VIA DE CINTIIS == 11,750 6,050 0,800 8,400 7,800 0,500  == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE - VIA GARIOPONTO - VIA DE CINTIIS == - LT. Dx *11,750 6,050 0,800 8,400 7,800 0,500		11,750 6,050 0,800 8,400 7,800 0,500  11,750 6,050 0,800 8,400 7,800 0,500			11,750 6,050 0,800 8,400 7,800 0,500  11,750 6,050 0,800 8,400 7,800 0,500		
	SOMMANO MI					70,600	20,00	1'412,00
48 / 48 Np. 01	LAVORI DI SPICCONATURA INTONACO INTERNO, TRASPORTO A RIFIUTO A DISCARICA AUTORIZZATA, TRATTAMENTO DEI FERRI AMMALORATI, RIFACIMENTO DELL'INTONACO INTERNO E							
	A R I P O R T A R E							122'118,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'118,58
	TINTEGGIATURA; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali - Danni unità immobiliare - Propr. Ricciardi - Piano Terra su via Garioponto *1,000*1,000	1,000			1,000	1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	1'579,00	1'579,00
49 / 49 Np. 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA ZOCOLATURA PERIMETRALE ESTERNA DEL FABBRICATO, COSTITUITA DA UN RIVESTIMENTO IN MARMO TRAVERTINO COMPRESO L'UTILIZZO DI IDONEO COLLANTE E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == - Piano Primo Sottostrada *1,000* 0,250 1,850*0,250 0,450*0,250 1,650*0,250 0,850*0,250 0,900*0,250 1,000*0,250		1,000 1,850 0,450 1,650 0,850 0,900 1,000		0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	0,250 0,463 0,113 0,413 0,213 0,225 0,250		
	SOMMANO Mq					1,927	110,00	211,97
50 / 50 Np. 03	REALIZZAZIONE DI TAGLI DI INTONACO, A FORMA TRIANGOLARE, PER EVIDENZIARE IL DISTACCO DELLA FASCIA DI PARETE VERTICALE - TIPO ZOCOLATURA PERIMETRALE - AL PIANO TERRA, COMPRESO L'IMPIEGO DEL MATERIALE DI RIPRESA DA UTILIZZARSI PER DARE IL LAVORO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; SpCat 1 - Gruppo A - Lavori Condominiali Cat 1 - Lavori Condominiali == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == - Piano Primo Sottostrada *1,000 1,850 0,450 1,650 0,850 0,900		1,000 1,850 0,450 1,650 0,850 0,900			1,000 1,850 0,450 1,650 0,850 0,900		
	A R I P O R T A R E					6,700		123'909,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,700		123'909,55
	1,000 == PROSPETTO VIA A. DE CINTIIS == - Piano Primo Sottostrada *1,700 3,250 1,900 1,850 3,300 1,700		1,000  1,700 3,250 1,900 1,850 3,300 1,700			1,000  1,700 3,250 1,900 1,850 3,300 1,700		
	SOMMANO MI					21,400	10,00	214,00
	Parziale Lavori Condominiali (Cat 1) euro							124'123,55
	<b>Gruppo A2 - Lavori Vano Scala (SpCat 3) Lavori Vano Scala (Cat 19)</b>							
51 / 51 Np. 04	LAVORI ESEGUITI NEL VANO SCALA DEL FABBRICATO CONDOMINIALE CONSISTENTI: SPICCONATURA E TRASPORTO A RIFIUTO DELL'INTONACO FATISCENTE SULLA PARTE SUPERIORE DEI VANI FINESTRE, TRATTAMENTO DEI FERRI AMMALORATI, RIFACIMENTO DELL'INTONACO, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO ESEGUITI A REGOLA D'ARTE; SpCat 3 - Gruppo A2 - Lavori Vano Scala Cat 19 - Lavori Vano Scala ** Vano scala condominiali *1,000		1,000			1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	1'579,00	1'579,00
	Parziale Lavori Vano Scala (Cat 19) euro							1'579,00
	<b>Gruppo B - Lavori Esclusivi (SpCat 4) B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° (Cat 2)</b>							
52 / 52 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI							
	A R I P O R T A R E							125'702,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'702,55
	ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *0,650*0,150 2,500*0,150 2,500*0,150		0,650 2,500 2,500	0,150 0,150 0,150		0,098 0,375 0,375		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *1,150*0,150 2,500*0,150 4,050*0,150 1,050*0,150		1,150 2,500 4,050 1,050	0,150 0,150 0,150 0,150		0,173 0,375 0,608 0,158		
	SOMMANO Mq					2,162	8,00	17,30
53 / 53 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *21,720 1,900*0,100 0,950*0,100 0,400*0,100 1,500*0,100 1,500*0,100 1,350*0,100 0,900*0,100 0,200*0,100 0,350*0,100 0,400*0,100 3,000*0,100 3,750*0,100 5,650*0,100  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *4,740 0,150*0,100 1,250*0,100 1,600*0,100		21,720 1,900 0,950 0,400 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750 5,650  4,740 0,150 1,250 1,600	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100  0,100 0,100 0,100	21,720 0,190 0,095 0,040 0,150 0,150 0,135 0,090 0,020 0,035 0,040 0,300 0,375 0,565  4,740 0,015 0,125 0,160			
	A R I P O R T A R E					28,945		125'719,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,945		125'719,85
	SOMMANO Mq					28,945	10,00	289,45
54 / 54 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *22,370  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *6,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 1° *3,800*1,250		22,370			22,370		
	SOMMANO Mq					6,200		6,200
			3,800	1,250		4,750		
	SOMMANO Mq					33,320	4,00	133,28
55 / 55 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *2,000*[(3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200 2,000*5,700*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 1° *3,800*0,200	2,000	0,620			1,240		
		2,000	3,750		0,200	1,500		
		2,000	5,700		0,200	2,280		
			3,800		0,200	0,760		
	A R I P O R T A R E					5,780		126'142,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,780		126'142,58
	SOMMANO Mq					5,780	4,00	23,12
56 / 56 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200 5,700*0,200		3,200 3,750 5,700		0,200 0,200 0,200	0,640 0,750 1,140		
	SOMMANO Mq					2,530	8,00	20,24
57 / 57 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *28,945*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *33,320*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *5,780*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,530*0,050		2,162 28,945 33,320 5,780 2,530		0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	0,108 1,447 1,666 0,289 0,127		
	SOMMANO Mc					3,637	30,00	109,11
58 / 58	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE							
	A R I P O R T A R E							126'295,05



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'295,05
B. 007	DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *28,945*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *33,320*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *5,780*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,530*0,050		2,162		0,050	0,108		
			28,945		0,050	1,447		
			33,320		0,050	1,666		
			5,780		0,050	0,289		
			2,530		0,050	0,127		
	SOMMANO Mc					3,637	45,00	163,67
59 / 59 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del coprifermo mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato							
	A R I P O R T A R E							126'458,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'458,72
	di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *14,400		14,400			14,400		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 1° *2,120		2,120			2,120		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *3,300		3,300			3,300		
	SOMMANO Mq					19,820	65,00	1'288,30
60 / 60 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *22,370		22,370			22,370		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *6,200		6,200			6,200		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 1° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	A R I P O R T A R E					33,320		127'747,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,320		127'747,02
61 / 61 B. 025	<p>SOMMANO Mq</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° * INTRADOSSI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *22,370</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *6,200</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 1° *3,800*1,250</p> <p>SOMMANO Mq.</p>					33,320	18,00	599,76
62 / 62 B. 010	<p>TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *22,370</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==</p>					22,370	4,00	133,28
	A R I P O R T A R E					22,370		128'480,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,370		128'480,06
	- Verticale Dx * Piano 1° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					33,320	10,00	333,20
63 / 63 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS- SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200 2,000*5,700*0,200	2,000 2,000 2,000	0,620 3,750 5,700			1,240 1,500 2,280		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 1° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq.					5,780	14,00	80,92
64 / 64 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL							
	A R I P O R T A R E							128'894,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128'894,18
	FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,50 2,000*5,700*0,50  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 1° *3,800*0,50  SOMMANO Mq.	2,000 2,000 2,000	1,550 3,750 5,700			3,100 3,750 5,700		
			3,800		0,500	1,900		
						14,450	4,00	57,80
65 / 65 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,50 2,000*5,700*0,50  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 1° *3,800*0,50  SOMMANO Mq.	2,000 2,000 2,000	1,550 3,750 5,700			3,100 3,750 5,700		
			3,800		0,500	1,900		
						14,450	14,00	202,30
	A R I P O R T A R E							129'154,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129'154,28
66 / 66 B. 024	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200 5,700*0,200</p>		3,200 3,750 5,700		0,200 0,200 0,200	0,640 0,750 1,140		
	SOMMANO Mq					2,530	100,00	253,00
67 / 67 B. 014	<p>MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *22,370</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *6,200</p>		22,370 6,200			22,370 6,200		
	SOMMANO Mq					28,570	11,00	314,27
	A R I P O R T A R E							129'721,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129'721,55
68 / 68 B. 023	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M<sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabbatini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *22,370</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 1° *6,200</p> <p>SOMMANO Mq</p>		22,370			22,370		
			6,200			6,200		
						28,570	25,00	714,25
69 / 69 B. 017	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabbatini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == ** FRONTALINI BALCONI</p>							
	A R I P O R T A R E							130'435,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							130'435,80
	* Piano 1° - Verticale Sx *5,600 6,250 0,550 5,700  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == ** FRONTALINI BALCONI * Piano 1° - Verticale Sx *1,150 2,500 4,050 1,050		5,600 6,250 0,550 5,700    1,150 2,500 4,050 1,050			5,600 6,250 0,550 5,700    1,150 2,500 4,050 1,050		
	SOMMANO MI.					26,850	16,00	429,60
70 / 70 B. 018	LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *0,550*0,200 2,500*0,200 2,500*0,200  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *1,150*0,200 2,500*0,200 4,050*0,200 1,050*0,200		0,550 2,500 2,500   1,150 2,500 4,050 1,050	0,200 0,200 0,200  0,200 0,200 0,200 0,200		0,110 0,500 0,500  0,230 0,500 0,810 0,210		
	SOMMANO Mq					2,860	110,00	314,60
71 / 71 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI							
	A R I P O R T A R E							131'180,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							131'180,00
	COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *21,720  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *4,740  SOMMANO Mq		21,720			21,720		
			4,740			4,740		
						26,460	35,00	926,10
72 / 72 B. 020	ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx battiscopa *1,900 0,950 0,400 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750 5,650		1,900			1,900		
			0,950			0,950		
			0,400			0,400		
			1,500			1,500		
			1,500			1,500		
			1,350			1,350		
			0,900			0,900		
			0,200			0,200		
			0,350			0,350		
			0,400			0,400		
			3,000			3,000		
			3,750			3,750		
			5,650			5,650		
	A R I P O R T A R E					21,850		132'106,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,850		132'106,10
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° battiscopa *0,150 1,250 1,600		0,150 1,250 1,600			0,150 1,250 1,600		
	SOMMANO MI					24,850	9,00	223,65
73 / 73 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx 7,000		7,000			7,000		
	== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° 11,000 0,500		11,000 0,500			11,000 0,500		
	SOMMANO Cadauno					18,500	40,00	740,00
74 / 74 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 2 - B07 - Lav. Escl. Marigliano -							
	A R I P O R T A R E							133'069,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'069,75
	Sabattini - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *3,200*0,450 2,500*1,000 3,750*0,450 2,500*1,000 0,550*1,000 5,700*0,450		3,200 2,500 3,750 2,500 0,550 5,700		0,450 1,000 0,450 1,000 1,000 0,450	1,440 2,500 1,688 2,500 0,550 2,565		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 1° - Verticale Dx *1,200*1,000 1,200*1,000		1,200 1,200		1,000 1,000	1,200 1,200		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *1,150*1,000 2,500*1,000 4,050*1,000 1,050*1,000		1,150 2,500 4,050 1,050		1,000 1,000 1,000 1,000	1,150 2,500 4,050 1,050		
	SOMMANO Mq					22,393	25,00	559,83
	Parziale B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1° (Cat 2) euro							7'927,03
	<b>B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° (Cat 3)</b>							
75 / 75 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *0,550*0,150 2,500*0,150 2,500*0,150		0,550 2,500 2,500	0,150 0,150 0,150		0,083 0,375 0,375		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	A R I P O R T A R E					0,833		133'629,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,833		133'629,58
	Piano 1° - Verticale Sx *2,000*1,100*0,150	2,000	1,100	0,150		0,330		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==							
	* Piano 1° *1,150*0,150		1,150	0,150		0,173		
	2,500*0,150		2,500	0,150		0,375		
	4,050*0,150		4,050	0,150		0,608		
	1,050*0,150		1,050	0,150		0,158		
	SOMMANO Mq					2,477	8,00	19,82
76 / 76 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==							
	* Piano 1°							
	- Verticale Dx *21,720		21,720			21,720		
	1,900*0,100		1,900		0,100	0,190		
	0,950*0,100		0,950		0,100	0,095		
	0,400*0,100		0,400		0,100	0,040		
	1,500*0,100		1,500		0,100	0,150		
	1,500*0,100		1,500		0,100	0,150		
	1,350*0,100		1,350		0,100	0,135		
	0,900*0,100		0,900		0,100	0,090		
	0,200*0,100		0,200		0,100	0,020		
	0,350*0,100		0,350		0,100	0,035		
	0,400*0,100		0,400		0,100	0,040		
	3,000*0,100		3,000		0,100	0,300		
	3,750*0,100		3,750		0,100	0,375		
	5,650*0,100		5,650		0,100	0,565		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	- Verticale Sx							
	* Piani 1° *3,500*1,100		3,500	1,100		3,850		
	1,350*0,100		1,350		0,100	0,135		
	0,500*0,100		0,500		0,100	0,050		
	0,500*0,100		0,500		0,100	0,050		
	0,100*0,100		0,100		0,100	0,010		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==							
	* Piani 1° *4,740		4,740			4,740		
	0,150*0,100		0,150		0,100	0,015		
	1,250*0,100		1,250		0,100	0,125		
	1,600*0,100		1,600		0,100	0,160		
	SOMMANO Mq					33,040	10,00	330,40
	A R I P O R T A R E							133'979,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'979,80
77 / 77 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *22,370  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 1° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 1° *6,200		22,370			22,370		
	SOMMANO Mq					33,320	4,00	133,28
78 / 78 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200 2,000*5,700*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 1° *3,800*0,200	2,000 2,000 2,000	0,620 3,750 5,700		0,200 0,200	1,240 1,500 2,280		
	SOMMANO Mq		3,800		0,200	5,780	4,00	23,12
79 / 79 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4							
	A R I P O R T A R E							134'136,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'136,20
	cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *3,200*0,200 3,750*0,200 5,700*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 1° *3,800*0,200		3,200 3,750 5,700		0,200 0,200 0,200	0,640 0,750 1,140		
	SOMMANO Mq		3,800		0,200	0,760		
						3,290	8,00	26,32
80 / 80 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,477*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *33,040*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *33,320*0,050 ** Quantità articolo B. 003A - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *5,780*0,050 ** Quantità articolo B. 003B - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *3,290*0,050		2,477 33,040 33,320 5,780 3,290		0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	0,124 1,652 1,666 0,289 0,165		
	SOMMANO Mc					3,896	30,00	116,88
81 / 81 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE							
	A R I P O R T A R E							134'279,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'279,40
	MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,477*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *33,040*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *33,320*0,050 ** Quantità articolo B. 003A - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *5,780*0,050 ** Quantità articolo B. 003B - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *3,290*0,050		2,477		0,050	0,124		
			33,040		0,050	1,652		
			33,320		0,050	1,666		
			5,780		0,050	0,289		
			3,290		0,050	0,165		
	SOMMANO Mc					3,896	45,00	175,32
82 / 82 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro							
	A R I P O R T A R E							134'454,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'454,72
	compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° * Piano 1° - Verticale Dx *14,750		14,750			14,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 1° *1,950		1,950			1,950		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 1° *3,200		3,200			3,200		
	SOMMANO Mq					19,900	65,00	1'293,50
83 / 83 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *22,370		22,370			22,370		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 1° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 1° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					33,320	18,00	599,76
84 / 84 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSIONE, DA							
	A R I P O R T A R E							136'347,98



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'347,98
	<p>APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1°</p> <p>* INTRADOSSI BALCONI            == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==            * Piano 1°            - Verticale Dx *22,370</p> <p>== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==            * Piano 1° *6,200</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==            - Verticale Sx            * Piano 1° *3,800*1,250</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Mq.</p>		22,370			22,370		
			6,200			6,200		
			3,800	1,250		4,750		
						33,320	4,00	133,28
85 / 85 B. 010	<p>TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1°</p> <p>== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==            * Piano 1°            - Verticale Dx *22,370</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==            - Verticale Sx            * Piano 1° *3,800*1,250</p> <p>== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==            * Piano 1° *6,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Mq</p>		22,370			22,370		
			3,800	1,250		4,750		
			6,200			6,200		
						33,320	10,00	333,20
86 / 86	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI							
	A R I P O R T A R E							136'814,46



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							136'895,38	
	- Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)*0,50)/2] 2,000*3,750*0,50 2,000*5,700*0,50  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 1° *2,000*3,800*0,50	2,000 2,000 2,000  2,000	1,550 3,750 5,700  3,800			3,100 3,750 5,700  3,800			
	SOMMANO Mq.					16,350	4,00	65,40	
88 / 88 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == == * Piano 1° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*0,50)/2] 2,000*3,750*0,50 2,000*5,700*0,50  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 1° *2,000*3,800*0,50	2,000 2,000 2,000  2,000	1,550 3,750 5,700  3,800			3,100 3,750 5,700  3,800			
	SOMMANO Mq.					16,350	14,00	228,90	
89 / 89 B. 024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI								
	A R I P O R T A R E							137'189,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'189,68
	INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *3,200*0,200 3,750*0,200 5,700*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 1° *3,800*0,200  SOMMANO Mq		3,200 3,750 5,700		0,200 0,200 0,200	0,640 0,750 1,140		
			3,800		0,200	0,760		
						3,290	100,00	329,00
90 / 90 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *22,370  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 1° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 1° *6,200  SOMMANO Mq		22,370	1,250		22,370 4,750 6,200		
			6,200			6,200		
						33,320	11,00	366,52
91 / 91	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA							
	A R I P O R T A R E							137'885,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O							137'885,20			
B. 023	<p>MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M<sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *22,370</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 1° *3,800*1,250</p> <p>== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 1° *6,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Mq</p>		22,370	1,250		22,370	4,750	6,200	33,320	25,00	833,00
92 / 92 B. 017	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1°</p>										
	A R I P O R T A R E										138'718,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							138'718,20
	- Verticale Dx *5,600 6,250 0,550 5,700		5,600 6,250 0,550 5,700			5,600 6,250 0,550 5,700		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piani 1°							
	- Verticale Sx *1,200 1,200		1,200 1,200			1,200 1,200		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 1°							
	1,150 2,500 4,050 1,050		1,150 2,500 4,050 1,050			1,150 2,500 4,050 1,050		
	SOMMANO MI.					29,250	16,00	468,00
93 / 93 B. 018	LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1°							
	- Verticale Dx *0,550*0,200 2,500*0,200 2,500*0,200		0,550 2,500 2,500	0,200 0,200 0,200		0,110 0,500 0,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == Piano 1°							
	- Verticale Sx *2,000*1,100*0,200	2,000	1,100	0,200		0,440		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 1° *1,150*0,200		1,150	0,200		0,230		
	2,500*0,200 4,050*0,200 1,050*0,200		2,500 4,050 1,050	0,200 0,200 0,200		0,500 0,810 0,210		
	SOMMANO Mq					3,300	110,00	363,00
94 / 94	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES							
	A R I P O R T A R E							139'549,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							139'549,20
B. 019	PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *21,720  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 1° *3,500*1,100  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 1° *4,740  style="text-align: right;">SOMMANO Mq		21,720			21,720		
			3,500	1,100		3,850		
			4,740			4,740		
						30,310	35,00	1'060,85
95 / 95 B. 020	ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx battiscopa *1,900 0,950 0,400 1,500 1,500 1,350		1,900			1,900		
			0,950			0,950		
			0,400			0,400		
			1,500			1,500		
			1,500			1,500		
			1,350			1,350		
	A R I P O R T A R E					7,600		140'610,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,600		140'610,05
	0,900		0,900			0,900		
	0,200		0,200			0,200		
	0,350		0,350			0,350		
	0,400		0,400			0,400		
	3,000		3,000			3,000		
	3,750		3,750			3,750		
	5,650		5,650			5,650		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 1° battiscopa *1,350		1,350			1,350		
	0,500		0,500			0,500		
	0,500		0,500			0,500		
	0,100		0,100			0,100		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 1° battiscopa *0,150		0,150			0,150		
	1,250		1,250			1,250		
	1,600		1,600			1,600		
	SOMMANO MI					27,300	9,00	245,70
96 / 96 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 3 - B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx 11,000		11,000			11,000		
	0,500		0,500			0,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 1° - Verticale Sx *4,000		4,000			4,000		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 1° 7,000		7,000			7,000		
	SOMMANO Cadauno					22,500	40,00	900,00
	A R I P O R T A R E							141'755,75





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							142'315,58
	COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *2,500*0,150 2,500*0,150 0,650*0,150  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 2° *1,150*0,150 2,500*0,150 4,050*0,150 1,050*0,150		2,500 2,500 0,650	0,150 0,150 0,150		0,375 0,375 0,098		
	SOMMANO Mq					2,162	8,00	17,30
99 / 99 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Sx *14,350 *0,700*0,100 1,500*0,100 1,500*0,100 1,350*0,100 0,900*0,100 0,200*0,100 0,350*0,100 0,400*0,100 3,000*0,100 3,750*0,100  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 2° *4,740 0,150*0,100 1,250*0,100 1,600*0,100		14,350 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	14,350 0,070 0,150 0,150 0,135 0,090 0,020 0,035 0,040 0,300 0,375		
	A R I P O R T A R E					20,755		142'332,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,755		142'332,88
	SOMMANO Mq					20,755	10,00	207,55
100 / 100 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Sx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 2° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	4,00	87,80
101 / 101 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200	2,000	0,620			1,240		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 2° *3,800*0,200	2,000	3,750		0,200	1,500		
	SOMMANO Mq		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq					3,500	4,00	14,00
102 / 102 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO							
	A R I P O R T A R E							142'642,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							142'642,23
	MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					1,390	8,00	11,12
103 / 103 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *20,755*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *21,950*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,050		2,162		0,050	0,108		
			20,755		0,050	1,038		
			21,950		0,050	1,098		
			3,500		0,050	0,175		
			1,390		0,050	0,070		
	SOMMANO Mc					2,489	30,00	74,67
104 / 104 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050		2,162		0,050	0,108		
	A R I P O R T A R E					0,108		142'728,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,108		142'728,02
	** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *20,755*0,050		20,755		0,050	1,038		
	** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *21,950*0,050		21,950		0,050	1,098		
	** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050		3,500		0,050	0,175		
	** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,050		1,390		0,050	0,070		
	SOMMANO Mc					2,489	45,00	112,01
105 / 105 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *7,450							
	A R I P O R T A R E					7,450		142'840,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,450		142'840,03
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 2° *5,800		5,800			5,800		
	SOMMANO Mq					13,250	65,00	861,25
106 / 106 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 2° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	18,00	395,10
107 / 107 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==							
	A R I P O R T A R E							144'096,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'096,38
	* Piano 2° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 2° *6,200		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
	SOMMANO Mq.					21,950	4,00	87,80
108 / 108 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA- ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 2° *6,200		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	10,00	219,50
109 / 109 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS- SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi							
	A R I P O R T A R E							144'403,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'403,68
	Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750			1,240 1,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 2° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq.					3,500	14,00	49,00
110 / 110 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,500	2,000 2,000	1,550 3,750			3,100 3,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 2° *3,800*0,500		3,800		0,500	1,900		
	SOMMANO Mq.					8,750	4,00	35,00
111 / 111 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI							
	A R I P O R T A R E							144'487,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'487,68
	SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)*0,50)/2] 2,000*3,750*0,500	2,000 2,000	1,550 3,750			3,100 3,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 2° *3,800*0,500		3,800		0,500	1,900		
	SOMMANO Mq.					8,750	14,00	122,50
112 / 112 B. 024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					1,390	100,00	139,00
113 / 113 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI							
	A R I P O R T A R E							144'749,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'749,18
	SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 2° *6,200  SOMMANO Mq		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
						21,950	11,00	241,45
114 / 114 B. 023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABI- LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M <sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 1° *6,200		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
	A R I P O R T A R E					21,950		144'990,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,950		144'990,63
	SOMMANO Mq					21,950	25,00	548,75
115 / 115 B. 017	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D' ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 2° - Verticale Sx *2,500 2,500 0,650</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE ==</p> <p>* Piani 2° - Verticale Sx *1,150 2,500 4,050 1,050</p>		2,500 2,500 0,650			2,500 2,500 0,650		
	SOMMANO MI.					14,400	16,00	230,40
116 / 116 B. 018	<p>LASTRA QUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 2° - Verticale Sx *2,500*0,200 2,500*0,200 0,650*0,200</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE ==</p>		2,500 2,500 0,650	0,200 0,200 0,200		0,500 0,500 0,130		
	A R I P O R T A R E					1,130		145'769,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,130		145'769,78
	* Piano 2° *1,150*0,200 2,500*0,200 4,050*0,200 1,050*0,200		1,150 2,500 4,050 1,050	0,200 0,200 0,200 0,200		0,230 0,500 0,810 0,210		
	SOMMANO Mq					2,880	110,00	316,80
117 / 117 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *14,350		14,350			14,350		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Pianoi 2° *4,740		4,740			4,740		
	SOMMANO Mq					19,090	35,00	668,15
118 / 118 B. 020	ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx 0,700		0,700			0,700		
	A R I P O R T A R E					0,700		146'754,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,700		146'754,73
	1,500		1,500			1,500		
	1,500		1,500			1,500		
	1,350		1,350			1,350		
	0,900		0,900			0,900		
	0,200		0,200			0,200		
	0,350		0,350			0,350		
	0,400		0,400			0,400		
	3,000		3,000			3,000		
	3,750		3,750			3,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE ==							
	* Piano 2°							
	0,150		0,150			0,150		
	1,250		1,250			1,250		
	1,600		1,600			1,600		
	SOMMANO MI					16,650	9,00	149,85
119 / 119 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Sx 9,000  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *7,000		9,000			9,000		
	SOMMANO Cadauno					16,000	40,00	640,00
120 / 120 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA							
	A R I P O R T A R E							147'544,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							147'544,58
	COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 4 - B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *3,200*0,450 2,500*1,000 3,750*0,450 2,500*1,000 0,700*1,000  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 2° - Verticale Dx *1,200*1,000 1,200*1,000  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *1,150*1,000 2,500*1,000 4,050*1,000 1,050*1,000							
	SOMMANO Mq					19,978	25,00	499,45
	Parziale B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2° (Cat 4) euro  <b>B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda -            Piano 2° (Cat 5)</b>							5'728,45
121 / 121 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE							
	A R I P O R T A R E							148'044,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'044,03
	== * Piano 2° - Verticale Dx *2,500*0,150 2,500*0,150 0,650*0,150		2,500 2,500 0,650	0,150 0,150 0,150		0,375 0,375 0,098		
	SOMMANO Mq					0,848	8,00	6,78
122 / 122 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *14,350 3,750*0,100 3,000*0,100 0,400*0,100 0,350*0,100 0,200*0,100 0,900*0,100 1,350*0,100 1,500*0,100 1,500*0,100 0,700*0,100		14,350 3,750 3,000 0,400 0,350 0,200 0,900 1,350 1,500 1,500 0,700			14,350 0,375 0,300 0,040 0,035 0,020 0,090 0,135 0,150 0,150 0,070		
	SOMMANO Mq					15,715	10,00	157,15
123 / 123 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *15,750		15,750			15,750		
	SOMMANO Mq					15,750	4,00	63,00
124 / 124 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI							
	A R I P O R T A R E							148'270,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'270,96
	DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *2,000*[(3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750		0,200	1,240 1,500		
	SOMMANO Mq					2,740	4,00	10,96
125 / 125 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					1,390	8,00	11,12
126 / 126 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *0,848*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *15,715*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso		0,848 15,715		0,050 0,050	0,042 0,786		
	A R I P O R T A R E					0,828		148'293,04



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,828		148'293,04
	balconi" *15,750*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *2,740*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,050		15,750		0,050	0,788		
			2,740		0,050	0,137		
			1,390		0,050	0,070		
	SOMMANO Mc					1,823	30,00	54,69
127 / 127 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *0,848*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *15,715*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *15,750*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *2,740*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,050		0,848		0,050	0,042		
			15,715		0,050	0,786		
			15,750		0,050	0,788		
			2,740		0,050	0,137		
			1,390		0,050	0,070		
	SOMMANO Mc					1,823	45,00	82,04
128 / 128 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante							
	A R I P O R T A R E							148'429,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'429,77
	<p>riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° * Piano 2° - Verticale Dx *5,100</p>		5,100			5,100		
	SOMMANO Mq					5,100	65,00	331,50
129 / 129 B. 009	<p>RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *15,750</p>		15,750			15,750		
	SOMMANO Mq					15,750	18,00	283,50
130 / 130 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI							
	A R I P O R T A R E							149'044,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'044,77
	VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *15,750		15,750			15,750		
	SOMMANO Mq.					15,750	4,00	63,00
131 / 131 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *15,750		15,750			15,750		
	SOMMANO Mq					15,750	10,00	157,50
132 / 132 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON							
	A R I P O R T A R E							149'265,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'265,27
	SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750		0,200	1,240 1,500		
	SOMMANO Mq.					2,740	14,00	38,36
133 / 133 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,500	2,000 2,000	1,550 3,750		0,500	3,100 3,750		
	SOMMANO Mq.					6,850	4,00	27,40
134 / 134 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO;							
	A R I P O R T A R E							149'331,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'331,03
	SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Dx *2,000*[(3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,500	2,000 2,000	1,550 3,750		0,500	3,100 3,750		
	SOMMANO Mq.					6,850	14,00	95,90
135 / 135 B. 024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					1,390	100,00	139,00
136 / 136 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi							
	A R I P O R T A R E							149'565,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'565,93
	Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Dx *15,750		15,750			15,750		
	SOMMANO Mq					15,750	11,00	173,25
137 / 137 B. 023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABI- LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M <sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 1° - Verticale Dx *15,750		15,750			15,750		
	SOMMANO Mq					15,750	25,00	393,75
138 / 138 B. 017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D' ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi							
	A R I P O R T A R E							150'132,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							150'132,93
	Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *0,650 2,500 2,600		0,650 2,500 2,600			0,650 2,500 2,600		
	SOMMANO MI.					5,750	16,00	92,00
139 / 139 B. 018	LASTRA QUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *2,500*0,200 2,500*0,200 0,650*0,200		2,500 2,500 0,650	0,200 0,200 0,200		0,500 0,500 0,130		
	SOMMANO Mq					1,130	110,00	124,30
140 / 140 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2°							
	A R I P O R T A R E							150'349,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							150'349,23
	- Verticale Dx *14,350		14,350			14,350		
	SOMMANO Mq					14,350	35,00	502,25
141 / 141 B. 020	ZOCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx 3,750 3,000 0,400 0,350 0,200 0,900 1,350 1,500 1,500 0,700		3,750 3,000 0,400 0,350 0,200 0,900 1,350 1,500 1,500 0,700			3,750 3,000 0,400 0,350 0,200 0,900 1,350 1,500 1,500 0,700		
	SOMMANO MI					13,650	9,00	122,85
142 / 142 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2°							
	A R I P O R T A R E							150'974,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							150'974,33
	- Verticale Dx 9,000		9,000			9,000		
	SOMMANO Cadauno					9,000	40,00	360,00
143 / 143 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 5 - B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Dx *0,700*1,000 2,500*1,000 3,750*0,450 2,500*1,000 3,200*0,450		0,700 2,500 3,750 2,500 3,200		1,000 1,000 0,450 1,000 0,450	0,700 2,500 1,688 2,500 1,440		
	SOMMANO Mq					8,828	25,00	220,70
	Parziale B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2° (Cat 5) euro							3'511,00
	<b>B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° (Cat 6)</b>							
144 / 144 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 2° - Verticale Sx *2,000*1,000*0,150	2,000	1,000	0,150		0,300		
	A R I P O R T A R E					0,300		151'555,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,300		151'555,03
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 2° 1,150*0,150 2,500*0,150 4,050*0,150 1,050*0,150		1,150 2,500 4,050 1,050	0,150 0,150 0,150 0,150		0,173 0,375 0,608 0,158		
	SOMMANO Mq					1,614	8,00	12,91
145 / 145 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == Piano 2° *4,740 0,150*0,100 1,250*0,100 1,600*0,100  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *3,500*1,100 1,350*0,100 0,500*0,100 0,500*0,100 0,100*0,100		4,740 0,150 1,250 1,600  3,500 1,350 0,500 0,500 0,100	1,100		4,740 0,015 0,125 0,160  3,850 0,135 0,050 0,050 0,010		
	SOMMANO Mq					9,135	10,00	91,35
146 / 146 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == Piani 2° *6,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *3,800*1,250		6,200  3,800	1,250		6,200  4,750		
	A R I P O R T A R E					10,950		151'659,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,950		151'659,29
	SOMMANO Mq					10,950	4,00	43,80
147 / 147 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *2,000*3,800*0,200	2,000	3,800		0,200	1,520		
	SOMMANO Mq					1,520	4,00	6,08
148 / 148 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq					0,760	8,00	6,08
149 / 149 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *1,644*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *9,135*0,050 ** Quantità articolo B. 003 -		1,644		0,050	0,082		
			9,135		0,050	0,457		
	A R I P O R T A R E					0,539		151'715,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,539		151'715,25
	"Spicconatura intonaco intradosso balconi" *10,950*0,050 ** Quantità articolo B. 003A - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *1,520*0,050 ** Quantità articolo B. 003B - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *0,760*0,050		10,950		0,050	0,548		
			1,520		0,050	0,076		
			0,760		0,050	0,038		
	SOMMANO Mc					1,201	30,00	36,03
150 / 150 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *1,644*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *9,135*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *10,950*0,050 ** Quantità articolo B. 003A - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *1,520*0,050 ** Quantità articolo B. 003B - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *0,760*0,050		1,644		0,050	0,082		
			9,135		0,050	0,457		
			10,950		0,050	0,548		
			1,520		0,050	0,076		
			0,760		0,050	0,038		
	SOMMANO Mc					1,201	45,00	54,05
151 / 151 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c)							
	A R I P O R T A R E							151'805,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'805,33
	ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == Piano 2° *3,300		3,300			3,300		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *2,000		2,000			2,000		
	SOMMANO Mq					5,300	65,00	344,50
152 / 152 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == Piano 2° *6,200		6,200			6,200		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	A R I P O R T A R E					6,200		152'149,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,200		152'149,83
	- Verticale Sx * Piano 2° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	SOMMANO Mq					10,950	18,00	197,10
153 / 153 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° * INTRADOSSI BALCONI == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 2° *6,200		6,200			6,200		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	SOMMANO Mq.					10,950	4,00	43,80
154 / 154 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == Piano 2° *6,200		6,200			6,200		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	SOMMANO Mq					10,950	10,00	109,50
	A R I P O R T A R E							152'500,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152'500,23
155 / 155 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *2,000*3,800*0,200	2,000	3,800		0,200	1,520		
	SOMMANO Mq.					1,520	14,00	21,28
156 / 156 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *2,000*3,800*0,500	2,000	3,800		0,500	3,800		
	SOMMANO Mq.					3,800	4,00	15,20
157 / 157 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI							
	A R I P O R T A R E							152'536,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152'536,71
	GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 2° *2,000*3,800*0,500  style="text-align: right;">SOMMANO Mq.	2,000	3,800		0,500	3,800		
						3,800	14,00	53,20
158 / 158 B. 024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *3,800*0,200  style="text-align: right;">SOMMANO Mq		3,800		0,200	0,760		
						0,760	100,00	76,00
159 / 159 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE							
	A R I P O R T A R E							152'665,91



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152'665,91
	IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == Piano 2° *6,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *3,800*1,250  SOMMANO Mq		6,200			6,200		
			3,800	1,250		4,750		
						10,950	11,00	120,45
160 / 160 B. 023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M² - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 2° *6,200  SOMMANO Mq							
			3,800	1,250		4,750		
			6,200			6,200		
						10,950	25,00	273,75
161 / 161 B. 017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA							
	A R I P O R T A R E							153'060,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							153'060,11
	SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D' ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 2° *1,150 2,500 4,050 1,050  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 2° - Verticale Sx *1,200 1,200		1,150 2,500 4,050 1,050  1,200 1,200			1,150 2,500 4,050 1,050  1,200 1,200		
	SOMMANO MI.					11,150	16,00	178,40
162 / 162 B. 018	LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 2° *1,050*0,200 4,050*0,200 2,500*0,200 1,150*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == Piano 2° - Verticale Sx *2,000*1,100*0,200		1,050 4,050 2,500 1,150  1,100	0,200 0,200 0,200 0,200		0,210 0,810 0,500 0,230  0,440		
	SOMMANO Mq					2,190	110,00	240,90
163 / 163 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20							
	A R I P O R T A R E							153'479,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							153'479,41
	E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == Piano 2° *4,740		4,740			4,740		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Pian0 2° *3,500*1,100		3,500	1,100		3,850		
	SOMMANO Mq					8,590	35,00	300,65
164 / 164 B. 020	ZOCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == Piano 2°		0,150			0,150		
			1,250			1,250		
			1,600			1,600		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 2°		1,350			1,350		
			0,500			0,500		
			0,500			0,500		
			0,100			0,100		
	-0,007				-0,007	-0,007		
	Sommano positivi MI					5,450		
	A R I P O R T A R E					5,443		153'780,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,443		153'780,06
	Sommano negativi MI					-0,007		
	SOMMANO MI					5,443	9,00	48,99
165 / 165 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 2° 7,000		7,000			7,000		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 2° - Verticale Sx *5,000		5,000			5,000		
	SOMMANO Cadauno					12,000	40,00	480,00
166 / 166 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 6 - B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 2° *1,150*1,000 2,500*1,000 4,050*1,000 1,050*1,000  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==		1,150 2,500 4,050 1,050		1,000 1,000 1,000 1,000	1,150 2,500 4,050 1,050		
	A R I P O R T A R E					8,750		154'309,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,750		154'309,05
	* Piano 2° - Verticale Sx *1,200*1,000 3,800*0,450 1,200*1,000		1,200 3,800 1,200		1,000 0,450 1,000	1,200 1,710 1,200		
	SOMMANO Mq					12,860	25,00	321,50
	Parziale B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2° (Cat 6) euro							3'075,52
	<b>B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° (Cat 7)</b>							
167 / 167 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *2,500*0,150 2,500*0,150 0,650*0,150  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == Piano 3° - Verticale Dx *2,000*1,100*0,150  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *1,150*0,150 2,500*0,150 4,050*0,150 1,050*0,150		2,500 2,500 0,650	0,150 0,150 0,150		0,375 0,375 0,098		
	SOMMANO Mq	2,000	1,100	0,150		0,330		
			1,150 2,500 4,050 1,050	0,150 0,150 0,150 0,150		0,173 0,375 0,608 0,158		
	SOMMANO Mq					2,492	8,00	19,94
168 / 168 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -							
	A R I P O R T A R E							154'650,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							154'650,49	
	Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *14,350 *0,700*0,100 1,500*0,100 1,500*0,100 1,350*0,100 0,900*0,100 0,200*0,100 0,350*0,100 0,400*0,100 3,000*0,100 3,750*0,100  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 3° *3,500*1,100 1,350*0,100 0,500*0,100 0,500*0,100 0,100*0,100  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *4,740 0,150*0,100 1,250*0,100 1,600*0,100		14,350 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750  3,500 1,350 0,500 0,500 0,100  4,740 0,150 1,250 1,600			14,350 0,070 0,150 0,150 0,135 0,090 0,020 0,035 0,040 0,300 0,375  3,850 0,135 0,050 0,050 0,010  4,740 0,015 0,125 0,160			
	SOMMANO Mq					24,850	10,00	248,50	
169 / 169 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *6,200		15,750  6,200			15,750  6,200			
	SOMMANO Mq					21,950	4,00	87,80	
	A R I P O R T A R E							154'986,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154'986,79
170 / 170 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *2,000*[(3,00+3,20)* 0,20]/2] 2,000*3,750*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 3° *2,000*3,800*0,200	2,000 2,000  2,000	0,620 3,750  3,800		0,200   0,200	1,240 1,500  1,520		
	SOMMANO Mq					4,260	4,00	17,04
171 / 171 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 3° *3,800*0,200		3,200 3,750  3,800		0,200 0,200  0,200	0,640 0,750  0,760		
	SOMMANO Mq					2,150	8,00	17,20
172 / 172 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE							
	A R I P O R T A R E							155'021,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'021,03
	MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,492*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *24,850*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *21,950*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *4,260*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050		2,492		0,050	0,125		
			24,850		0,050	1,243		
			21,950		0,050	1,098		
			4,260		0,050	0,213		
			2,150		0,050	0,108		
	SOMMANO Mc					2,787	30,00	83,61
173 / 173 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,492*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *24,850*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *21,950*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *4,260*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050		2,492		0,050	0,125		
			24,850		0,050	1,243		
			21,950		0,050	1,098		
			4,260		0,050	0,213		
			2,150		0,050	0,108		
	SOMMANO Mc					2,787	45,00	125,42
	A R I P O R T A R E							155'230,06



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'230,06
174 / 174 B. 008	<p>RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *6,750</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *4,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Mq</p>		6,750			6,750		
			4,800			4,800		
						11,550	65,00	750,75
175 / 175 B. 009	<p>RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON</p>							
	A R I P O R T A R E							155'980,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'980,81
	SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *6,200  SOMMANO Mq		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
						21,950	18,00	395,10
176 / 176 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *6,200  SOMMANO Mq.		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
						21,950	4,00	87,80
177 / 177 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO							
	A R I P O R T A R E							156'463,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'463,71
	COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *6,200  SOMMANO Mq		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
						21,950	10,00	219,50
178 / 178 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS- SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *2,000*[(3,00+3,20)* 0,20]/2] 2,000*3,750*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 2° *2,000*3,800*0,200  SOMMANO Mq.	2,000	0,620			1,240		
		2,000	3,750		0,200	1,500		
		2,000	3,800		0,200	1,520		
						4,260	14,00	59,64
179 / 179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA							
	A R I P O R T A R E							156'742,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'742,85
B. 025	RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *2,000*[(3,00+3,20)*0,50]/2 2,000*3,750*0,50  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 3° *2,000*3,800*0,50	2,000 2,000  2,000	1,550 3,750  3,800		0,500 0,500  0,500	3,100 3,750  3,800		
	SOMMANO Mq.					10,650	4,00	42,60
180 / 180 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Sx *2,000*[(3,00+3,20)*0,50]/2 2,000*3,750*0,50  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 2° *2,000*3,800*0,50	2,000 2,000  2,000	1,550 3,750  3,800		0,500 0,500  0,500	3,100 3,750  3,800		
	A R I P O R T A R E					10,650		156'785,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,650		156'785,45
	SOMMANO Mq.					10,650	14,00	149,10
181 / 181 B. 024	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA QUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 3° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 3° - Verticale Dx *3,800*0,200</p>							
	SOMMANO Mq					2,150	100,00	215,00
182 / 182 B. 014	<p>MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 3° - Verticale Sx *15,750</p>							
	A R I P O R T A R E					15,750		157'149,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,750		157'149,55
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 3° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					26,700	11,00	293,70
183 / 183 B. 023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABI- LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M <sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 3° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					26,700	25,00	667,50
184 / 184	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA							
	A R I P O R T A R E							158'110,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'110,75
B. 017	SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *2,500 2,500 0,650 == PROSPETTO VIA DE CINTIIS - Verticale Dx *1,200 1,200  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *1,150 2,500 4,050 1,050							
	SOMMANO MI.					16,800	16,00	268,80
185 / 185 B. 018	LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *2,500*0,200 2,500*0,200 0,650*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == Piani 2° - Verticale Dx *2,000*1,100*0,200							
		2,000	1,100	0,200		0,500 0,500 0,130  0,440		
	A R I P O R T A R E					1,570		158'379,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,570		158'379,55
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 2° *1,150*0,200 2,500*0,200 4,050*0,200 1,050*0,200		1,150 2,500 4,050 1,050	0,200 0,200 0,200 0,200		0,230 0,500 0,810 0,210		
	SOMMANO Mq					3,320	110,00	365,20
186 / 186 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *14,350  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 3° - Verticale Dx * Piani 3° *3,500*1,100  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *4,740		14,350	1,100		14,350 3,850 4,740		
	SOMMANO Mq					22,940	35,00	802,90
187 / 187 B. 020	ZOCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER							
	A R I P O R T A R E							159'547,65



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'547,65
	DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 3° 0,100 0,650 0,100 0,300 0,100 0,100 1,350 3,800  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 3° 0,150 1,250 1,600							
	SOMMANO MI					23,150	9,00	208,35
188 / 188 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio -							
	A R I P O R T A R E							159'756,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'756,00
	Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Sx 9,000		9,000			9,000		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 3° - Verticale Dx *5,000		5,000			5,000		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Sx *7,000		7,000			7,000		
	SOMMANO Cadauno					21,000	40,00	840,00
189 / 189 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 7 - B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Sx *3,200*0,450 2,500*1,000 3,750*0,450 2,500*1,000 0,700*1,000  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piani 3° - Verticale Dx *1,200*1,000 3,800*0,450 1,200*1,000  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Sx *1,150*1,000 2,500*1,000		3,200 2,500 3,750 2,500 0,700		0,450 1,000 0,450 1,000 1,000	1,440 2,500 1,688 2,500 0,700		
	A R I P O R T A R E					16,588		160'596,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,588		160'596,00
	4,050*1,000 1,050*1,000		4,050 1,050		1,000 1,000	4,050 1,050		
	SOMMANO Mq					21,688	25,00	542,20
	Parziale B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3° (Cat 7) euro							6'507,65
	<b>B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° (Cat 8)</b>							
190 / 190 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Dx *2,500*0,150 2,500*0,150 0,650*0,150  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == Piani 2° - Verticale Sx *2,000*1,100*0,150  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 3° *1,150*0,150 2,500*0,150 4,050*0,150 1,050*0,150					0,375 0,375 0,098  0,330  0,173 0,375 0,608 0,158		
	SOMMANO Mq	2,000	1,100	0,150		2,492	8,00	19,94
191 / 191 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3°							
	A R I P O R T A R E							161'158,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							161'158,14	
	- Verticale Dx *14,350 0,700*0,100 1,500*0,100 1,500*0,100 1,350*0,100 0,900*0,100 0,200*0,100 0,350*0,100 0,400*0,100 3,000*0,100 3,750*0,100		14,350 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750			14,350 0,070 0,150 0,150 0,135 0,090 0,020 0,035 0,040 0,300 0,375			
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 3° *3,500*1,100 1,350*0,100 0,500*0,100 0,500*0,100 0,100*0,100		3,500 1,350 0,500 0,500 0,100	1,100		3,850 0,135 0,050 0,050 0,010			
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 3° *4,740 0,150*0,100 1,250*0,100 1,600*0,100		4,740 0,150 1,250 1,600			4,740 0,015 0,125 0,160			
	SOMMANO Mq					24,850	10,00	248,50	
192 / 192 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 3° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 3° *6,200		15,750  3,800 6,200	1,250		15,750  4,750 6,200			
	SOMMANO Mq					26,700	4,00	106,80	
	A R I P O R T A R E							161'513,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							161'513,44
193 / 193 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Dx *2,000*[(3,00+3,20)* 0,20]/2] 2,000*3,750*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 3° *2,000*3,800*0,200	2,000 2,000  2,000	0,620 3,750  3,800			1,240 1,500  1,520		
	SOMMANO Mq					4,260	4,00	17,04
194 / 194 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Dx *3,200*0,200 3,750*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 3° *3,800*0,200		3,200 3,750  3,800		0,200 0,200  0,200	0,640 0,750  0,760		
	SOMMANO Mq					2,150	8,00	17,20
195 / 195 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI:							
	A R I P O R T A R E							161'547,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							161'547,68
	VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,492*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *24,850*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *26,700*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *4,260*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050 <p style="text-align: right;">SOMMANO Mc</p>		2,492		0,050	0,125		
			24,850		0,050	1,243		
			26,700		0,050	1,335		
			4,260		0,050	0,213		
			2,150		0,050	0,108		
	SOMMANO Mc					3,024	30,00	90,72
196 / 196 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,492*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *24,850*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *26,700*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *4,260*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050 <p style="text-align: right;">SOMMANO Mc</p>		2,492		0,050	0,125		
			24,850		0,050	1,243		
			26,700		0,050	1,335		
			4,260		0,050	0,213		
			2,150		0,050	0,108		
	SOMMANO Mc					3,024	45,00	136,08
197 / 197 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI							
	A R I P O R T A R E							161'774,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							161'774,48
	<p>MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Dx *6,650</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 3° *2,650</p> <p>== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 3° *4,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Mq</p>		6,650			6,650		
			2,650			2,650		
			4,100			4,100		
						13,400	65,00	871,00
198 / 198 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE							
	A R I P O R T A R E							162'645,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							162'645,48
	A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 2° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 2° *6,200  SOMMANO Mq		15,750			15,750		
			3,800	1,250		4,750		
			6,200			6,200		
						26,700	18,00	480,60
199 / 199 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 3° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 3° *6,200  SOMMANO Mq.		15,750			15,750		
			3,800	1,250		4,750		
			6,200			6,200		
						26,700	4,00	106,80
	A R I P O R T A R E							163'232,88



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							163'232,88
200 / 200 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Dx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 3° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 3° *6,200  SOMMANO Mq		15,750			15,750		
			3,800	1,250		4,750		
			6,200			6,200		
						26,700	10,00	267,00
201 / 201 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Dx *2,000*(((3,00+3,20)*0,20)/2] 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750			1,240 1,500		
	A R I P O R T A R E					2,740		163'499,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,740		163'499,88
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 2° *2,000*3,800*0,200	2,000	3,800		0,200	1,520		
	SOMMANO Mq.					4,260	14,00	59,64
202 / 202 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Dx *2,000*[(3,00+3,20)*0,50]/2] 2,000*3,750*0,500	2,000	1,550			3,100		
		2,000	3,750		0,500	3,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 3° *2,000*3,800*0,500	2,000	3,800		0,500	3,800		
	SOMMANO Mq.					10,650	4,00	42,60
203 / 203 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==							
	A R I P O R T A R E							163'602,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							163'602,12
	* Piani 3° - Verticale Dx *2,000*[(3,00+3,20)* 0,50]/2] 2,000*3,750*0,500	2,000	1,550			3,100		
		2,000	3,750		0,500	3,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	- Verticale Sx * Piani 2° *2,000*3,800*0,500	2,000	3,800		0,500	3,800		
	SOMMANO Mq.					10,650	14,00	149,10
204 / 204 B. 024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 2° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200		0,200	0,640		
			3,750		0,200	0,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	* Piano 3° - Verticale Dx *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq					2,150	100,00	215,00
205 / 205 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE							
	A R I P O R T A R E							163'966,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							163'966,22
	IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 2° - Verticale Sx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 2° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 2° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					26,700	11,00	293,70
206 / 206 B. 023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABI- LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M <sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Dx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 3° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	A R I P O R T A R E					20,500		164'259,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,500		164'259,92
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 3° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					26,700	25,00	667,50
207 / 207 B. 017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D' ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Dx *2,500 2,500 0,650 == PROSPETTO VIA DE CINTIIS - Verticale Sx *1,200 1,200  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == ** FRONTALINI BALCONI * Piani 3° - Verticale Dx *1,150 2,500 4,050 1,050		2,500 2,500 0,650  1,200 1,200  1,150 2,500 4,050 1,050			2,500 2,500 0,650  1,200 1,200  1,150 2,500 4,050 1,050		
	SOMMANO MI.					16,800	16,00	268,80
208 / 208 B. 018	LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE							
	A R I P O R T A R E							165'196,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165'196,22
	== * Piano 3° - Verticale Dx *2,500*0,200 2,500*0,200 0,650*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == Piani 2° - Verticale Dx *2,000*1,100*0,200  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 2° *1,150*0,200 2,500*0,200 4,050*0,200 1,050*0,200		2,500 2,500 0,650	0,200 0,200 0,200		0,500 0,500 0,130		
	SOMMANO Mq	2,000	1,100	0,200		0,440		
			1,150 2,500 4,050 1,050	0,200 0,200 0,200 0,200		0,230 0,500 0,810 0,210		
	SOMMANO Mq					3,320	110,00	365,20
209 / 209 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 3° - Verticale Dx *14,350  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 3° *3,500*1,100  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 3° *4,740		14,350			14,350		
	SOMMANO Mq		3,500	1,100		3,850		
			4,740			4,740		
	SOMMANO Mq					22,940	35,00	802,90
210 / 210 B. 020	ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O							
	A R I P O R T A R E							166'364,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'364,32
	COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Dx 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 3° 0,100 0,650 0,100 0,300 0,100 0,100 1,350 3,800  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 3° 0,150 1,250 1,600							
	SOMMANO MI					23,150	9,00	208,35
211 / 211 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE							
	A R I P O R T A R E							166'572,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'572,67
	OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Dx 9,000		9,000			9,000		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 3° - Verticale Sx *5,000		5,000			5,000		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 3° 7,000		7,000			7,000		
	SOMMANO Cadauno					21,000	40,00	840,00
212 / 212 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 8 - B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 3° - Verticale Dx *3,200*0,450 2,500*1,000 3,750*0,450 2,500*1,000 0,700*1,000		3,200 2,500 3,750 2,500 0,700		0,450 1,000 0,450 1,000 1,000	1,440 2,500 1,688 2,500 0,700		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 3° - Verticale Sx *1,200*1,000 3,800*0,450 1,200*1,000		1,200 3,800 1,200		1,000 0,450 1,000	1,200 1,710 1,200		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==							
	A R I P O R T A R E					12,938		167'412,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,938		167'412,67
	* Piano 3° 1,150*1,000 2,500*1,000 4,050*1,000 1,050*1,000		1,150 2,500 4,050 1,050		1,000 1,000 1,000 1,000	1,150 2,500 4,050 1,050		
	SOMMANO Mq					21,688	25,00	542,20
	Parziale B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3° (Cat 8) euro							6'816,67
	<b>B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° (Cat 9)</b>							
213 / 213 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,500*0,150 2,500*0,150 0,650*0,150  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° *1,150*0,150 2,500*0,150 4,050*0,150 1,050*0,150		2,500 2,500 0,650	0,150 0,150 0,150		0,375 0,375 0,098		
	SOMMANO Mq					2,162	8,00	17,30
214 / 214 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4°							
	A R I P O R T A R E							167'972,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167'972,17
	- Verticale Sx *14,350 0,700*0,100 1,500*0,100 1,500*0,100 1,350*0,100 0,900*0,100 0,200*0,100 0,350*0,100 0,400*0,100 3,000*0,100 3,750*0,100  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° *4,740 0,150*0,100 1,250*0,100 1,600*0,100		14,350 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750			14,350 0,070 0,150 0,150 0,135 0,090 0,020 0,035 0,040 0,300 0,375		
	SOMMANO Mq					20,755	10,00	207,55
215 / 215 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *3,800*1,250  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° *6,200		15,750  3,800  6,200	1,250		15,750  4,750  6,200		
	SOMMANO Mq					26,700	4,00	106,80
216 / 216 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE							
	A R I P O R T A R E							168'286,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							168'286,52
	NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *3,800*0,200  SOMMANO Mq	2,000 2,000	0,620 3,750		0,200	1,240 1,500  0,760 3,500	4,00	14,00
217 / 217 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200  SOMMANO Mq		3,200 3,750	0,200 0,200		0,640 0,750  1,390	8,00	11,12
218 / 218 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *20,755*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso		2,162 20,755		0,050 0,050	0,108 1,038		
	A R I P O R T A R E					1,146		168'311,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,146		168'311,64
	balconi" *26,700*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,050		26,700		0,050	1,335		
			3,500		0,050	0,175		
			1,390		0,050	0,070		
	SOMMANO Mc					2,726	30,00	81,78
219 / 219 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *20,755*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *26,700*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,050		2,162		0,050	0,108		
			20,755		0,050	1,038		
			26,700		0,050	1,335		
			3,500		0,050	0,175		
			1,390		0,050	0,070		
	SOMMANO Mc					2,726	45,00	122,67
220 / 220 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente							
	A R I P O R T A R E							168'516,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							168'516,09
	a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *7,050  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *2,600  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° *4,300		7,050			7,050		
			2,600			2,600		
			4,300			4,300		
	SOMMANO Mq					13,950	65,00	906,75
221 / 221 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==							
	A R I P O R T A R E							169'422,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							169'422,84
	== * Piano 4° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *3,800*1,250  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° *6,200  style="text-align: right;">SOMMANO Mq		15,750			15,750		
			3,800	1,250		4,750		
			6,200			6,200		
						26,700	18,00	480,60
222 / 222 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *3,800*1,250  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° *6,200  style="text-align: right;">SOMMANO Mq.		15,750			15,750		
			3,800	1,250		4,750		
			6,200			6,200		
						26,700	4,00	106,80
223 / 223 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA- ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi							
	A R I P O R T A R E							170'010,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'010,24
	Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *3,800*1,250		3,800	1,250		4,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					26,700	10,00	267,00
224 / 224 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,000*[(3,00+3,20)*0,20]/2] 2,000*3,750*0,200	2,000	0,620			1,240		
		2,000	3,750		0,200	1,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq.					3,500	14,00	49,00
	A R I P O R T A R E							170'326,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'326,24
225 / 225 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,000*(((3,00+3,20)*0,50)/2) 2,000*3,750*0,50  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *3,800*0,50  SOMMANO Mq.	2,000 2,000	1,550 3,750		0,500 0,500	3,100 3,750  1,900 8,750	4,00	35,00
226 / 226 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,000*(((3,00+3,20)*0,50)/2) 2,000*3,750*0,50  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *3,800*0,50	2,000 2,000	1,550 3,750		0,500 0,500	3,100 3,750  1,900		
	A R I P O R T A R E					8,750		170'361,24



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,750		170'361,24
	SOMMANO Mq.					8,750	14,00	122,50
227 / 227 B. 024	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 4° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200</p>		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					1,390	100,00	139,00
228 / 228 B. 014	<p>MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 4° - Verticale Sx *15,750</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE ==</p>		15,750			15,750		
	A R I P O R T A R E					15,750		170'622,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,750		170'622,74
	* Piano 4° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	11,00	241,45
229 / 229 B. 023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M <sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° *6,200							
	SOMMANO Mq					21,950	25,00	548,75
230 / 230 B. 017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido -							
	A R I P O R T A R E							171'412,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'412,94
	Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,500 2,500 0,650		2,500 2,500 0,650			2,500 2,500 0,650		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 4° - Verticale Sx *1,150 2,500 4,050 1,050		1,150 2,500 4,050 1,050			1,150 2,500 4,050 1,050		
	SOMMANO MI.					14,400	16,00	230,40
231 / 231 B. 018	LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,500*0,200 2,500*0,200 0,650*0,200		2,500 2,500 0,650	0,200 0,200 0,200		0,500 0,500 0,130		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 4° *1,150*0,200 2,500*0,200 4,050*0,200 1,050*0,200		1,150 2,500 4,050 1,050	0,200 0,200 0,200 0,200		0,230 0,500 0,810 0,210		
	SOMMANO Mq					2,880	110,00	316,80
232 / 232 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON							
	A R I P O R T A R E							171'960,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'960,14
	MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *14,350  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 4° *4,740  style="text-align: right;">SOMMANO Mq		14,350			14,350		
			4,740			4,740		
						19,090	35,00	668,15
233 / 233 B. 020	ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE ==		0,700			0,700		
			1,500			1,500		
			1,500			1,500		
			1,350			1,350		
			0,900			0,900		
			0,200			0,200		
			0,350			0,350		
			0,400			0,400		
			3,000			3,000		
			3,750			3,750		
	A R I P O R T A R E					13,650		172'628,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,650		172'628,29
	* Piano 4° 0,150 1,250 1,600		0,150 1,250 1,600			0,150 1,250 1,600		
	SOMMANO MI					16,650	9,00	149,85
234 / 234 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx 9,000  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *7,000		9,000			9,000		
	SOMMANO Cadauno					7,000		
						16,000	40,00	640,00
235 / 235 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 9 - B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4°							
	A R I P O R T A R E							173'418,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							173'418,14
	- Verticale Sx *3,200*0,450 2,500*1,000 3,750*0,450 2,500*1,000 0,700*1,000		3,200 2,500 3,750 2,500 0,700		0,450 1,000 0,450 1,000 1,000	1,440 2,500 1,688 2,500 0,700		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 4°							
	- Verticale Dx *1,200*1,000 3,800*0,450 1,200*1,000		1,200 3,800 1,200		1,000 0,450 1,000	1,200 1,710 1,200		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4°							
	- Verticale Sx *1,150*1,000 2,500*1,000 4,050*1,000 1,050*1,000		1,150 2,500 4,050 1,050		1,000 1,000 1,000 1,000	1,150 2,500 4,050 1,050		
	SOMMANO Mq					21,688	25,00	542,20
	Parziale B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4° (Cat 9) euro							6'005,47
	<b>B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° (Cat 10)</b>							
236 / 236 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4°							
	- Verticale Dx *2,500*0,150 2,500*0,150 0,650*0,150		2,500 2,500 0,650	0,150 0,150 0,150		0,375 0,375 0,098		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° *1,150*0,150		1,150	0,150		0,173		
	2,500*0,150 4,050*0,150 1,050*0,150		2,500 4,050 1,050	0,150 0,150 0,150		0,375 0,608 0,158		
	SOMMANO Mq					2,162	8,00	17,30
	A R I P O R T A R E							173'977,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							173'977,64
237 / 237 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *14,350 0,700*0,100 1,500*0,100 1,500*0,100 1,350*0,100 0,900*0,100 0,200*0,100 0,350*0,100 0,400*0,100 3,000*0,100 3,750*0,100  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° *4,740 0,150*0,100 1,250*0,100 1,600*0,100							
	SOMMANO Mq					20,755	10,00	207,55
238 / 238 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 4° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° *6,200							
	A R I P O R T A R E					26,700		174'185,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,700		174'185,19
	SOMMANO Mq					26,700	4,00	106,80
239 / 239 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *2,000*[(3,00+3,20)* 0,20]/2] 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750			1,240 1,500		
	SOMMANO Mq							
	SOMMANO Mq					3,500	4,00	14,00
240 / 240 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750			0,640 0,750		
	SOMMANO Mq							
	SOMMANO Mq					2,150	8,00	17,20
241 / 241	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI							
	A R I P O R T A R E							174'323,19



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'323,19
B. 006	MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *20,755*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *26,700*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050		2,162		0,050	0,108		
			20,755		0,050	1,038		
			26,700		0,050	1,335		
			3,500		0,050	0,175		
			2,150		0,050	0,108		
	SOMMANO Mc					2,764	30,00	82,92
242 / 242 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *20,755*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *26,700*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050		2,162		0,050	0,108		
			20,755		0,050	1,038		
			26,700		0,050	1,335		
			3,500		0,050	0,175		
			2,150		0,050	0,108		
	SOMMANO Mc					2,764	45,00	124,38
	A R I P O R T A R E							174'530,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'530,49
243 / 243 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *6,300  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 4° *2,600  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 2° *4,300							
	SOMMANO Mq					13,200	65,00	858,00
244 / 244 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI							
	A R I P O R T A R E							175'388,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'388,49
	MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 4° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° *6,200		15,750			15,750		
			3,800	1,250		4,750		
			6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					26,700	18,00	480,60
245 / 245 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 4° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° *6,200		15,750			15,750		
			3,800	1,250		4,750		
			6,200			6,200		
	A R I P O R T A R E					26,700		175'869,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,700		175'869,09
	SOMMANO Mq.					26,700	4,00	106,80
246 / 246 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 4° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° *6,200		15,750			15,750		
	SOMMANO Mq					6,200		
						26,700	10,00	267,00
247 / 247 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4°							
	A R I P O R T A R E							176'242,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176'242,89
	== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750			1,240 1,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 4° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq.					3,500	14,00	49,00
248 / 248 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,500	2,000 2,000	1,550 3,750			3,100 3,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 4° *3,800*0,500		3,800		0,500	1,900		
	SOMMANO Mq.					8,750	4,00	35,00
249 / 249 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA							
	A R I P O R T A R E							176'326,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176'326,89
	BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,500	2,000 2,000	1,550 3,750		0,500	3,100 3,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 4° *3,800*0,500		3,800		0,500	1,900		
	SOMMANO Mq.					8,750	14,00	122,50
250 / 250 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	11,00	241,45
251 / 251 B. 023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA							
	A R I P O R T A R E							176'690,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176'690,84
	MAPEI - PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M <sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 4° *6,200  style="text-align: right;">SOMMANO Mq		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
						21,950	25,00	548,75
252 / 252 B. 017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,500 2,500 0,650  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° 1,150 2,500 4,050 1,050		2,500			2,500		
			2,500			2,500		
			0,650			0,650		
			1,150			1,150		
			2,500			2,500		
			4,050			4,050		
			1,050			1,050		
	A R I P O R T A R E					14,400		177'239,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,400		177'239,59
	SOMMANO MI.					14,400	16,00	230,40
253 / 253 B. 018	<p>LASTRA QUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *2,500*0,200 2,500*0,200 0,650*0,200</p> <p>== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° *1,150*0,200 2,500*0,200 4,050*0,200 1,050*0,200</p>					0,500 0,500 0,130		
	SOMMANO Mq					2,880	110,00	316,80
254 / 254 B. 019	<p>PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx *14,350</p> <p>== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==</p>					14,350		
	A R I P O R T A R E					14,350		177'786,79



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,350		177'786,79
	* Piano 4° *4,740		4,740			4,740		
	SOMMANO Mq					19,090	35,00	668,15
255 / 255 B. 020	ZOCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Dx 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 4° *0,150 1,250 1,600							
	SOMMANO MI					16,650	9,00	149,85
256 / 256 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO							
	A R I P O R T A R E							178'604,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178'604,79
	COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == == * Piano 4° - Verticale Dx 9,000  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° 7,000  SOMMANO Cadauno		9,000			9,000		
			7,000			7,000		
						16,000	40,00	640,00
257 / 257 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == == - Verticale Dx * Piano 4° 3,200*0,450 2,500*1,000 3,750*0,450 2,500*1,000 0,700*1,000  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 4° - Verticale Sx *1,200*1,000 1,200*1,000  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 4° 1,150*1,000 2,500*1,000 4,050*1,000 1,050*1,000		3,200		0,450	1,440		
			2,500			1,000	2,500	
			3,750			0,450	1,688	
			2,500			1,000	2,500	
			0,700			1,000	0,700	
			1,200			1,000	1,200	
			1,200			1,000	1,200	
			1,150			1,000	1,150	
			2,500			1,000	2,500	
			4,050			1,000	4,050	
			1,050			1,000	1,050	
	A R I P O R T A R E					19,978		179'244,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,978		179'244,79
	SOMMANO Mq					19,978	25,00	499,45
258 / 258 Np. 05	LAVORI ESCLUSIVI ESEGUITI NELL'UNITA' IMMOBILIARE DE LUCA CARMINE - PIANO 4° - FT 46 DEL 05/ 03/2021; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 10 - B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° 1,000					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	1'368,50	1'368,50
	Parziale B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4° (Cat 10) euro							7'152,40
	<b>B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° (Cat 11)</b>							
259 / 259 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *2,500*0,150 2,500*0,150 0,650*0,150  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *1,150*0,150 2,500*0,150 4,050*0,150 1,050*0,150		2,500 2,500 0,650	0,150 0,150 0,150		0,375 0,375 0,098		
	SOMMANO Mq					2,162	8,00	17,30
260 / 260 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO;							
	A R I P O R T A R E							181'130,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'130,04
	SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *14,350 0,700*0,100 1,500*0,100 1,500*0,100 1,350*0,100 0,900*0,100 0,200*0,100 0,350*0,100 0,400*0,100 3,000*0,100 3,750*0,100  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *4,740 0,150*0,100 1,250*0,100 1,600*0,100		14,350 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	14,350 0,070 0,150 0,150 0,135 0,090 0,020 0,035 0,040 0,300 0,375		
	SOMMANO Mq					20,755	10,00	207,55
261 / 261 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *6,200		15,750 6,200			15,750 6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	4,00	87,80
262 / 262 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL							
	A R I P O R T A R E							181'425,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'425,39
	MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750			1,240 1,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 5° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq					3,500	4,00	14,00
263 / 263 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					1,390	8,00	11,12
264 / 264 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei		2,162		0,050	0,108		
	A R I P O R T A R E					0,108		181'450,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,108		181'450,51
	balconi" *20,755*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *21,950*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,050		20,755		0,050	1,038		
			21,950		0,050	1,098		
			3,500		0,050	0,175		
			1,390		0,050	0,070		
	SOMMANO Mc					2,489	30,00	74,67
265 / 265 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,162*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *20,755*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *21,950*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,050		2,162		0,050	0,108		
			20,755		0,050	1,038		
			21,950		0,050	1,098		
			3,500		0,050	0,175		
			1,390		0,050	0,070		
	SOMMANO Mc					2,489	45,00	112,01
266 / 266 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in							
	A R I P O R T A R E							181'637,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'637,19
	numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *8,400  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piani 5° *5,800		8,400			8,400		
			5,800			5,800		
	SOMMANO Mq					14,200	65,00	923,00
267 / 267 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==							
	A R I P O R T A R E							182'560,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182'560,19
	== * Piano 5° - Verticale Sx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	18,00	395,10
268 / 268 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq.					21,950	4,00	87,80
269 / 269 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA- ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE ==							
	A R I P O R T A R E					15,750		183'043,09



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,750		183'043,09
	* Piano 5° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	10,00	219,50
270 / 270 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *2,000*[(3,00+3,20)*0,20]/2] 2,000*3,750*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 5° *3,800*0,200	2,000	0,620			1,240		
		2,000	3,750		0,200	1,500		
			3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq.					3,500	14,00	49,00
271 / 271 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo							
	A R I P O R T A R E							183'311,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183'311,59
	Adriana - Piano 5° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 4° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,500  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 4° *3,800*0,500  SOMMANO Mq.	2,000 2,000	1,550 3,750		0,500	3,100 3,750  1,900 8,750	4,00	35,00
272 / 272 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,500  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 5° *3,800*0,500  SOMMANO Mq.	2,000 2,000	1,550 3,750		0,500	3,100 3,750  1,900 8,750	14,00	122,50
273 / 273 B. 024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA							
	A R I P O R T A R E							183'469,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183'469,09
	CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					1,390	100,00	139,00
274 / 274 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *6,200		15,750			15,750 6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	11,00	241,45
275 / 275 B. 023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABI-							
	A R I P O R T A R E							183'849,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183'849,54
	LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M <sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *6,200		15,750			15,750		
	SOMMANO Mq		6,200			6,200		
						21,950	25,00	548,75
276 / 276 B. 017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D' ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *2,500 2,500 0,650  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° 1,150 2,500 4,050 1,050		2,500			2,500		
			2,500			2,500		
			0,650			0,650		
			1,150			1,150		
			2,500			2,500		
			4,050			4,050		
			1,050			1,050		
	A R I P O R T A R E					14,400		184'398,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,400		184'398,29
	SOMMANO MI.					14,400	16,00	230,40
277 / 277 B. 018	<p>LASTRA QUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 5° - Verticale Sx *2,500*0,200 2,500*0,200 0,650*0,200</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *1,150*0,200 2,500*0,200 4,050*0,200 1,050*0,200</p>					0,500 0,500 0,130		
	SOMMANO Mq					2,880	110,00	316,80
278 / 278 B. 019	<p>PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 5° - Verticale Sx *14,350</p>					14,350		
	A R I P O R T A R E					14,350		184'945,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,350		184'945,49
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *4,740		4,740			4,740		
	SOMMANO Mq					19,090	35,00	668,15
279 / 279 B. 020	ZOCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx 0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° 0,150 1,250 1,600		0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750			0,700 1,500 1,500 1,350 0,900 0,200 0,350 0,400 3,000 3,750		
	SOMMANO MI					16,650	9,00	149,85
280 / 280 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO							
	A R I P O R T A R E							185'763,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							185'763,49
	OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx 9,000		9,000			9,000		
	== TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *7,000		7,000			7,000		
	SOMMANO Cadauno					16,000	40,00	640,00
281 / 281 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 11 - B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *3,200*0,450 2,500*1,000 3,750*0,450 2,500*1,000 0,700*1,000		3,200 2,500 3,750 2,500 0,700		0,450 1,000 0,450 1,000 1,000	1,440 2,500 1,688 2,500 0,700		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piani 5° - Verticale Dx *1,200*1,000 3,800*0,450 1,200*1,000		1,200 3,800 1,200		1,000 0,450 1,000	1,200 1,710 1,200		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° 1,150*1,000 2,500*1,000 4,050*1,000		1,150 2,500 4,050		1,000 1,000 1,000	1,150 2,500 4,050		
	A R I P O R T A R E					20,638		186'403,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,638		186'403,49
	1,050*1,000		1,050		1,000	1,050		
	SOMMANO Mq					21,688	25,00	542,20
	Parziale B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5° (Cat 11) euro							5'832,95
	<b>B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° (Cat 12)</b>							
282 / 282 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Dx *2,500*0,150 2,500*0,150 0,650*0,150  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == Piani 5° - Verticale Sx *2,000*1,100*0,150  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 5° *1,150*0,150 2,500*0,150 4,050*0,150 1,050*0,150							
	SOMMANO Mq	2,000	1,100	0,150		0,375 0,375 0,098  0,330  0,173 0,375 0,608 0,158		
						2,492	8,00	19,94
283 / 283 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 5° - Verticale Dx *14,350		14,350			14,350		
	A R I P O R T A R E					14,350		186'965,63



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,350		186'965,63
	0,700*0,100		0,700		0,100	0,070		
	1,500*0,100		1,500		0,100	0,150		
	1,500*0,100		1,500		0,100	0,150		
	1,350*0,100		1,350		0,100	0,135		
	0,900*0,100		0,900		0,100	0,090		
	0,200*0,100		0,200		0,100	0,020		
	0,350*0,100		0,350		0,100	0,035		
	0,400*0,100		0,400		0,100	0,040		
	3,000*0,100		3,000		0,100	0,300		
	3,750*0,100		3,750		0,100	0,375		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS ==							
	- Verticale Sx							
	* Piani 5° *3,500*1,100		3,500	1,100		3,850		
	1,350*0,100		1,350		0,100	0,135		
	0,500*0,100		0,500		0,100	0,050		
	0,500*0,100		0,500		0,100	0,050		
	0,100*0,100		0,100		0,100	0,010		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO ==							
	* Piani 5° *4,740		4,740			4,740		
	0,150*0,100		0,150		0,100	0,015		
	1,250*0,100		1,250		0,100	0,125		
	1,600*0,100		1,600		0,100	0,160		
	SOMMANO Mq					24,850	10,00	248,50
284 / 284 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 5° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 5° *6,200		15,750			15,750		
	SOMMANO Mq		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	4,00	87,80
285 / 285 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A							
	A R I P O R T A R E							187'301,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							187'301,93
	QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 5° - Verticale Dx * $[(3,00+3,20)*0,50]/2$ $[(3,00+3,20)*0,20]/2$ 2,000*3,750*0,200	2,000	1,550 0,620 3,750		0,200	1,550 0,620 1,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 5° *2,000*3,800*0,200	2,000	3,800		0,200	1,520		
	SOMMANO Mq					5,190	4,00	20,76
286 / 286 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 5° - Verticale Dx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 5° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq					2,150	8,00	17,20
287 / 287 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° ** Quantità articolo B. 001 -							
	A R I P O R T A R E							187'339,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							187'339,89
	"Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,492*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *24,850*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *21,950*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *5,190*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050		2,492		0,050	0,125		
			24,850		0,050	1,243		
			21,950		0,050	1,098		
			5,190		0,050	0,260		
			2,150		0,050	0,108		
	SOMMANO Mc					2,834	30,00	85,02
288 / 288 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *2,492*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *24,850*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *21,950*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *5,190*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050		2,492		0,050	0,125		
			24,850		0,050	1,243		
			21,950		0,050	1,098		
			5,190		0,050	0,260		
			2,150		0,050	0,108		
	SOMMANO Mc					2,834	45,00	127,53
289 / 289 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del							
	A R I P O R T A R E							187'552,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							187'552,44
	ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 5° - Verticale Dx *7,500  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 5° *2,650  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 5° *4,400  SOMMANO Mq							
			7,500			7,500		
				2,650		2,650		
				4,400		4,400		
						14,550	65,00	945,75
290 / 290 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA							
	A R I P O R T A R E							188'498,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							188'498,19
	D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 5° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 5° *6,200  SOMMANO Mq		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
						21,950	18,00	395,10
291 / 291 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 5° *6,200  SOMMANO Mq.		15,750			15,750		
			6,200			6,200		
						21,950	4,00	87,80
292 / 292 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA- ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==							
	A R I P O R T A R E							188'981,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							188'981,09
	* Piani 5° - Verticale Dx *15,750		15,750			15,750		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 5° *6,200		6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					21,950	10,00	219,50
293 / 293 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS- SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 5° - Verticale Dx * $[(3,00+3,20)*0,50]/2$ $[(3,00+3,20)*0,20]/2$ 2,000*3,750*0,200		1,550 0,620 3,750			1,550 0,620 1,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 5° *2,000*3,800*0,200	2,000	3,800		0,200	1,520		
	SOMMANO Mq.					5,190	14,00	72,66
294 / 294 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO							
	A R I P O R T A R E							189'273,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189'273,25
	COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,500 2,000 1,550 3,100 2,000 3,750 3,750 0,500 == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 5° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 3,800 0,500 SOMMANO Mq. 10,650 4,00 42,60							
295 / 295 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 5° - Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000 1,550 3,100 2,000 3,750 3,750 0,500 == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 5° *2,000*3,800*0,500 2,000 3,800 3,800 0,500 SOMMANO Mq. 10,650 14,00 149,10							
296 / 296 B. 024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI							
	A R I P O R T A R E							189'464,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189'464,95
	BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 5° - Verticale Dx *3,800*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					2,150	100,00	215,00
297 / 297 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 5° - Verticale Sx *15,750  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 5° *3,800*1,250  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 5° *6,200		15,750	1,250		15,750 4,750 6,200		
	A R I P O R T A R E					26,700		189'679,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,700		189'679,95
	SOMMANO Mq					26,700	11,00	293,70
298 / 298 B. 023	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M<sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Dx *15,750</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 5° *3,800*1,250</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 5° *6,200</p>		15,750	1,250		15,750		
	SOMMANO Mq					26,700	25,00	667,50
299 / 299 B. 017	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p>							
	A R I P O R T A R E							190'641,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							190'641,15
	SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Dx *2,500 2,500 0,650 == PROSPETTO VIA DE CINTIIS * pIANO 5° - Verticale Sx *1,200 1,200  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 5° 1,150 2,500 4,050 1,050		2,500 2,500 0,650  1,200 1,200  1,150 2,500 4,050 1,050			2,500 2,500 0,650  1,200 1,200  1,150 2,500 4,050 1,050		
	SOMMANO MI.					16,800	16,00	268,80
300 / 300 B. 018	LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Dx *2,500*0,200 2,500*0,200 0,650*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == Piano 5° - Verticale Dx *2,000*1,100*0,200  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 5° *1,150*0,200 2,500*0,200 4,050*0,200 1,050*0,200		2,500 2,500 0,650  2,000  1,150 2,500 4,050 1,050	0,200 0,200 0,200  0,200  0,200 0,200 0,200 0,200		0,500 0,500 0,130  0,440  0,230 0,500 0,810 0,210		
	SOMMANO Mq					3,320	110,00	365,20
	A R I P O R T A R E							191'275,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							191'275,15
301 / 301 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Dx *14,350  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 5° *3,500*1,100  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piani 5° *4,740  style="text-align: right;">SOMMANO Mq		14,350			14,350		
			3,500	1,100		3,850		
			4,740			4,740		
						22,940	35,00	802,90
302 / 302 B. 020	ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Dx 0,700 1,500 1,500 1,350		0,700			0,700		
			1,500			1,500		
			1,500			1,500		
			1,350			1,350		
	A R I P O R T A R E					5,050		192'078,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,050		192'078,05
	0,900		0,900			0,900		
	0,200		0,200			0,200		
	0,350		0,350			0,350		
	0,400		0,400			0,400		
	3,000		3,000			3,000		
	3,750		3,750			3,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piano 5°							
	0,100		0,100			0,100		
	0,650		0,650			0,650		
	0,100		0,100			0,100		
	0,300		0,300			0,300		
	0,100		0,100			0,100		
	0,100		0,100			0,100		
	1,350		1,350			1,350		
	3,800		3,800			3,800		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 5°							
	0,150		0,150			0,150		
	1,250		1,250			1,250		
	1,600		1,600			1,600		
	SOMMANO MI					23,150	9,00	208,35
303 / 303 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Dx							
	9,000		9,000			9,000		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 5° - Verticale Sx *5,000		5,000			5,000		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 5°							
	A R I P O R T A R E					14,000		192'286,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,000		192'286,40
	7,000		7,000			7,000		
	SOMMANO Cadauno					21,000	40,00	840,00
304 / 304 B. 022	<p>APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 12 - B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 5° - Verticale Dx *3,200*0,450 2,500*1,000 3,750*0,450 2,500*1,000 0,700*1,000</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 5° - Verticale Sx *1,200*1,000 3,800*0,450 1,200*1,000</p> <p>== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 5° 1,150*1,000 2,500*1,000 4,050*1,000 1,050*1,000</p>							
	SOMMANO Mq					21,688	25,00	542,20
	Parziale B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5° (Cat 12) euro							6'722,91
	<b>B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° (Cat 13)</b>							
305 / 305 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE							
	A R I P O R T A R E							193'668,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193'668,60
	PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == - Verticale Sx *8,000*0,150 2,500*0,150  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == 0,500*0,150 0,800*0,150 8,400*0,150  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == 7,800*0,150 0,350*0,150		8,000 2,500	0,150 0,150		1,200 0,375		
	SOMMANO Mq					4,253	8,00	34,02
306 / 306 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx  superficie esclusiva 0,960 4,040  superficie a copertura cornicione condominiale *5,420 3,180 14,420 2,790  0,850*0,100 4,900*0,100  parapetti *3,000*0,100 3,750*0,100		0,960 4,040			0,960 4,040		
			5,420 3,180 14,420 2,790			5,420 3,180 14,420 2,790		
			0,850 4,900		0,100 0,100	0,085 0,490		
			3,000 3,750		0,100 0,100	0,300 0,375		
	A R I P O R T A R E					32,060		193'702,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,060		193'702,62
	SOMMANO Mq					32,060	10,00	320,60
307 / 307 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° ** INTRADOSSI == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 6° *4,670 1,120		4,670 1,120			4,670 1,120		
	SOMMANO Mq					5,790	4,00	23,16
308 / 308 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 6° - Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 6° *3,800*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750		0,200	1,240 1,500		
	SOMMANO Mq					3,500	4,00	14,00
309 / 309 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;							
	A R I P O R T A R E							194'060,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'060,38
	SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					1,390	8,00	11,12
310 / 310 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *4,253*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *32,060*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *5,790*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,500		4,253 32,060 5,790 3,500 1,390		0,050 0,050 0,050 0,050 0,500	0,213 1,603 0,290 0,175 0,695		
	SOMMANO Mc					2,976	30,00	89,28
311 / 311 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *4,253*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *32,060*0,050		4,253 32,060		0,050 0,050	0,213 1,603		
	A R I P O R T A R E					1,816		194'160,78



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,816		194'160,78
	** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *5,790*0,050		5,790		0,050	0,290		
	** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050		3,500		0,050	0,175		
	** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *1,390*0,050		1,390		0,050	0,070		
	SOMMANO Mc					2,351	45,00	105,80
312 / 312 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 6° *4,670 1,120		4,670 1,120			4,670 1,120		
	SOMMANO Mq					5,790	65,00	376,35
	A R I P O R T A R E							194'642,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'642,93
313 / 313 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° ** INTRADOSSI ** == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 6° *4,670 1,120		4,670 1,120			4,670 1,120		
	SOMMANO Mq					5,790	18,00	104,22
314 / 314 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° ** INTRADOSSI ** == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 6° *4,670 1,120		4,670 1,120			4,670 1,120		
	SOMMANO Mq.					5,790	4,00	23,16
315 / 315 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;							
	A R I P O R T A R E							194'770,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'770,31
	SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 6° *4,670 1,120		4,670 1,120			4,670 1,120		
	SOMMANO Mq					5,790	10,00	57,90
316 / 316 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLAS- SIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 6° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750		0,200	1,240 1,500		
	SOMMANO Mq.					3,500	14,00	49,00
317 / 317 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO							
	A R I P O R T A R E							194'877,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'877,21
	COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *2,000*3,750*0,500	2,000	3,750		0,500	3,750		
	== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == *2,000*[((3,00+3,20)*0,50)/2]	2,000	1,550			3,100		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 6° *3,800*0,500		3,800		0,500	1,900		
	SOMMANO Mq.					8,750	4,00	35,00
318 / 318 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 6° - Verticale Sx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,50)/2] 2,000*3,750*0,500	2,000	1,550			3,100		
		2,000	3,750		0,500	3,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piani 6° *3,800*0,500		3,800		0,500	1,900		
	SOMMANO Mq.					8,750	14,00	122,50
319 / 319 B. 024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA SQUADRATA DI MARMO							
	A R I P O R T A R E							195'034,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'034,71
	<p>BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *3,200*0,200 3,750*0,200</p>		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	SOMMANO Mq					1,390	100,00	139,00
320 / 320 B. 014	<p>MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == Piano 6° - Verticale Dx superficie esclusiva 0,960 4,670</p>		0,960 4,670			0,960 4,670		
	SOMMANO Mq					5,630	11,00	61,93
321 / 321 B. 015	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO							
	A R I P O R T A R E							195'235,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'235,64
	SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI POSA, IN OPERA SU SUPERFICI ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 6° superficie esclusiva lato via De Cintiis *2,000*0,960 2,000*4,670  Risvolti *2,000*0,850*0,200 2,000*4,900*0,200  parapetti *2,000*3,000*0,200 2,000*3,750*0,200  style="text-align: right;">SOMMANO Mq	2,000	0,960			1,920		
		2,000	4,670			9,340		
		2,000	0,850		0,200	0,340		
		2,000	4,900		0,200	1,960		
		2,000	3,000		0,200	1,200		
		2,000	3,750		0,200	1,500		
						16,260	10,50	170,73
322 / 322 B. 016	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI, FORMATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 2,5 q.li DI CEMENTO TIPO 325, BEN PISTONATO, LIVELLATO E FINITO A FRATAZZO, COMPRESO LA CONFIGURAZIONE DELLE PENDENZE, DI SPESSORE RESO DI 4 cm, IN OPERA, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Sx  superficie esclusiva 0,960 4,040  superficie a copertura cornicione condominiale *5,420 3,180 14,420		0,960			0,960		
			4,040			4,040		
			5,420			5,420		
			3,180			3,180		
			14,420			14,420		
	A R I P O R T A R E					28,020		195'406,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,020		195'406,37
	2,790		2,790			2,790		
	SOMMANO Mq					30,810	16,00	492,96
323 / 323 B. 017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D' ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *8,000 2,500  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == *0,500 0,800 8,400  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * 7,800 0,350		8,000 2,500			8,000 2,500		
	SOMMANO MI.					28,350	16,00	453,60
324 / 324 B. 018	LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *8,000*0,200 2,500*0,200  == PROSPETTO TRAVERSA ING.		8,000 2,500	0,200 0,200		1,600 0,500		
	A R I P O R T A R E					2,100		196'352,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,100		196'352,93
	CAMPIONE == *0,500*0,200 0,800*0,200 8,400*0,200  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * 7,800*0,200 0,350*0,200		0,500 0,800 8,400  7,800 0,350	0,200 0,200 0,200  0,200 0,200		0,100 0,160 1,680  1,560 0,070		
	SOMMANO Mq					5,670	110,00	623,70
325 / 325 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Sx  superficie esclusiva 0,960 4,040  superficie a copertura cornicione condominiale *5,420 3,180 14,420 2,790		0,960 4,040  5,420 3,180 14,420 2,790			0,960 4,040  5,420 3,180 14,420 2,790		
	SOMMANO Mq					30,810	35,00	1'078,35
326 / 326 B. 020	ZOCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A							
	A R I P O R T A R E							198'054,98





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198'767,48
	FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 13 - B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *8,000*1,250 3,750*0,800  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == *2,500*1,250 3,000*0,800 0,500*1,250 0,800*1,250 8,400*1,250  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * 7,800*1,250  0,500*1,250 3,800*0,800 1,200*1,250		8,000 3,750		1,250 0,800	10,000 3,000		
	SOMMANO Mq					45,565	25,00	1'139,13
	Parziale B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6° (Cat 13) euro  <b>B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6°            (Cat 16)</b>							6'238,01
329 / 329 B. 001	SVELLIMENTO DELLE LASTRE DI MARMO DELLE RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI MALTA DI ALLETTAMENTO, IL TAGLIO E LA ELIMINAZIONE DI STAFFE ED ALTRI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Dx *8,000*0,150 2,500*0,150  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == *		8,000 2,500	0,150 0,150		1,200 0,375		
	A R I P O R T A R E					1,575		199'906,61



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200'284,28
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piani 6° *4,670 3,800*1,250		4,670 3,800	1,250		4,670 4,750		
	SOMMANO Mq					9,420	4,00	37,68
332 / 332 B. 004	SPICCONATURA DELL'INTONACO, ESTERNO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 6° - Verticale Dx *2,000*[((3,00+3,20)* 0,20)/2] 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000	0,620 3,750			1,240 1,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 6° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq					3,500	4,00	14,00
333 / 333 B. 005	DEMOLIZIONE DELLE LASTRE DI MARMO POSTE SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, PER UNO SPESSORE FINO A 4 cm ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A 20 cm, DI ALTRO MATERIALE DI COLLEGAMENTO E QUANT'ALTRO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 6° - Verticale Dx *3,200*0,200 3,750*0,200		3,200 3,750		0,200 0,200	0,640 0,750		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 6° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq					2,150	8,00	17,20
	A R I P O R T A R E							200'353,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200'353,16
334 / 334 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *4,253*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *34,365*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *9,420*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050		4,253		0,050	0,213		
			34,365		0,050	1,718		
			9,420		0,050	0,471		
			3,500		0,050	0,175		
			2,150		0,050	0,108		
	SOMMANO Mc					2,685	30,00	80,55
335 / 335 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° ** Quantità articolo B. 001 - "Svellimento lastre di marmo delle ricorrenze" *4,253*0,050 ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *34,365*0,050 ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *9,420*0,050 ** Quantità articolo B. 004 - "Spicconatura intonaco parapetti balconi" *3,500*0,050 ** Quantità articolo B. 005 - "Rimozione lastre in marmo base superiore parapetti" *2,150*0,050		4,253		0,050	0,213		
			34,365		0,050	1,718		
			9,420		0,050	0,471		
			3,500		0,050	0,175		
			2,150		0,050	0,108		
	A R I P O R T A R E					2,685		200'433,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,685		200'433,71
	SOMMANO Mc					2,685	45,00	120,83
336 / 336 Np. 07	LAVORI DI SIGILLATURA DELLA VERANDA CON UN RIVESTIMENTO MONOCOMPONENTE, TRASPARENTE, LUCIDO, DUREVOLE ED ELASTICO - SIKALASTIC 495 T, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° Veranda su via De Cintis *1,000					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	300,00	300,00
337 / 337 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piani 6° *4,670 1,600					4,670		
			4,670			1,600		
	A R I P O R T A R E					6,270		200'854,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,270		200'854,54
	SOMMANO Mq					6,270	65,00	407,55
338 / 338 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° ** INTRADOSSI ** == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piani 6° *4,670 3,800*1,250		4,670 3,800	1,250		4,670 4,750		
	SOMMANO Mq					9,420	18,00	169,56
339 / 339 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° ** INTRADOSSI ** == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piani 6° *4,670 3,800*1,250		4,670 3,800	1,250		4,670 4,750		
	SOMMANO Mq.					9,420	4,00	37,68
340 / 340 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO							
	A R I P O R T A R E							201'469,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							201'469,33
	QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piani 6° *4,670 3,800*1,250		4,670	1,250		4,670		
	SOMMANO Mq		3,800			4,750		
						9,420	10,00	94,20
341 / 341 B. 012	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DEI PARAPETTI DEI BALCONI DEL FABBRICATO, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA': INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO DEL TIPO "KD2 - FASSA", A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE, FIBRE POLIMERICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, INTONACO DI FINITURA PER ESTERNI DEL TIPO "IG 21 - FASSA" A BASE DI CALCE IDRATA, CEMENTO PORTLAND, SABBIE CLASSIFICATE ED ADDITIVI SPECIFICI DI GRANULOMETRIA INFERIORE A 0,6 MM APPLICATO IN DUE STRATI CON SPATOLA METALLICA FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 MM, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piani 6° - Verticale Dx *2,000*[(3,00+3,20)*0,20]/2] 2,000*3,750*0,200	2,000	0,620			1,240		
		2,000	3,750		0,200	1,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx * Piani 6° *3,800*0,200		3,800		0,200	0,760		
	SOMMANO Mq.					3,500	14,00	49,00
342 / 342 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE,							
	A R I P O R T A R E							201'612,53



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							201'612,53
	COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Dx *2,000*3,750*0,500	2,000	3,750		0,500	3,750		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == 2,000*[((3,00+3,20)*0,50)/2]	2,000	1,550			3,100		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 6° *3,800*0,500		3,800		0,500	1,900		
	SOMMANO Mq.					8,750	4,00	35,00
343 / 343 B. 013	TINTEGGIATURA DEI PARAPETTI DEI BALCONI, CON RIVESTIMENTO DI FINITURA AI SILICATI IN PASTA AD EFFETTO RUSTICO TIPO FASSIL R 336 DELLA FASSA BORTOLO, DI GRANULOMETRIA 1 MM., A BASE DI SILICATO DI POTASSIO AD ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ' E PREGIATI INERTI CLASSIFICATI, PER MIGLIORARE LA APPLICABILITÀ E L'ADESIONE, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO FISSATIVO AI SILICATI TIPO FASSIL 328 DELLA FASSA BORTOLO; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° * PARAPETTI BALCONI == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Dx *2,000*3,750*0,500	2,000	3,750		0,500	3,750		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == 2,000*[((3,00+3,20)*0,50)/2]	2,000	1,550			3,100		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Dx * Piano 6° *3,800*0,500		3,800		0,500	1,900		
	SOMMANO Mq.					8,750	14,00	122,50
	A R I P O R T A R E							201'770,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							201'770,03
344 / 344 B. 024	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LASTRA QUADRATA DI MARMO BIANCO TIPO CARRARA, POSTA SULLA BASE SUPERIORE DEI PARAPETTI DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI cm. 2, DI LUNGHEZZA FINO A 2 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 15 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI, IN OPERA CON IDONEI COLLANTI, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO E DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *3,750*0,200</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == 3,200*0,200</p> <p>== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == - Verticale Sx *3,800*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Mq</p>		3,750		0,200	0,750		
			3,200		0,200	0,640		
			3,800		0,200	0,760		
						2,150	100,00	215,00
345 / 345 B. 014	<p>MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;</p> <p>SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Dx superficie esclusiva *2,860 4,040</p>		2,860		2,860	2,860		
			4,040			4,040		
	A R I P O R T A R E					6,900		201'985,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,900		201'985,03
	SOMMANO Mq					6,900	11,00	75,90
346 / 346 B. 015	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI POSA, IN OPERA SU SUPERFICI ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Dx superficie esclusiva *2,000*2,860 2,000*4,040  risvolti *2,000*0,100*0,200 2,000*1,150*0,200 2,000*0,100*0,200 2,000*4,900*0,200 2,000*0,350*0,200 2,000*0,350*0,200  parapetti *2,000*3,000*0,200 2,000*3,750*0,200	2,000 2,000  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  2,000 2,000	2,860 4,040  0,100 1,150 0,100 4,900 0,350 0,350  3,000 3,750			5,720 8,080  0,040 0,460 0,040 1,960 0,140 0,140  1,200 1,500		
	SOMMANO Mq					19,280	10,50	202,44
347 / 347 B. 016	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI, FORMATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 2,5 q.li DI CEMENTO TIPO 325, BEN PISTONATO, LIVELLATO E FINITO A FRATAZZO, COMPRESO LA CONFIGURAZIONE DELLE PENDENZE, DI SPESSORE RESO DI 4 cm, IN OPERA, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6°							
	A R I P O R T A R E							202'263,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202'263,37
	* Piano 6° - Verticale Dx superficie esclusiva *2,860 4,040 superficie a copertura cornicione condominiale *5,420 3,180 14,420 2,790		2,860 4,040 5,420 3,180 14,420 2,790			2,860 4,040 5,420 3,180 14,420 2,790		
	SOMMANO Mq					32,710	16,00	523,36
348 / 348 B. 017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCOSSALINA SAGOMATA, POSTA SOTTO LA RICORRENZA DEI BALCONI, IN LAMIERA ZINCATA SALDATA, DI SPESSORE 15/10, LARGHEZZA PARI A cm. 15 COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D' ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *8,000  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * 2,500 0,500 0,800 8,400  == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * 7,800 0,350		8,000  2,500 0,500 0,800 8,400  7,800 0,350			8,000  2,500 0,500 0,800 8,400  7,800 0,350		
	SOMMANO MI.					28,350	16,00	453,60
349 / 349 B. 018	LASTRA SQUADRATA DI MARMO BIANCO CORRENTE, PER RICORRENZE PERIMETRALI DEI BALCONI, DI LUNGHEZZA FINO 1,5 m E LARGHEZZA NON INFERIORE A 20 cm, LEVIGATA NELLA FACCIA VISTA, IN OPERA CON MALTA COMUNE, DELLO SPESSORE DI 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE;							
	A R I P O R T A R E							203'240,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							203'240,33
	SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Dx *8,000*0,200 2,500*0,200		8,000 2,500	0,200 0,200		1,600 0,500		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * 0,500*0,200 0,800*0,200 8,400*0,200		0,500 0,800 8,400	0,200 0,200 0,200		0,100 0,160 1,680		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * 7,800*0,200 0,350*0,200		7,800 0,350	0,200 0,200		1,560 0,070		
	SOMMANO Mq					5,670	110,00	623,70
350 / 350 B. 023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA FLESSIBILE FINO A -20°C A BASE DI LEGANTI AGGREGATI SELEZIONATI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE, ADDITIVI SPECIALI E POLIMERI SINTETICI IN DISPERSIONE ACQUOSA - TIPO MAPELASTIC DELLA MAPEI - PER L'IMPERMEABI- LIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTAZIONE. APPLICAZIONE IN DUE MANI, SU SOTTOFONDO PULITO E ASCIUTTO, A SPATOLA METALLICA LISCIA PER UNO SPESSORE FINALE NON INFERIORE A 4 MM CON INTERPOSTA, TRA LE DUE MANI, DI UNA RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE A MAGLIA 4,5 X 4 MM CON GRAMMATURA DI 150 G/M <sup>2</sup> - TIPO MAPENET 150 DELLA MAPEI - E DI QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * Piano 6° Calpestio veranda *1,000*1,100		1,000	1,100		1,100		
	SOMMANO Mq					1,100	25,00	27,50
351 / 351 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI,							
	A R I P O R T A R E							203'891,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							203'891,53
	ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6°							
	* Piano 6° - Verticale Dx superficie esclusiva *2,860 4,040 superficie a copertura cornicione condominiale *5,420 3,180 14,420 2,790		2,860 4,040 5,420 3,180 14,420 2,790			2,860 4,040 5,420 3,180 14,420 2,790		
	calpestio veranda *1,000*1,100		1,000	1,100		1,100		
	SOMMANO Mq					33,810	35,00	1'183,35
352 / 352 B. 020	ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° battiscopa *2,350 0,100 1,150 0,100 4,900 0,250 0,250 0,350 0,350		2,350 0,100 1,150 0,100 4,900 0,250 0,250 0,350 0,350			2,350 0,100 1,150 0,100 4,900 0,250 0,250 0,350 0,350		
	A R I P O R T A R E					9,800		205'074,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,800		205'074,88
	parapetti *3,000 3,750		3,000 3,750			3,000 3,750		
	SOMMANO MI					16,550	9,00	148,95
353 / 353 B. 021	MODIFICA DEI PIANTONI A GIORNO DEI MONTANTI DELLE RINGHIERE DEI BALCONI COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLA STESSA DI 5 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO E POSA IN OPERA DI STAFFE AD "I" SALDATE AI PIANTONI ESISTENTI ED ANCORATE NELLA STRUTTURA ESISTENTE, LE OPERE MURARIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx 5,000		5,000			5,000		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == 7,000		7,000			7,000		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == 4,000		4,000			4,000		
	SOMMANO Cadauno					16,000	40,00	640,00
354 / 354 B. 022	APPLICAZIONE SU OPERE IN FERRO, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA SINTETICA ALCHILICA PER VERNICIATURA DELLE RINGHIERE DEI BALCONI, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, IN OPERA PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO CON POMICIATURA ED AFFINATURA CON ABRASIVI DI VECCHIE PITTURE, ACCURATA PULIZIA CON SPAZZOLA IN FERRO DELLE PARTI OSSIDATE ED APPLICAZIONE DI UNA PASSATA DI ANTIRUGGINE; SpCat 4 - Gruppo B - Lavori Esclusivi Cat 16 - B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE							
	A R I P O R T A R E							205'863,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							205'863,83
	== * Piano 6° - Verticale Sx *8,000*1,250 3,750*0,800		8,000 3,750		1,250 0,800	10,000 3,000		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * 2,500*1,250 3,000*0,800 0,500*1,250 0,800*1,250 8,400*1,250		2,500 3,000 0,500 0,800 8,400		1,250 0,800 1,250 1,250 1,250	3,125 2,400 0,625 1,000 10,500		
	== PROSPETTO VIA DE CINTIIS == * 7,800*1,250  0,500*1,250 3,800*0,800 1,200*1,250		7,800  0,500 3,800 1,200		1,250  1,250 0,800 1,250	9,750  0,625 3,040 1,500		
	SOMMANO Mq					45,565	25,00	1'139,13
	Parziale B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6° (Cat 16) euro							7'096,35
	<b>Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari (SpCat 5)</b> <b>B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° (Cat 15)</b>							
355 / 355 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 15 - B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx superficie a copertura unità immobiliari lato Piazzetta Campione *26,360 lato Traversa Ing. Campione *12,960  1,650*0,100 2,300*0,100 1,350*0,100		26,360 12,960  1,650 2,300 1,350		0,100 0,100 0,100	26,360 12,960  0,165 0,230 0,135		
	A R I P O R T A R E					39,850		207'002,96



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,850		207'002,96
	1,600*0,100		1,600		0,100	0,160		
	1,500*0,100		1,500		0,100	0,150		
	1,450*0,100		1,450		0,100	0,145		
	0,550*0,100		0,550		0,100	0,055		
	1,200*0,100		1,200		0,100	0,120		
	1,600*0,100		1,600		0,100	0,160		
	0,700*0,100		0,700		0,100	0,070		
	pilastri *[3*2]*0,250*0,100	6,000	0,250		0,100	0,150		
	[3*2]*0,350*0,100	6,000	0,350		0,100	0,210		
	[2*4]*0,350*0,100	8,000	0,350		0,100	0,280		
	SOMMANO Mq					41,350	10,00	413,50
356 / 356 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 15 - B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *41,350*0,050		41,350		0,050	2,068		
	SOMMANO Mc					2,068	30,00	62,04
357 / 357 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 15 - B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *41,350*0,050		41,350		0,050	2,068		
	SOMMANO Mc					2,068	45,00	93,06
358 / 358	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E							
	A R I P O R T A R E							207'571,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							207'571,56
B. 014	CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 15 - B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx superficie a copertura unità immobiliari lato Piazzetta Campione *26,360 lato Traversa Ing. Campione *12,960  style="text-align: right;">SOMMANO Mq							
			26,360			26,360		
			12,960			12,960		
						39,320	11,00	432,52
359 / 359 B. 015	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI POSA, IN OPERA SU SUPERFICI ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 15 - B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6°							
	A R I P O R T A R E							208'004,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							208'004,08
	- Verticale Sx superficie a copertura unità immobiliari lato Piazzetta Campione *2,000* 26,360	2,000	26,360			52,720		
	lato Traversa Ing. Campione *2,000* 12,960	2,000	12,960			25,920		
	Risvolti							
	2,000*1,650*0,200	2,000	1,650		0,200	0,660		
	2,000*2,300*0,200	2,000	2,300		0,200	0,920		
	2,000*1,350*0,200	2,000	1,350		0,200	0,540		
	2,000*1,600*0,200	2,000	1,600		0,200	0,640		
	2,000*1,500*0,200	2,000	1,500		0,200	0,600		
	2,000*1,450*0,200	2,000	1,450		0,200	0,580		
	2,000*0,550*0,200	2,000	0,550		0,200	0,220		
	2,000*1,200*0,200	2,000	1,200		0,200	0,480		
	2,000*1,600*0,200	2,000	1,600		0,200	0,640		
	2,000*0,700*0,200	2,000	0,700		0,200	0,280		
	pilastrini *[3*2]*0,250*0,200	6,000	0,250		0,200	0,300		
	[3*2]*0,350*0,200	6,000	0,350		0,200	0,420		
	[2*4]*0,350*0,200	8,000	0,350		0,200	0,560		
	SOMMANO Mq					85,480	10,50	897,54
360 / 360 B. 016	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI, FORMATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 2,5 q.li DI CEMENTO TIPO 325, BEN PISTONATO, LIVELLATO E FINITO A FRATAZZO, COMPRESO LA CONFIGURAZIONE DELLE PENDENZE, DI SPESSORE RESO DI 4 cm, IN OPERA, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 15 - B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx superficie a copertura unità immobiliari lato Piazzetta Campione *26,360 lato Traversa Ing. Campione *12,960							
	SOMMANO Mq					39,320	16,00	629,12
	A R I P O R T A R E							209'530,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							209'530,74
361 / 361 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20 E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 15 - B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx superficie a copertura unità immobiliari lato Piazzetta Campione *26,360 lato Traversa Ing. Campione *12,960							
	SOMMANO Mq		26,360			26,360		
			12,960			12,960		
						39,320	35,00	1'376,20
362 / 362 B. 020	ZOCCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 15 - B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx 1,650 2,300							
			1,650			1,650		
			2,300			2,300		
	A R I P O R T A R E					3,950		210'906,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,950		210'906,94
	1,350		1,350			1,350		
	1,600		1,600			1,600		
	1,500		1,500			1,500		
	1,450		1,450			1,450		
	0,550		0,550			0,550		
	1,200		1,200			1,200		
	1,600		1,600			1,600		
	0,700		0,700			0,700		
	pilastrini *[3*2]*0,250	6,000	0,250			1,500		
	[3*2]*0,350	6,000	0,350			2,100		
	[2*4]*0,350	8,000	0,350			2,800		
	SOMMANO MI					20,300	9,00	182,70
	Parziale B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6° (Cat 15) euro							4'086,68
	<b>B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6° (Cat 18)</b>							
363 / 363 B. 002	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI DI QUALUNQUE SPECIE, ESCLUSO IL MARMO, COMPRESO LA SPICCONATURA DEL SOTTOSTANTE STRATO DI ALLETTAMENTO; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 18 - B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Dx superficie a copertura unità immobiliari Prospetto Piazzetta Campione *6,860 Prospetto via Garioponto *12,960 0,960		6,860 12,960 0,960			6,860 12,960 0,960		
	battiscopa							
	1,450*0,100		1,450		0,100	0,145		
	2,450*0,100		2,450		0,100	0,245		
	1,250*0,100		1,250		0,100	0,125		
	0,250*0,100		0,250		0,100	0,025		
	0,350*0,100		0,350		0,100	0,035		
	0,950*0,100		0,950		0,100	0,095		
	0,100*0,100		0,100		0,100	0,010		
	0,100*0,100		0,100		0,100	0,010		
	1,250*0,100		1,250		0,100	0,125		
	0,700*0,100		0,700		0,100	0,070		
	0,500*0,100		0,500		0,100	0,050		
	A R I P O R T A R E					21,715		211'089,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,715		211'089,64
	pilastri *2,000*0,250*0,100	2,000	0,250		0,100	0,050		
	2,000*0,350*0,100	2,000	0,350		0,100	0,070		
	4,000*0,350*0,100	4,000	0,350		0,100	0,140		
	4,000*0,350*0,100	4,000	0,350		0,100	0,140		
	SOMMANO Mq					22,115	10,00	221,15
364 / 364 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 18 - B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6° ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *22,115*0,050		22,115		0,050	1,106		
	SOMMANO Mc					1,106	30,00	33,18
365 / 365 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 18 - B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6° ** Quantità articolo B. 002 - "Disfacimento di pavimenti dei balconi" *22,115*0,050		22,115		0,050	1,106		
	SOMMANO Mc					1,106	45,00	49,77
366 / 366 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE							
	A R I P O R T A R E							211'393,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							211'393,74
	DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 18 - B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Dx superficie a copertura unità immobiliari Prospetto Piazzetta Campione *6,860 Prospetto via Garioponto *12,960 0,960		6,860 12,960 0,960			6,860 12,960 0,960		
	SOMMANO Mq					20,780	11,00	228,58
367 / 367 B. 015	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI POSA, IN OPERA SU SUPERFICI ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 18 - B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Dx superficie a copertura unità immobiliari Prospetto Piazzetta Campione *2,000* 6,860 Prospetto via Garioponto *2,000* 12,960 2,000*0,960		6,860 12,960 0,960			13,720 25,920 1,920		
	A R I P O R T A R E					41,560		211'622,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,560		211'622,32
	battiscopa							
	2,000*1,450*0,200	2,000	1,450		0,200	0,580		
	2,000*2,450*0,200	2,000	2,450		0,200	0,980		
	2,000*1,250*0,200	2,000	1,250		0,200	0,500		
	2,000*0,250*0,200	2,000	0,250		0,200	0,100		
	2,000*0,250*0,200	2,000	0,250		0,200	0,100		
	2,000*0,250*0,200	2,000	0,250		0,200	0,100		
	2,000*0,350*0,200	2,000	0,350		0,200	0,140		
	2,000*0,950*0,200	2,000	0,950		0,200	0,380		
	2,000*0,100*0,200	2,000	0,100		0,200	0,040		
	2,000*0,100*0,200	2,000	0,100		0,200	0,040		
	2,000*1,250*0,200	2,000	1,250		0,200	0,500		
	2,000*0,700*0,200	2,000	0,700		0,200	0,280		
	2,000*0,500*0,200	2,000	0,500		0,200	0,200		
	pilastrini *2,000*0,250*0,200	2,000	0,250		0,200	0,100		
	2,000*0,350*0,200	2,000	0,350		0,200	0,140		
	4,000*0,350*0,200	4,000	0,350		0,200	0,280		
	4,000*0,350*0,200	4,000	0,350		0,200	0,280		
	SOMMANO Mq					46,300	10,50	486,15
368 / 368 B. 016	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI, FORMATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 2,5 q.li DI CEMENTO TIPO 325, BEN PISTONATO, LIVELLATO E FINITO A FRATAZZO, COMPRESO LA CONFIGURAZIONE DELLE PENDENZE, DI SPESSORE RESO DI 4 cm, IN OPERA, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 18 - B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Dx superficie a copertura unità immobiliari Prospetto Piazzetta Campione *6,860 Prospetto via Garioponto *0,960 12,960		6,860 0,960 12,960			6,860 0,960 12,960		
	SOMMANO Mq					20,780	16,00	332,48
369 / 369 B. 019	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, PER ESTERNI, ANTIGELIVE E CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, DI MISURA cm 10 x 20							
	A R I P O R T A R E							212'440,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							212'440,95
	E SPESSORE 8 - 9 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 18 - B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6°  * Piano 6° - Verticale Dx superficie a copertura unità immobiliari Prospetto Piazzetta Campione *6,860 Prospetto via Garioponto *12,960 0,960		6,860 12,960 0,960			6,860 12,960 0,960		
	SOMMANO Mq					20,780	35,00	727,30
370 / 370 B. 020	ZOCOLETTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO FINE, DI ALTEZZA 7,5 cm E SPESSORE DA 8 A 10 mm, IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA O COLLANTE, DI COLORE A SCELTA DELLA COMMITTENZA, COMPRESO IL TAGLIO E LA SUGGELLATURA DEGLI INCASTRI A MURO, LA SUGGELLATURA DEI GIUNTI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 5 - Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari Cat 18 - B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° battiscopa 1,450 2,450 1,250 0,250 0,350 0,950 0,100 0,100		1,450 2,450 1,250 0,250 0,350 0,950 0,100 0,100			1,450 2,450 1,250 0,250 0,350 0,950 0,100 0,100		
	A R I P O R T A R E					6,900		213'168,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,900		213'168,25
	1,250 0,700 0,500		1,250 0,700 0,500			1,250 0,700 0,500		
	pilastrini *2,000*0,250 2,000*0,350 4,000*0,350 4,000*0,350	2,000 2,000 4,000 4,000	0,250 0,350 0,350 0,350			0,500 0,700 1,400 1,400		
	SOMMANO MI					13,350	9,00	120,15
	Parziale B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6° (Cat 18) euro							2'198,76
	<b>Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni (SpCat 2) B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6° (Cat 14)</b>							
371 / 371 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6° ** INTRADOSSI PROIEZIONI CORNICIONE ** == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *3,450 15,820  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 6° *3,790 6,200		3,450 15,820      3,790 6,200			3,450 15,820      3,790 6,200		
	SOMMANO Mq					29,260	4,00	117,04
372 / 372 B. 006	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni							
	A R I P O R T A R E							213'405,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							213'405,44
	Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6° ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *29,260*0,030		29,260		0,030	0,878		
	SOMMANO Mc					0,878	30,00	26,34
373 / 373 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6° ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *29,260*0,030		29,260		0,030	0,878		
	SOMMANO Mc					0,878	45,00	39,51
374 / 374 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del coprifermo mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato							
	A R I P O R T A R E							213'471,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							213'471,29
	di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6° ** INTRADOSSI PROIEZIONI CORNICIONE ** == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *3,450 15,820  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 6° *3,790 6,200  SOMMANO Mq		3,450 15,820			3,450 15,820		
						29,260	65,00	1'901,90
375 / 375 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6° ** INTRADOSSI PROIEZIONI CORNICIONE ** == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx *3,450 15,820  == PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE == * Piano 6° *3,790 6,200		3,450 15,820			3,450 15,820		
	A R I P O R T A R E					29,260		215'373,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,260		215'373,19
	SOMMANO Mq					29,260	18,00	526,68
376 / 376 B. 025	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°</p> <p>** INTRADOSSI PROIEZIONI CORNICIONE **</p> <p>== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 6°</p> <p>- Verticale Sx *3,450 15,820</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING. CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 6° *3,790 6,200</p> <p>SOMMANO Mq.</p>					3,450 15,820	4,00	117,04
377 / 377 B. 010	<p>TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICAZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°</p> <p>** INTRADOSSI PROIEZIONE CORNICIONE **</p> <p>== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE ==</p> <p>* Piano 6°</p> <p>- Verticale Sx *3,450 15,820</p> <p>== PROSPETTO TRAVERSA ING.</p>					3,450 15,820		
	A R I P O R T A R E					19,270		216'016,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,270		216'016,91
	CAMPIONE == * Piano 6° *3,790 6,200		3,790 6,200			3,790 6,200		
	SOMMANO Mq					29,260	10,00	292,60
378 / 378 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6° == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Sx superficie a copertura cornicione condominiale 6,200 3,790 15,820 3,450		6,200 3,790 15,820 3,450			6,200 3,790 15,820 3,450		
	SOMMANO Mq					29,260	11,00	321,86
379 / 379 B. 015	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI POSA, IN OPERA SU SUPERFICI ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori							
	A R I P O R T A R E							216'631,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							216'631,37
	Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 14 - B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Sx superficie a copertura cornicione condominiale lato Traversa Ing. Campione *2,000* 6,200 2,000*3,790	2,000	6,200			12,400		
		2,000	3,790			7,580		
	lato Piazzetta Campione *2,000* 15,820 2,000*3,450	2,000	15,820			31,640		
		2,000	3,450			6,900		
	SOMMANO Mq					58,520	10,50	614,46
	Parziale B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6° (Cat 14) euro							3'957,43
	<b>B19 - Lavori Proiezione Cornicioni            Terrazza Eredi Poto - Piano 6° (Cat 17)</b>							
380 / 380 B. 003	SPICCONATURA D'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, COMPRESO I CANALI OCCORRENTI PER LA DISCESA DEL MATERIALE DI RISULTA, A QUALUNQUE ALTEZZA LADDOVE NECESSARIO; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6° ** INTRADOSSI PROIEZIONE CORNICIONI ** == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Dx *3,450 15,820		3,450			3,450		
			15,820			15,820		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 6° *3,790 6,200		3,790			3,790		
			6,200			6,200		
	SOMMANO Mq					29,260	4,00	117,04
381 / 381	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI							
	A R I P O R T A R E							217'362,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							217'362,87
B. 006	MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: VALUTAZIONE A VOLUME; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6° ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradosso balconi" *29,260*0,030		29,260		0,030	0,878		
	SOMMANO Mc					0,878	30,00	26,34
382 / 382 B. 007	TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVENIENTE DA TAGLI, DISFACIMENTI, DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI, CON QUALUNQUE MEZZO ED A QUALSIASI DISTANZA E DISLIVELLO; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6° ** Quantità articolo B. 003 - "Spicconatura intonaco intradossi balconi" *29,260*0,030		29,260		0,030	0,878		
	SOMMANO Mc					0,878	45,00	39,51
383 / 383 B. 008	RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN C.A. DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : a) rimozione del calcestruzzo degradato o non dotato di sufficiente resistenza o coerenza; b) trattamento da eseguirsi sui ferri di armatura mediante messa a nudo del ferro degradato, pulizia con spazzole di acciaio, trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello in numero di due passate, di circa 1 mm. ognuna, di inibitore di corrosione; c) ricostruzione del copriferro mediante riporto diretto di malta bicomponente a ritiro controllato, contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche; d) ricostruzione							
	A R I P O R T A R E							217'428,72



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							217'428,72
	di eventuali sezioni mancanti di travetto, mediante applicazione malta monocomponente tixotropica contenente inerti selezionati, speciali additivi e microfibre sintetiche per il controllo del ritiro tipo "Sika Monotop 622"; e) ricostruzione di eventuali pignatte mancanti attraverso il posizionamento ed ancoraggio zincato di rete portaintonaco del tipo "Pernervo-Metal"; f) ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6° ** INTRADOSSI PROIEZIONE CORNICIONI ** == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Dx *3,450 15,820  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 6° *3,790 6,200		3,450 15,820			3,450 15,820		
	SOMMANO Mq					29,260	65,00	1'901,90
384 / 384 B. 009	RIFACIMENTO DELL'INTONACO DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, DA ESEGUIRE SECONDO LE PRESENTI MODALITA' : INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO TIPO KD 2 – FASSA, INTONACO DI FINITURA TIPO IG 21 – FASSA DI GRANULOMETRIA 0,6 mm FINO AD UNO SPESSORE NON SUPERIORE A 3 mm ED APPLICAZIONE A MANO DI RASANTE TIPO LC 7 – FASSA A BASE DI CEMENTO BIANCO DI SPESSORE 1 mm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6° ** INTRADOSSI PROIEZIONE CORNICIONI **							
	A R I P O R T A R E							219'330,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							219'330,62
	== PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Dx *3,450 15,820		3,450 15,820			3,450 15,820		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 6° *3,790 6,200		3,790 6,200			3,790 6,200		
	SOMMANO Mq					29,260	18,00	526,68
385 / 385 B. 025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURAZIONE, DA APPLICARE SU TUTTA LA SUPERFICIE, COMPRESO LA FORNITURA DI MALTA BASTARDA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; - Maglia 4 x 4 mm; gramm. 120 g/mq; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6° ** INTRADOSSI PROIEZIONE CORNICIONI ** == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Dx *3,450 15,820		3,450 15,820			3,450 15,820		
	== PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 6° *3,790 6,200		3,790 6,200			3,790 6,200		
	SOMMANO Mq.					29,260	4,00	117,04
386 / 386 B. 010	TINTEGGIATURA DELL'INTRADOSSO DEI BALCONI, ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN NUMERO DI DUE PASSATE, DI PITTURA DEL TIPO QUARZO LISCIO, PREVIA APPLICA- ZIONE DI FISSATIVO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano							
	A R I P O R T A R E							219'974,34




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							219'974,34
	6° ** INTRADOSSI PROIEZIONE CORNICIONI ** == PROSPETTO PIAZZETTA CAMPIONE == * Piano 6° - Verticale Dx *3,450 15,820  == PROSPETTO VIA GARIOPONTO == * Piano 6° *3,790 6,200		3,450 15,820			3,450 15,820		
	SOMMANO Mq					29,260	10,00	292,60
387 / 387 B. 014	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO NELLE PROPORZIONI DI 4 q.li DI CEMENTO TIPO 325 PER METRO CUBO DI SABBIA, IN OPERA BEN PISTONATO E LIVELLATO, FINITO A FRATAZZO, PER SOTTOFONDO AL MANTO D'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DI SPESSORE MEDIO RESO NON INFERIORE A 2 cm, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Dx superficie a copertura cornicione condominiale *6,200 3,790 15,820 3,450		6,200 3,790 15,820 3,450			6,200 3,790 15,820 3,450		
	SOMMANO Mq					29,260	11,00	321,86
388 / 388 B. 015	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO IN POLIESTERE, MARCA INDEX, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOLETTE DEI BALCONI, DELLO SPESSORE DI mm. 4, APPLICATO A FIAMMA E PREVIA SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO SUL PIANO DI POSA, IN OPERA SU SUPERFICI ORIZZONTALI O CON PENDENZA FINO							
	A R I P O R T A R E							220'588,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							220'588,80
	AL 10%, CON SOVRAPPOSIZIONE DEI SORMONTI DI ALMENO 10 cm IN SENSO LONGITUDINALE E RISVOLTI DI ALMENO 15 cm ALLA TESTA DEI TELI, COMPRESO OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A REGOLA D'ARTE; SpCat 2 - Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni Cat 17 - B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6° * Piano 6° - Verticale Dx superficie a copertura cornicione condominiale lato via garioponto *2,000*6,200 2,000*3,790  lato Piazzetta Campione *2,000*15,820 2,000*3,450	2,000 2,000  2,000 2,000	6,200 3,790  15,820 3,450			12,400 7,580  31,640 6,900		
	<b>SOMMANO Mq</b>					58,520	10,50	614,46
	Parziale B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6° (Cat 17) euro							3'957,43
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							221'203,26
	<b>TOTALE euro</b>							221'203,26
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



*Handwritten signature*

**IMPREDIL SA. CE. SRL**  
Via Gen. Cadorna, 13 - SALERNO  
Cell. 347 0771756 - 347 0968005  
P.IVA 05338060658

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>	
001	Gruppo A - Lavori Condominiali	124'123,55
002	Gruppo A1 - Lavori Condominiali Proiezione Cornicioni	7'914,86
003	Gruppo A2 - Lavori Vano Scala	1'579,00
004	Gruppo B - Lavori Esclusivi	81'300,41
005	Gruppo B1 - Lavori Terrazze Superficie a Copertura Unità Immobiliari	6'285,44
	<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	<b>221'203,26</b>
		
		
	<p><b>IMPREDIL SA. CE. SRL</b>                  Via Gen. Cadorna, 18 - SALERNO                  Cell. 347 0771756 - 347 0938005                  P.IVA 05331060968</p>	
		
	<b>A RIPORTARE</b>	




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>	
001	Lavori Condominiali	124'123,55
002	B07 - Lav. Escl. Marigliano - Sabattini - Piano 1°	7'927,03
003	B08 - Lav. Escl. Di Maio Elio - Piano 1°	8'686,00
004	B09 - Lav. Escl. Santamaria Anna Rita - Piano 2°	5'728,45
005	B10 - Lav. Escl. Faggiano Iolanda - Piano 2°	3'511,00
006	B11 - Lav. Escl. Salzano D'Alma - Piano 2°	3'075,52
007	B12 - Lav. Escl. Pagano Fabrizio - Piano 3°	6'507,65
008	B13 - Lav. Escl. Pagano Andrea - Piano 3°	6'816,67
009	B14 - Lav. Escl. Massa - Viscido - Piano 4°	6'005,47
010	B15 - Lav. Escl. De Luca Carmine - Piano 4°	7'152,40
011	B16 - Lav. Escl. Criscuolo Adriana - Piano 5°	5'832,95
012	B17 - Lav. Escl. Mele Ciro - Piano 5°	6'722,91
013	B18 - Lav. Escl. Roscigno Arianna - Piano 6°	6'238,01
014	B18 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Roscigno - Piano 6°	3'957,43
015	B18 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Roscigno - Piano 6°	4'086,68
016	B19 - Lav. Escl. Eredi Poto - Piano 6°	7'096,35
017	B19 - Lavori Proiezione Cornicioni Terrazza Eredi Poto - Piano 6°	3'957,43
018	B19 - Copertura Unità Immobiliari Terrazza Eredi Poto - Piano 6°	2'198,76
019	Lavori Vano Scala	1'579,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>221'203,26</b>

IMPREDIL SA. CE. SRL  
 Via Gen. Cadorna, 13 - SALERNO  
 Cell. 347 0771756 - 347 0908005  
 P.IVA 05370380658



*[Handwritten signature]*

A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>	
	<b>Importo dei Lavori euro</b> sconto - contratto di appalto (-5%) Iva sui lavori (10%)	221'203,26 -11'060,16 21'014,31
	<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>231'157,41</b>
	Salerno, 30/09/2021  <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b>                      Geom. Antonio SALVIUOLO</p>   <p style="text-align: center;"><b>L'Impresa</b>                      IMPREDIL SA. CE. SRL</p>  <p style="text-align: center;"> <b>IMPREDIL SA. CE. SRL</b>                      Via Ger. Cadorna, 73 - SALERNO                      Cell. 347 3771767 - 347 0963005                 </p>	
	<b>A RIPORTARE</b>	